



COMUNE DI RAGUSA
SETTORE IV

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA - PERICOLO DI CROLLO DEL MURO
DI CONTENIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA NATALELLI**

CIG: 6898764027

IMPRESA: Savasta Vito Via E. Cavacchioli 2 97100 Ragusa, C.F.SVSVTI50E13C612L

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto principale è stato redatto dal Arch. Rosario Scillone e Geom. Giovanni Selvaggio, approvato con Determina dirigenziale n. 2347 del 14/12/2016, per l'importo complessivo di € 90.000,00, così distinto dal seguente quadro economico:

Totali Lavori a base d'asta al netto del ribasso del 25%	€ 75.900,00
Somme a disposizione dell'amministrazione	
Incarico Geologo complessivo di iva e contributi	€ 6.470,88
IVA al 10%	€ 9.590,00
Importo complessivo arrotondato	€ 90.000,00

Affidamento dei lavori:

A seguito dell'immediata disponibilità ad eseguire i lavori affidati all'impresa Savasta Vito E. Cavacchioli n° 2,, 97100 Ragusa, per l'importo di €. 75.900,00, al netto del ribasso d'asta del 25,00 %;

Descrizione dei lavori:

Lo scopo dell'intervento era la messa in sicurezza del muro di contenimento in oggetto, per la salvaguardia della pubblica incolumità.

I lavori possono essere così sintetizzati:

- Sarcitura con malta cementizia adeguata le lesioni sul muro di contenimento sede stradale;
- Consolidamento base in cls del muro di sostegno;

- Risanamento muratura decoesa;
- Consolidamento barriera di sicurezza;
- Realizzazione in condotta della rete acque bianche con nuove caditoie;

Atti suppletivi:

Durante le lavorazioni sono subentrati imprevisti dovuti alle condizioni meteorologiche avverse avvenute in data 22-23/01/2017, le quali hanno provocato il danneggiamento di parte dei muri prospicienti la vallata con conseguenti lavorazioni aggiuntive;

Considerato le maggiori lavorazioni effettuate, risulta una maggiorazione della spesa prevista di €. 20.000,00 oltre IVA al 10%, pertanto il nuovo quadro economico risulta:

Totali Lavori a base d'asta al netto del ribasso del 25%	€ 95.900,00
Somme a disposizione dell'amministrazione	
Incarico Geologo complessivo di iva e contributi	€ 6.470,88
IVA al 10%	€ 9.590,00
Importo complessivo arrotondato	€ 111.960,88

Nuovi prezzi:

Non Presenti

Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati in data 06/12/2016;

Ultimazione dei lavori:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 16.06.2017 ;

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori;

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio;

Certificati d'acconto:

Durante il corso dei lavori furono emessi n. 1 certificati d'acconto:

- certificato n. 1 del 21/06/2017 relativo al 1° SAL di € 75.330,27

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori il 19.07.2017 dal quale risulta un importo complessivo netto dei lavori € 95.900,00. Lo Stato Finale dei Lavori è stato sottoscritto dall'Impresa **Savasta Vito, via E. Cavacchioli n. 2, 97100 Ragusa**, senza riserva alcuna e presenta la seguente composizione:

- Importo netto dei lavori complessivamente eseguiti	€	95.900,00
- Certificato di acconto emessi relativo al 1 SAL	€	<u>75.330,27</u>

Totale credito netto totale ancora da corrispondere all'Impresa € **20.569,73**

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità sino allo stato finale senza riserve;

Infortuni nel corso dei lavori:

Durante il corso dei lavori non si sono registrati infortuni;

Direzione dei lavori:

I lavori sono stati diretti dal Arch. Rosario Scillone e Geom. Giovanni Selvaggio;

Addì, 14.07.2017

I DIRETTORI DEI LAVORI
 Arch. Rosario Scillone - Geom. Giovanni Selvaggio



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso quanto sopra riportato nella "RELAZIONE SUL CONTO FINALE" e considerato che i "LAVORI DI SOMMA URGENZA PERICOLO DI CROLLO DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA NATALELLI" sono stati eseguiti secondo le previsioni contrattuali, l'impresa esecutrice dei lavori Savasta Vito, via E. Cavacchioli n. 2, 97100 Ragusa, ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni impartite all'atto esecutivo dai sottoscritti Direttori dei Lavori Arch. Rosario Scillone e Geom. Giovanni Selvaggio i prezzi applicati alle singole categorie di lavori corrispondono a quelli contrattuali e a quelli successivamente concordati nelle forme di legge;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- l'importo dei lavori eseguiti è sostanzialmente contenuto entro il limite delle somme autorizzate;
- i lavori sono stati compiuti entro i termini contrattuali;
- l'Impresa ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;
- per l'esecuzione dei lavori sopra citati non sono stati prodotti danni di sorta alle proprietà private;
- l'impresa non ha ceduto i propri crediti;
- non sono state aperte cave di prestito;

in seguito ai riscontri contabili dello stato finale, risulta confermato l'importo dei lavori, comprensivo degli imprevisti, al netto del ribasso d'asta dell' 25%, di € 95.900,00 oltre Iva al 10%;

CERTIFICA

che i "LAVORI DI SOMMA URGENZA PERICOLO DI CROLLO DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA NATALELLI RAGUSA" eseguiti dall'Impresa Savasta Vito, via E. Cavacchioli n. 2, 97100 Ragusa, sotto la Direzione dei Lavori dell'Arch. Rosario Scillone sono regolarmente eseguiti come in effetti col presente atto si conferma la

REGOLARE ESECUZIONE

e il credito netto dell'impresa arrotondato in € 20.570,00 oltre IVA al 10 % per un totale di €. 22.627,00.

L'APPALTATORE

Savasta Vito



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Rosario Scillone - Geom. Giovanni Selvaggio

IL RUP

ARCH. MARCELLO DI MARTINO