



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI L'EDILIZIA  
E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI  
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

## REGIONE SICILIA

ENTE ATTUATORE  
COMUNE DI RAGUSA (RG)

### RELAZIONE ASSEVERATA SUI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE

**Progetto:** *N. 00612SIC294 del secondo programma straordinario per gli interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo Infrastrutturale di cui all'art.18 lett. b del D.L. n. 185/2008. Intervento presso la Scuola "Mariele Ventre" ubicata in Via Piccinini*

**Delibera CIPE:** *n° 6 del 20/01/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n.88;*

**Ente Attuatore** *Comune di Ragusa*

**Appaltatore:** *PATRIARCA SALVATORE, con sede in Comiso (RG) alla Via dei Castagni n. 39*

**Importo lavori da contratto:** *al netto €. 52.609,43 comprensivo degli oneri della sicurezza;*

**Atto di Cottimo:** *Stipulato in data 18/12/2015 al n° 34/V/2015 di raccolta*

#### *I. ELEMENTI FORMALI DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE*

**Premesse** - In attuazione del secondo programma straordinario d'interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo Infrastrutturale di cui all'art.18 lett. b del D.L. n. 185/2008 e alla Convenzione n° 16445 del 26 settembre 2013, regolante i rapporti tra questo Istituto e il Comune di Ragusa (RG), inerente l'intervento presso la "SCUOLA MARIELE VENTRE- di Via Piccinini (cod. MIUR 0880092194)", l'ufficio tecnico del Comune di Ragusa ha predisposto il progetto in questione per l'importo complessivo di €. **75.000,00;**

**Impegno di Spesa** - L'impegno per detto intervento è stato inserito nel secondo programma straordinario, di cui alla delibera CIPE n° 6 del 20/01/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n.88;

**Approvazioni** - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP – Sicilia e Calabria – Sede di Palermo, ha comunicato che con voto n. 1041 del 20/05/2015, il Comitato Tecnico Amministrativo ha espresso parere favorevole all'intervento, con le seguenti prescrizioni:

- l'art. 11 deve essere integrato con la seguente dicitura: "... il tempo previsto tiene già conto dei possibili ritardi connessi alle esigenze di funzionalità della scuola e l'Impresa nulla avrà a pretendere in relazione a ciò, dovendo considerare che i lavori avranno svolgimento presso locali occupati dal personale e dagli alunni e di aver tenuto presente gli oneri conseguenti a tale circostanza, inclusa la necessità di eseguire lavorazioni anche al di fuori dell'orario scolastico...";
- rideterminare nel computo metrico estimativo la quantità della voce al n. 21 – codice elenco prezzi 23.1.1.2) Nolo, manutenzione ....., in quanto il nolo non può essere superiore a mesi 2;
- modificare la penale per ritardata ultimazione, prevista all'art. 14 del capitolato speciale d'appalto nella misura pari al 3 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che risulta superiore al limite previsto dal comma 3 dell'art. 145 del Regolamento - D.P.R. n. 207 dello 05/10/2010. Il valore della penale deve essere ricondotto nei limiti stabiliti dal citato art. 145.

La prescrizioni sono state adempiute.

**Progetto** – Con determinazione dirigenziale n. 1734 dello 03/09/2015, è stato approvato il progetto concernente i lavori in argomento per l'importo complessivo di **€ 75.000,00**, di cui **€ 57.592,03** per lavori a misura (**€ 19.928,09** soggetti a ribasso d'asta, **€ 15.812,76** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, **€ 21.851,18** per costi del personale non soggetti a ribasso d'asta) e **€ 17.407,97** per somme a disposizione dell'Amministrazione (I.V.A. sui lavori, incentivo progettazione, imprevisti, assicurazione progettisti e verificatore, oneri discarica, anticipazione su fattura, ANAC, spese provveditorato, spese di carattere strumentale), con il seguente quadro economico di spesa:

## QUADRO ECONOMICO

<b>A) Importo dei lavori</b>	<b>€ 57.592,03</b>
Di cui:	
a.1) Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 19.928,09
a.2) Oneri della misure di sicurezza non soggetti a R.A.	€ 15.812,76
a.3) Costi personale non soggetti a R.A.	€ 21.851,18
<b>B) Somme a disposizione Amm/ne:</b>	
1) Per I.V.A. 22% di A	€ 12.670,25
2) Incentivo progettazione	€ 1.151,84
3) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 405,88
4) Assicurazione progettisti e verificatore	€ 500,00

5) Oneri conferimento in discarica	€.	500,00	
6) Anticipazione su fattura	€.	1.000,00	
7) ANAC	€.	30,00	
8) Spese provveditorato	€.	400,00	
9) Spese di carattere strumentale	€.	750,00	
<b>Sommano</b>	€.	17.407,97	<b>€. 17.407,97</b>
<b>Totale</b>			<b>€. 75.000,00</b>

**Aggiudicazione lavori** – A seguito di procedura di cottimo fiduciario, iniziata il 23/10/2015 e conclusa il 27/10/2015, i lavori sono stati affidati provvisoriamente all'impresa PATRIARCA SALVATORE, avente sede in Comiso (RG), Via dei Castagni n. 39 - P. I.V.A 01044190880. L'importo di aggiudicazione è stato pari ad € 52.609,43, risultante dal ribasso del 25,0000% sull'importo a base d'asta di € 19.928,09, oltre € 15.812,76 (oneri per la sicurezza) ed € 21.851,18 (costo della manodopera) non soggetti a ribasso;

**Atto di Contratto** - Stipulato in data 18/12/2015 al n° 34/V/2015 di raccolta, per un importo di € 52.609,43, comprensivo di oneri della sicurezza e costo della manodopera, oltre I.V.A.;

**Cauzione** – Come previsto dall'articolo 9 dell'Atto di Contratto, stipulato in data 18/12/2015 al n° 34/V/2015 di raccolta, con l'impresa PATRIARCA SALVATORE, avente sede in Comiso (RG), Via dei Castagni n. 39 - P. I.V.A 01044190880, per i lavori in oggetto l'impresa ha costituito cauzione definitiva di € 7.892,00 mediante polizza fidejussoria prestata dalla Società HDI Assicurazioni s.p.a., - AGENZIA N. 0672 - n° 0672403125 del 10/11/2015;

**Presa d'atto Ente Attuatore** - Il Comune di Ragusa con propria Determinazione Dirigenziale n° 2371 del 17/11/2015, ha approvato gli atti concernenti l'espletamento della gara iniziata il 23/10/2015 e conclusa il 27/10/2015, nella quale è risultata aggiudicataria l'impresa PATRIARCA SALVATORE, avente sede in Comiso (RG), Via dei Castagni n. 39 - P. I.V.A 01044190880. L'importo di aggiudicazione è stato pari ad € 52.609,43, risultante dal ribasso del 25,0000% sull'importo a base d'asta di € 19.928,09, oltre € 15.812,76 (oneri per la sicurezza) ed € 21.851,18 (costo della manodopera) non soggetti a ribasso;

**Consegna** - I lavori furono consegnati in data 14/01/2016, come risulta dal relativo verbale in pari data, a norma delle prescrizioni dell'Art. 154 del regolamento sui ll. pp. di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;

**Durata dei lavori** - Il tempo utile per dare ultimati i lavori era previsto in giorni 90 (novanta) e quindi gli stessi dovevano essere ultimati entro il 13/04/2016;

**Proroghe** - Nel corso d'opera dei lavori non è stata concessa proroga;

**Sospensione dei lavori e ripresa dei lavori** - Durante il corso dei lavori non vi sono state sospensioni e quindi successive riprese dei lavori medesimi;

**Ultimazione dei lavori** - E' stata accertata il giorno 29/02/2016 come risulta dal verbale redatto in data 29/02/2016 e quindi in tempo utile;

**Andamento dei lavori** - I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;

**Danni di forza maggiore** - Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

**Infortuni in corso dei lavori** - Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;

**Riserve dell'Impresa:** L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;

**Assicurazione operai** - L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Ragusa, mediante polizza assicurativa;

**Avvisi ad opponendum** - Non sono stati richiesti;

**Progettisti** - La perizia è stata redatta dall'ing. Giuseppe Corallo e dal geom. Giovanni Guardiano;

**Responsabile Unico del Procedimento** - Le funzioni sono state svolte dal geom. Giorgio Iacono;

**Direttore dei lavori e Operativo** - I lavori sono stati diretti dall'ing. Giuseppe Corallo e dal geom. Giovanni Guardiano;

**Coordinatore della sicurezza** - Il coordinatore della sicurezza non è stato nominato poiché i lavori sono stati eseguiti da una sola impresa;

**Cessioni di credito** - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti;

**Adempimenti dell'impresa agli obblighi assicurativi** - In data 24/02/2016 protocollo n° INPS\_2581357, è stata fatta la richiesta d'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, per la liquidazione finale dei lavori all'Impresa di che trattasi. Dal DURC on line pervenuto, risulta che l'Impresa PATRIARCA SALVATORE, avente sede in Comiso (RG), Via dei Castagni n. 39 - P. I.V.A 01044190880, **RISULTA REGOLARE** nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili;

## *2. VARIANTI AL PROGETTO*

**Perizia di variante e assestamento** - Nel corso dei lavori a seguito di sopralluogo congiunto, fra Direzione lavori, Responsabile/Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale e Impresa è stato accertata la necessità di apportare alcune modifiche e introdurre delle lavorazioni indispensabili e non prevedibili in fase di redazione del progetto o della consegna dei lavori, il tutto senza alterare o variare le previsioni progettuali.

**Approvazione perizia di variante e assestamento** - In data 29/02/2016 è stata redatta dall'ing. Giuseppe Corallo ed il geom. Giovanni Guardiano la perizia di variante e suppletiva di cui sopra ai sensi dell'Art. 132, comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006, la quale è stata approvata in linea tecnica in data 22/02/2016 dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 161 - comma 10 - del D.P.R. 5 ottobre n. 207, per l'importo complessivo di €. 75.000,00. La variante è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 672 del 13/04/2016, con il seguente quadro economico:

**A) Importo dei lavori**  
Di cui:

**€. 52.584,23**

a.1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 25,0000%	€. 14.920,29
a.2) Oneri delle misure di sicurezza non soggetti a R.A.	€. 15.812,76
a.3) Costi personale non soggetti a R.A.	€. 21.851,18

**B) Somme a disposizione Amm/ne:**

1) Per I.V.A. 22% di A	€. 11.568,53
2) Incentivo progettazione	€. 1.151,15
3) Assicurazione progettisti e verificatore	€. 500,00
4) Oneri conferimento in discarica	€. 500,00
5) Anticipazione su fattura	€. 1.000,00
6) ANAC	€. 30,00
7) Spese provveditorato	€. 400,00
8) Spese di carattere strumentale	€. 750,00
9) Economie complessiva	€. 6.516,09

**Sommano** €. 22.415,77

**Totale**

**€. 22.415,77**

**€. 75.000,00**

**Parere tecnico obbligatorio-** Con nota n° 10224 datata 13/05/2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP per la Sicilia e la Calabria – Ufficio 2 – Tecnico per la Regione Sicilia – Settore Tecnico Provinciale di Ragusa comunicava a quest'Ufficio che in ordine alla perizia di variante e assestamento in questione è stata mantenuta la coerenza del progetto con gli obiettivi del programma di cui alla delibera CIPE n° 6 del 20 gennaio 2012, nonché la congruenza economica dell'intervento;

### 3. ATTI AGGIUNTIVI

**Verbale concordamento nuovi prezzi** – Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere alla redazione di un verbale di concordamento nuovi prezzi;

**Atto di sottomissione o atti aggiuntivi** – Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere alla redazione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi;

**Variazioni apportate:** Durante l'esecuzione dei lavori non sono state apportate variazioni, oltre a quelle giustificate con la perizia di variante sopra citata, a meno di piccole modifiche di esigua entità, contenute entro i limiti discrezionali della Direzione dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento;

### 4. RISULTANZE DEL COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO

**Stato finale dei lavori** - E' stato redatto in data 16/03/2016 dal quale risulta che:

L'ammontare dei lavori e somministrazioni al netto	€. 52.584,23
A dedurre l'ammontare degli acconti corrisposti:	
1° certificato di pagamento in data 18/03/2016 di	€. 52.321,31

(diconsi Euro duecentosessantadue/92) accettato dall'Impresa senza riserva;

**Risultanze del Certificato di regolare esecuzione** – I Direttori dei Lavori, ing. Giuseppe Corallo e geom. Giovanni Guardiano, visto l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, l'11/04/2016 hanno effettuato il sopralluogo, nel quale è stato eseguito un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i riscontri, gli accertamenti, le verifiche e i controlli da cui è risultato:

- *che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;*
- *che i lavori stessi si trovano in buono stato di conservazione;*
- *che sono stati regolarmente contabilizzati;*
- *che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale;*
- *che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;*
- *che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi;*
- *che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere e debitamente riportate nello Stato Finale;*
- *che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;*
- *che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;*
- *che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;*

**Certificato di regolare esecuzione dei lavori** - I lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa PATRIARCA SALVATORE, avente sede in Comiso (RG), Via dei Castagni n. 39 - P. I.V.A. 01044190880, in base all'Atto di contratto stipulato in data 18/12/2015 al n° 34/V/2015 di raccolta, e si è liquidato l'importo in €.**52.584,23** (diconsi Euro cinquantaduecinquecentottantaquattro/23), pertanto, detratti n° 1 acconto corrisposto all'Impresa per l'importo complessivo di €.**52.321,31** (diconsi Euro cinquantaduecentoventuno/31) resta il credito residuo di €.**262,92** (diconsi Euro duecentosessantadue/92) che, può pagarsi all'Impresa PATRIARCA SALVATORE, avente sede in Comiso (RG), Via dei Castagni n. 39 - P. I.V.A. 01044190880 a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, come risulta dallo "STATO FINALE DEI LAVORI" emesso in data 16/03/2016, nonché dalla "RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI" emessa in data 11/04/2016 dall'Ufficio della Direzione dei lavori;

## 5. ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'INTERVENTO ESEGUITO

1. **indicatore di additionalità** definito come percentuale di cofinanziamento garantita da altre fonti: 0%;
2. **indicatore di fruizione** definito come popolazione scolastica interessata dall'intervento / totale della popolazione scolastica regionale:  
 $575/815808=0,000704823$ ;
3. **indicatore di realizzazione fisica** definito come superficie oggetto di intervento (mq): 3500;
4. **indicatore occupazionale:**
  - nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: giornate/uomo complessivamente attivate (n°): 110;



5. *durata dei lavori prevista dal CSA espressa in giorni naturali e consecutivi*: 90;
6. *durata dei lavori effettiva espressa in giorni naturali e consecutivi (data di ultimazione – data di consegna)*: 47.

**Risultanze approvazioni finali Ente (o Ministero)** - Gli atti di contabilità finale relativi ai lavori di che trattasi, corredati dal Certificato di Regolare esecuzione, sono stati esitati positivamente con Determinazione Dirigenziale n. 895 del 18/05/2016 sui quali si è espresso che nulla si rileva in linea tecnica e amministrativa.

## 6. ANALISI DELLE SOMME SPESE

Provvedimenti determinati e/o G.M.	Data	Mandato di pagamento n° ordine	Fattura n° del	Beneficiario	Importo Lavori	Competenze tecniche	IVA sui Lavori	Ex. Oneri di accesso a discarica compreso IVA	Ex. Spese funzionamento ufficio (hardware, software e cancelleria)	Spese tecniche missioni verifiche tec. Prov. OO.PP	Sommano	Giudizio sintetico ammissibilità
Liquidazione primo stato di avanzamento lavori	22/03/2016	2491 del 31/03/2016 e 5391 del 18/07/2016	11/2016 del 18/03/2016	PATRIARCA SALVATORE	52.321,31 (compreso oneri sicurezza)		11.510,69				63.832,00	Ammissibile
Credito netto dell'impresa derivante dallo stato finale	03/08/2017	6823 del 05/09/2017		PATRIARCA GROUP SRL	262,92		57,84				320,76	Ammissibile
Liquidazione incentivo progettazione a firma del dirigente settore V - acconto	10/09/2015	7034 del 17/11/2015		geom. Giorgio Iacono, geom. Giovanni Guardiano, ing. Giuseppe Corallo, ing. Beniamino Calabrò + fondo per l'innovazione e		612,78					612,78	Ammissibile
Liquidazione fondo per la progettazione a firma del dirigente settore V - saldo	29/03/2016	8756 del 13/12/2016		geom. Giorgio Iacono, geom. Giovanni Guardiano, ing. Giuseppe Corallo, + fondo per l'innovazione e		539,07					539,07	Ammissibile
Liquidazione premi polizze assicurative per progettisti e verificatori	22/01/2016	997 dello 04/02/2016	Nota di debito del 16/12/2015	WILLIS ITALIA SPA							489,00	Ammissibile
Liquidazione spese Provveditorato OO.PP.	06/04/2016	8483 del 29/11/2016		ing. Vincenzo Dimartino						374,08	374,08	Ammissibile
Liquidazione versame	01/12/2017	8603 del 05/12/2017		ANAC							30,00	Ammissibile

nto ANAC												
Liquidazi one spese di carattere strument ale	03/08/ 2017	6904 del 13/09/2017		CAT.srl					667,00		667,00	Ammissib ile

## 7. DEFINIZIONE RAPPORTI STATO-ENTE

Descrizione	Finanziati (B)	Effettuati (C)	Ammissibili (A)	Differenza (A-B)
Lavori	€ 57.592,03	€ 52.584,23	€ 52.584,23	€ -5.007,80
IVA	€ 12.670,25	€ 11.568,53	€ 11.568,53	€ -1.101,72
Spese tecniche	€ 1.151,84	€ 1.151,85	€ 1.151,85	€ 0,01
Imprevisti	€ 405,88	€ 0,00	€ 0,00	€ -405,88
Assicurazioni progettisti e verificatore	€ 500,00	€ 489,00	€ 489,00	€ -11,00
Oneri conferimento in discarica	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -500,00
Anticipazione su fattura	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.000,00
ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
Spese Provveditorato OO.PP.	€ 400,00	€ 374,08	€ 374,08	€ -25,92
Spese di carattere strumentale	€ 750,00	€ 667,00	€ 667,00	€ -83,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 75.000,00</b>	<b>€ 66.864,69</b>	<b>€ 66.864,69</b>	<b>€ 8.135,31</b>

Per quanto sopra riportato la quantificazione definitiva del finanziamento, è pari a **€ 66.864,69**.

Le somme trasferite dal Ministero all'Ente Locale ammontano ad **€ 67.500,00**, e sono state incassate dal Comune di Ragusa il giorno 12/12/2014 per € 33.750,00, ed il 24/10/2016 per € 33.750,00.

La somma che il Comune di Ragusa deve restituire al Ministero è pari a:

**67.500,00-66.864,69 = € 635,31.**

Ragusa lì, 25 gennaio 2018

**CONSAPEVOLI DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, I SOTTOSCRITTI ING. GIUSEPPE CORALLO, NATO A RAGUSA (RG) IL 16/09/1956 CF: CRLGPP56P16H163E, GEOM. GIOVANNI GUARDIANO, NATO A RAGUSA (RG) IL 23/05/1956 CF: GRDGNN56E23H163F, IN QUALITA DI PROGETTISTI, DIRETTORI DEI LAVORI E COLLAUDATORI, ASSEVERANO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE PER**



**QUANTO DI LORO COMPETENZA.**

**I DIRETTORI DEI LAVORI**

(ing. Giuseppe Corallo)

(geom. Giovanni Guardiano)

**CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO GEOM. GIORGIO IACONO, NATO A RAGUSA LO 06/06/1951 CF: CNIGRG51H06H163T, IN QUALITA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, ASSEVERA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE PER QUANTO DI SUA COMPETENZA.**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(geom. Giorgio Iacono)

**CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO ING. MICHELE SCARPULLA, NATO A CALTANISSETTA (CL) IL 04/05/1954 CF: SCRMHL54E04B429A, IN QUALITA DI DIRIGENTE DEL SETTORE V - DECORO URBANO, MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE. PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE - DEL COMUNE DI RAGUSA, ASSEVERA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE PER QUANTO DI SUA COMPETENZA.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE V**

**DEL COMUNE DI RAGUSA**

(ing. Michele Scarpulla)

**Allegati:**

- copia conforme determinazione dirigenziale n. 1734 dello 03/09/2015 avente per oggetto: Approvazione progetto esecutivo per i lavori necessari per la "Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Mariele Ventre", dell'importo di € 75.000,00 – determinazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto mediante cottimo fiduciario ex art 125 Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- copia conforme determinazione dirigenziale n. 2371 del 17/11/2015 avente per oggetto: Cottimo fiduciario relativo ai "Lavori di messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Mariele Ventre". Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione alla ditta PATRIARCA SALVATORE;
- copia conforme determinazione dirigenziale n. 48 del 22/01/2016 avente per oggetto: Liquidazione premi polizze assicurative per verificatori e progettisti per lavori di messa in sicurezza edifici scolastici Crispi, Rodari e Mariele Ventre;
- copia conforme mandato di pagamento premi polizze assicurative;
- copia conforme determinazione dirigenziale n. 672 del 13/04/2016 avente per oggetto: Approvazione variante del progetto "Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Mariele Ventre", dell'importo di € 75.000,00;
- copia conforme determinazione dirigenziale n. 895 del 18/05/2016 avente per oggetto: Approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico amministrativo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di "Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Mariele

- Ventre", dell'importo di € 75.000,00" – Approvazione quadro economico definitivo;*
- *copia conforme contratto;*
  - *copia conforme verbale consegna lavori;*
  - *copia conforme certificato di ultimazione dei lavori;*
  - *copia conforme provvedimento liquidazione incentivo progettazione - acconto;*
  - *copia conforme mandato di pagamento incentivo progettazione – acconto;*
  - *copia conforme provvedimento liquidazione incentivo progettazione - saldo;*
  - *copia conforme mandato di pagamento incentivo progettazione – saldo;*
  - *copia conforme liquidazione spese Provveditorato OO.PP.;*
  - *copia conforme mandato di pagamento spese Provveditorato OO.PP.;*
  - *copia conforme provvedimento di liquidazione ANAC;*
  - *copia conforme mandato di pagamento ANAC;*
  - *copia conforme provvedimento di liquidazione spese di carattere strumentale;*
  - *copia conforme mandato di pagamento spese di carattere strumentale;*
  - *copia conforme liquidazione 1° SAL*
  - *copia conforme mandati di pagamento del 1° SAL;*
  - *copia conforme stato finale dei lavori;*
  - *copia conforme liquidazione stato finale;*
  - *copia conforme mandato di pagamento dello stato finale;*
  - *copia conforme registro di contabilità;*
  - *copia conforme convenzione tra Ministero ed Ente Locale;*
  - *copia conforme parere Comitato Tecnico Amministrativo.*