



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI L'EDILIZIA  
E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI  
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

## REGIONE SICILIA

### ENTE ATTUATORE COMUNE DI RAGUSA (RG)

#### RELAZIONE ASSEVERATA SUI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE

**Progetto:** *N. 00612SIC297 del secondo programma straordinario per gli interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo Infrastrutturale di cui all'art.18 lett. b del D.L. n. 185/2008. Intervento presso la Scuola "Carducci"- Istituto Comprensivo F. Crispi - ubicata in Via Carducci*

**Delibera CIPE:** *n° 6 del 20/01/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n.88;*

**Ente Attuatore** *Comune di Ragusa*

**Appaltatore:** *EDIL.GEG s.r.l., con sede in Ragusa (RG) alla D'Urso n. 13/A*

**Importo lavori da contratto:** *al netto €. 69.874,31 comprensivo degli oneri della sicurezza;*

**Atto di Cottimo:** *Stipulato in data 07/12/2015 al n° 31/V/2015 di raccolta*

#### *I. ELEMENTI FORMALI DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE*

**Premesse** - In attuazione del secondo programma straordinario d'interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo Infrastrutturale di cui all'art.18 lett. b del D.L. n. 185/2008 e alla Convenzione n° 16448 del 26 settembre 2013, regolante i rapporti tra questo Istituto e il Comune di Ragusa (RG), inerente l'intervento presso la "SCUOLA CARDUCCI- di Via Carducci (cod. MIUR 0880092056)", l'ufficio tecnico del Comune di Ragusa ha predisposto il progetto in questione per l'importo complessivo di **€. 112.000,00;**

**Impegno di Spesa** - L'impegno per detto intervento è stato inserito nel secondo programma straordinario, di cui alla delibera CIPE n° 6 del 20/01/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n.88;

**Approvazioni** - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP – Sicilia e Calabria – Sede di Palermo, ha comunicato che con voto n. 1043 del 20/05/2015, il Comitato Tecnico Amministrativo ha espresso parere favorevole all'intervento, con la seguente prescrizione:

- la penale pecuniaria prevista all'art. 14 del C.S.A. non può superare, secondo la normativa vigente, l'uno per mille per ogni giorno di ritardo.

La prescrizione è stata adempiuta.

**Progetto** – Con determinazione dirigenziale n. 1732 dello 03/09/2015, è stato approvato il progetto concernente i lavori in argomento per l'importo complessivo di **€. 112.000,00**, di cui **€. 84.262,34** per lavori a misura (**€ 48.978,42** soggetti a ribasso d'asta, **€. 11.506,86** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, **€ 23.777,06** per costi del personale non soggetti a ribasso d'asta) e **€. 27.737,66** per somme a disposizione dell'Amministrazione (I.V.A. sui lavori, incentivo progettazione, imprevisti, assicurazione progettisti e verificatore, oneri discarica, anticipazione su fattura, ANAC, spese provveditorato, spese di carattere strumentale), con il seguente quadro economico di spesa:

#### QUADRO ECONOMICO

<b>A) Importo dei lavori</b>		<b>€. 84.262,34</b>
Di cui:		
a.1) Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta	€.	48.978,42
a.2) Oneri della misure di sicurezza non soggetti a R.A.	€.	11.506,86
a.3) Costi personale non soggetti a R.A.	€.	23.777,06
 <b>B) Somme a disposizione Amm/ne:</b>		
1) Per I.V.A. 22% di A	€.	18.537,71
2) Incentivo progettazione	€.	1.685,25
3) Imprevisti ed arrotondamenti	€.	384,70
4) Assicurazione progettisti e verificatore	€.	1.000,00
5) Oneri conferimento in discarica	€.	500,00
6) Anticipazione su fattura	€.	2.000,00
7) ANAC	€.	30,00
8) Spese provveditorato	€.	600,00
9) Spese di carattere strumentale	€.	3.000,00
<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>27.737,66</b>
<b>Totale</b>		<b>€. 112.000,00</b>

**Aggiudicazione lavori** – A seguito di procedura di cottimo fiduciario, iniziata il 12/10/2015 e conclusa il 27/10/2015, i lavori sono stati affidati provvisoriamente all'impresa EDIL.GEG s.r.l., avente sede in Ragusa (RG), Via D.Urso n. 13/A - P. I.V.A. 01472610888. L'importo di aggiudicazione è stato pari ad € 69.874,31, risultante dal ribasso del 29,3745% sull'importo a

base d'asta di € 48.978,42, oltre € 11.506,00 (oneri per la sicurezza) ed € 23.777,06 (costo della manodopera) non soggetti a ribasso;

**Atto di Contratto** - Stipulato in data 07/12/2015 al n° 31/V/2015 di raccolta, per un importo di € 69.874,31, comprensivo di oneri della sicurezza e costo della manodopera, oltre I.V.A.;

**Cauzione** - Come previsto dall'articolo 9 dell'Atto di Contratto, stipulato in data 07/12/2015 al n° 31/V/2015 di raccolta, con l'impresa EDIL.GEG s.r.l., avente sede in Ragusa (RG), Via D.Urso n. 13/A - *P. I.V.A. 01472610888*, per i lavori in oggetto l'impresa ha costituito cauzione definitiva di € 26.552,24 mediante polizza fidejussoria prestata dalla Società Generale Assicurazioni s.p.a., - AGENZIA DI VITTORIA-GELA N. 897 - n° 351275594 del 17/11/2015;

**Presa d'atto Ente Attuatore** - Il Comune di Ragusa con propria Determinazione Dirigenziale n° 2364 del 17/11/2015, ha approvato gli atti concernenti l'espletamento della gara iniziata il 12/10/2015 e conclusa il 27/10/2015, nella quale è risultata aggiudicataria l'impresa EDIL.GEG s.r.l., avente sede in Ragusa (RG), Via D.Urso n. 13/A - *P. I.V.A. 01472610888*. L'importo di aggiudicazione è stato pari ad € 69.874,31, risultante dal ribasso del 29,3745% sull'importo a base d'asta di € 48.978,42, oltre € 11.506,00 (oneri per la sicurezza) ed € 23.777,06 (costo della manodopera) non soggetti a ribasso;

**Consegna** - I lavori furono consegnati in data 21/12/2015, come risulta dal relativo verbale in pari data, a norma delle prescrizioni dell'Art. 154 del regolamento sui ll. pp. di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;

**Durata dei lavori** - Il tempo utile per dare ultimati i lavori era previsto in giorni 90 (novanta) e quindi gli stessi dovevano essere ultimati entro il 21/03/2016;

**Proroghe** - Nel corso d'opera dei lavori non è stata concessa proroga;

**Sospensione dei lavori e ripresa dei lavori** - Durante il corso dei lavori non vi sono state sospensioni e quindi successive riprese dei lavori medesimi;

**Ultimazione dei lavori** - E' stata accertata il giorno 01/03/2016 come risulta dal verbale redatto in data 01/03/2016 e quindi in tempo utile;

**Andamento dei lavori** - I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;

**Danni di forza maggiore** - Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

**Infortuni in corso dei lavori** - Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;

**Riserve dell'Impresa:** L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;

**Assicurazione operai** - L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Ragusa, mediante polizza assicurativa;

**Avvisi ad opponendum** - Non sono stati richiesti;

**Progettisti** - La perizia è stata redatta dall'ing. Giuseppe Corallo e dal geom. Giovanni Guardiano;

**Responsabile Unico del Procedimento** - Le funzioni sono state svolte dal geom. Giorgio Iacono;

**Direttore dei lavori e Operativo** - I lavori sono stati diretti dall'ing. Giuseppe Corallo e dal geom. Giovanni Guardiano;

**Coordinatore della sicurezza** - Il coordinatore della sicurezza non è stato nominato poiché i lavori sono stati eseguiti da una sola impresa;

**Cessioni di credito** - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti;

**Adempimenti dell'impresa agli obblighi assicurativi** - In data 16/03/2016 protocollo n° INPS\_3102065, è stata fatta la richiesta d'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, per la liquidazione finale dei lavori all'Impresa di che trattasi. Dal DURC on line pervenuto, risulta che l'Impresa EDIL.GEG s.r.l., avente sede in Ragusa (RG), Via D.Urso n. 13/A - P. I.V.A. 01472610888, **RISULTA REGOLARE** nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili;

## *2. VARIANTI AL PROGETTO*

**Perizia di variante** - Nel corso dei lavori a seguito di sopralluogo congiunto, fra Direzione lavori, Responsabile/Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale e Impresa è stata accertata la necessità di apportare alcune modifiche e introdurre delle lavorazioni indispensabili e non prevedibili in fase di redazione del progetto o della consegna dei lavori, il tutto senza alterare o variare le previsioni progettuali.

**Approvazione perizia di variante** - In data 22/02/2016 è stata redatta dall'ing. Giuseppe Corallo ed il geom. Giovanni Guardiano la perizia di variante e suppletiva di cui sopra ai sensi dell'Art. 132, comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006, la quale è stata approvata in linea tecnica in data 22/02/2016 dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 161 - comma 10 - del D.P.R. 5 ottobre n. 207, per l'importo complessivo di €. 112.000,00.

La variante è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 398 dello 03/03/2016, con il seguente quadro economico:

<b>A) Importo dei lavori</b>	<b>€. 75.323,48</b>
Di cui:	
a.1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 29,3745%	€. 35.116,45
a.2) Oneri delle misure di sicurezza non soggetti a R.A.	€. 15.153,53
a.3) Costi personale non soggetti a R.A.	€. 25.053,50
<b>B) Somme a disposizione Amm/ne:</b>	
1) Per I.V.A. 22% di A	€. 16.751,16
2) Incentivo progettazione	€. 1.798,58
3) Assicurazione progettisti e verificatore	€. 1.000,00
4) Oneri conferimento in discarica	€. 500,00
5) Anticipazione su fattura	€. 2.000,00
6) ANAC	€. 30,00

7) Spese provveditorato	€.	600,00	
8) Spese di carattere strumentale	€.	3.000,00	
9) Economie complessiva	€.	11.176,78	
<b>Sommano</b>	€.	36.676,53	<b>€. 36.676,53</b>
<b>Totale</b>			<b>€. 112.000,00</b>

Si precisa che la cifra dell'IVA nel quadro economico approvato della variante è errata, e quella corretta è € 16.571,17;

**Parere tecnico obbligatorio-** Con nota n° 7229 datata 08/04/2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP per la Sicilia e la Calabria – Ufficio 2 – Tecnico per la Regione Sicilia – Settore Tecnico Provinciale di Ragusa comunicava a quest'Ufficio che in ordine alla perizia di variante in questione è stata mantenuta la coerenza del progetto con gli obiettivi del programma di cui alla delibera CIPE n° 6 del 20 gennaio 2012, nonché la congruenza economica dell'intervento;

### 3. ATTI AGGIUNTIVI

A seguito della redazione della suddetta perizia di variante si è redatto apposito Atto di sottomissione stipulato in data 01/03/2016 - per un importo al netto dei lavori pari a €. 35.116,45, oltre ad €. 15.153,53 per oneri della sicurezza ed € 25.053,50 per costi del personale non soggetti a ribasso e I.V.A. al 22%;

**Verbale concordamento nuovi prezzi** - Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere al concordamento di nuovi prezzi indicati nell'atto di sottomissione di cui sopra;

**Variazioni apportate:** Durante l'esecuzione dei lavori non sono state apportate variazioni, oltre a quelle giustificate con la perizia di variante sopra citata, a meno di piccole modifiche di esigua entità, contenute entro i limiti discrezionali della Direzione dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento;

### 4. RISULTANZE DEL COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO

**Stato finale dei lavori** - E' stato redatto in data 16/03/2016 dal quale risulta che:

L'ammontare dei lavori e somministrazioni al netto	€.	75.323,48	
A dedurre l'ammontare degli acconti corrisposti:			
1° certificato di pagamento in data 25/01/2016 di	€.	30.245,64	
2° certificato di pagamento in data 01/03/2016 di	€.	44.701,22	
<b>Sommano</b>	€.	74.946,86	<b>€ 74.946,86</b>
<b>Resta il credito liquido dell'Impresa in</b>			<b>€. 376,82</b>

(diconsi Euro trecentosettantasei/82) accettato dall'Impresa senza riserva;

**Risultanze del Certificato di regolare esecuzione** – I Direttori dei Lavori, ing. Giuseppe Corallo e geom. Giovanni Guardiano, visto l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, il 30/03/2016 hanno effettuato il sopralluogo, nel quale è stato eseguito un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i riscontri, gli accertamenti, le verifiche e i controlli da cui è risultato:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che i lavori stessi si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei maestri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere e debitamente riportate nello Stato Finale;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

**Certificato di regolare esecuzione dei lavori** - I lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa EDIL.GEG s.r.l., avente sede in Ragusa (RG), Via D.Urso n. 13/A - P. I.V.A 01472610888, in base all'Atto di contratto stipulato in data 07/12/2015 al n° 31/V/2015 di raccolta, e si è liquidato l'importo in €. **75.323,48** (diconsi Euro settantacinquemilatrecentoventitre/48), pertanto, detratti n° 2 acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di €. **74.946,86** (diconsi Euro settantaquattromilanovecentoquarantasei/86) resta il credito residuo di €. **376,82** (diconsi Euro trecentosettantasei/82) che, può pagarsi all'Impresa EDIL.GEG s.r.l., avente sede in Ragusa (RG), Via D.Urso n. 13/A - P. I.V.A 01472610888, a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, come risulta dallo "**STATO FINALE DEI LAVORI**" emesso in data 16/03/2016, nonché dalla "**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**" emessa in data 30/03/2016 dall'Ufficio della Direzione dei lavori;

## 5. ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'INTERVENTO ESEGUITO

1. **indicatore di addizionalità** definito come percentuale di cofinanziamento garantita da altre fonti: **0%**;
2. **indicatore di fruizione** definito come popolazione scolastica interessata dall'intervento / totale della popolazione scolastica regionale:  
 $96/815808=0,000117675$ ;
3. **indicatore di realizzazione fisica** definito come superficie oggetto di intervento (mq): **688**;
4. **indicatore occupazionale**:  
- nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: giornate/uomo complessivamente attivate (n°): **120**;
5. **durata dei lavori** prevista dal CSA espressa in giorni naturali e consecutivi: **90**;
6. **durata dei lavori effettiva** espressa in giorni naturali e consecutivi (data di ultimazione – data di consegna): **72**.

**Risultanze approvazioni finali Ente (o Ministero)** - Gli atti di contabilità finale relativi ai lavori di che trattasi, corredati dal Certificato di Regolare esecuzione, sono stati esitati positivamente con Determinazione Dirigenziale n. 662 dello 08/04/2016 sui quali si è espresso che nulla si rileva in linea tecnica e amministrativa.



## 6. ANALISI DELLE SOMME SPESE

Provvedimenti / determinati e/o G.M.	Data	Mandato di pagamento n° ordine	Fattura n° del	Beneficiario	Importo Lavori	Competenze tecniche	IVA sui Lavori	Es. Oneri di accesso a discarica compreso IVA	Es. Spese funzionamento ufficio (hardware, software e cancelleria)	Spese tecniche missioni verifiche tec. Prov. OO.PP.	Sommario	Giudizio sintetico ammissibilità
Liquidazione primo stato di avanzamento lavori	05/02/2015	1358 del 19/02/2016	01 E 16 del 27/01/2016	EDIL.GEG s.r.l.	30.245,64 (compreso oneri sicurezza)		6.654,04				36.899,68	Ammissibile
Liquidazione secondo stato di avanzamento lavori	22/03/2016	2492 del 31/03/2016 e 5394 del 18/07/2016	02 E 16 del 16/03/2016	EDIL.GEG s.r.l.	44.701,22 (compreso oneri sicurezza)		9.834,27				54.535,49	Ammissibile
Credito netto dell'impresa derivante dallo stato finale	30/06/2017	5880 del 18/07/2017		EDIL.GEG s.r.l.	376,62		82,86				459,48	Ammissibile
Liquidazione incentivo progettazione a firma del dirigente settore V - acconto	10/09/2015	6993 del 13/11/2015		geom. Giorgio Iacono, geom. Giovanni Guardiano, ing. Giuseppe Corallo		834,36					834,36	Ammissibile
Liquidazione fondo per la progettazione a firma del dirigente settore V - saldo	29/03/2016	4795 del 19/06/2017		geom. Giorgio Iacono, geom. Giovanni Guardiano, ing. Giuseppe Corallo, ing. Beniamino Catalano + fondo per l'innovazione		964,21					964,21	Ammissibile
Liquidazione premi polizze assicurative per progettisti e verificatori	22/01/2016	995 dello 04/02/2016	Nota di debito del 16/12/2015	WILLIS ITALIA SPA							489,00	Ammissibile
Liquidazione fornitura notebook	20/07/2016	6084 dello 19/08/2016	116 16 del 20/05/2016	DARIO CIULLA					2.998,76		2.998,76	Ammissibile
Liquidazione spese Provveditorato OO.PP.	06/02/2017	2604 del 23/03/2017		ing. Vincenzo Dimartino						591,01	591,01	Ammissibile
Liquidazione versamento ANAC	01/12/2017	8601 del 05/12/2017		ANAC							30,00	Ammissibile

## 7. DEFINIZIONE RAPPORTI STATO-ENTE

Descrizione	Finanziati (B)	Effettuati (C)	Ammissibili (A)	Differenza (A-B)
Lavori	€ 84.262,34	€ 75.323,48	€ 75.323,48	€ -8.938,86
IVA	€ 18.537,71	€ 16.571,17	€ 16.571,17	€ -1.966,54
Spese tecniche	€ 1.685,25	€ 1.798,57	€ 1.798,57	€ 113,32
Imprevisti	€ 384,70	€ 0,00	€ 0,00	€ -384,70
Assicurazioni progettisti e verificatore	€ 1.000,00	€ 489,00	€ 489,00	€ -511,00
Oneri conferimento in discarica	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -500,00
Anticipazione su fattura	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -2.000,00
ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
Spese Provveditorato OO.PP.	€ 600,00	€ 591,01	€ 591,01	€ -8,99
Spese di carattere strumentale	€ 3.000,00	€ 2.998,76	€ 2.998,76	€ -1,24
<b>TOTALE</b>	<b>€ 112.000,00</b>	<b>€ 97.801,99</b>	<b>€ 97.801,99</b>	<b>€ 14.198,01</b>

Per quanto sopra riportato la quantificazione definitiva del finanziamento, è pari a **€ 97.801,99**.  
Le somme trasferite dal Ministero all'Ente Locale ammontano ad **€ 100.800,00**, e sono state incassate dal Comune di Ragusa il giorno 28/11/2014 per € 50.400,00, ed il 21/12/2016 per € 50.400,00.

La somma che il Comune di Ragusa deve restituire al Ministero è pari a:  
 $100.800,00 - 97.801,99 = \mathbf{€ 2.998,01}$ .

Ragusa lì, 25 gennaio 2018

**CONSAPEVOLI DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, I SOTTOSCRITTI ING. GIUSEPPE CORALLO, NATO A RAGUSA (RG) IL 16/09/1956 CF: CRLGPP56P16H163E, GEOM. GIOVANNI GUARDIANO, NATO A RAGUSA (RG) IL 23/05/1956 CF: GRDGNN56E23H163F, IN QUALITA DI PROGETTISTI, DIRETTORI DEI LAVORI E COLLAUDATORI, ASSEVERANO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE PER QUANTO DI LORO COMPETENZA.**

**I DIRETTORI DEI LAVORI**

(ing. Giuseppe Corallo)

(geom. Giovanni Guardiano)

**CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO GEOM. GIORGIO IACONO, NATO A RAGUSA LO 06/06/1951 CF: CNIGRG51H06H163T, IN QUALITA DI RESPONSABILE**



UNICO DEL PROCEDIMENTO, ASSEVERA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE PER QUANTO DI SUA COMPETENZA.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(geom. Giorgio Iacono)



CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO ING. MICHELE SCARPULLA, NATO A CALTANISSETTA (CL) IL 04/05/1954 CF: SCRMHL54E04B429A, IN QUALITA DI DIRIGENTE DEL SETTORE V – DECORO URBANO, MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE. PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE - DEL COMUNE DI RAGUSA, ASSEVERA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE PER QUANTO DI SUA COMPETENZA.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE V  
DEL COMUNE DI RAGUSA**

(ing. Michele Scarpulla)



**Allegati:**

- copia conforme determinazione dirigenziale n. 1732 dello 03/09/2015 avente per oggetto: Riapprovazione progetto esecutivo per i lavori necessari per la "Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Carducci – Istituto Comprensivo F. Crispi", dell'importo di € 112.000,00 – determinazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto mediante cottimo fiduciario ex art 125 Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Revoca determina dirigenziale n. 1888/2013;
- copia conforme determinazione dirigenziale n. 2364 del 17/11/2015 avente per oggetto: Cottimo fiduciario relativo ai "Lavori di messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Carducci – Istituto Comprensivo F. Crispi". Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione alla ditta EDIL.GEG s.r.l.;
- copia conforme determinazione dirigenziale n. 48 del 22/01/2016 avente per oggetto: Liquidazione premi polizze assicurative per verificatori e progettisti per lavori di messa in sicurezza edifici scolastici Crispi, Rodari e Mariele Ventre;
- copia conforme mandato di pagamento premi polizze assicurative;
- copia conforme determinazione dirigenziale n. 398 dello 03/03/2015 avente per oggetto: Approvazione variante del progetto "Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Carducci – Istituto Comprensivo F. Crispi", dell'importo di € 112.000,00;
- copia conforme determinazione dirigenziale n. 662 dello 08/04/2016 avente per oggetto: Approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico amministrativo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di "Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Carducci – Istituto Comprensivo F. Crispi", dell'importo di € 112.000,00" – Approvazione quadro economico definitivo;
- copia conforme contratto;
- copia conforme verbale consegna lavori;
- copia conforme certificato di ultimazione dei lavori;
- copia conforme provvedimento liquidazione incentivo progettazione - acconto;
- copia conforme mandato di pagamento incentivo progettazione – acconto;
- copia conforme provvedimento liquidazione incentivo progettazione - saldo;
- copia conforme mandato di pagamento incentivo progettazione – saldo;

- *copia conforme liquidazione spese Provveditorato OO.PP.;*
- *copia conforme mandato di pagamento spese Provveditorato OO.PP.;*
- *copia conforme provvedimento di liquidazione ANAC;*
- *copia conforme mandato di pagamento ANAC;*
- *copia conforme liquidazione 1° SAL*
- *copia conforme mandato di pagamento del 1° SAL;*
- *copia conforme liquidazione 2° SAL*
- *copia conforme mandati di pagamento del 2° SAL;*
- *copia conforme liquidazione stato finale;*
- *copia conforme mandato di pagamento dello stato finale;*
- *copia conforme liquidazione fornitura notebook;*
- *copia conforme mandato di pagamento fornitura notebook;*
- *copia conforme atto di sottomissione n. 1;*
- *copia conforme registro di contabilità;*
- *copia conforme convenzione tra Ministero ed Ente Locale;*
- *copia conforme parere Comitato Tecnico Amministrativo.*