



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI L'EDILIZIA
E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

REGIONE SICILIA

ENTE ATTUATORE COMUNE DI RAGUSA (RG)

RELAZIONE ASSEVERATA SUI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE

Progetto: *N. 00612SIC300 del secondo programma straordinario per gli interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo Infrastrutturale di cui all'art.18 lett. b del D.L. n. 185/2008. Intervento presso la Scuola "Palazzello" ubicata in Via Monte Cervino 3*

Delibera CIPE: *n° 6 del 20/01/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n.88;*

Ente Attuatore *Comune di Ragusa*

Appaltatore: *Patriarca Salvatore, con sede in Comiso (RG) alla Via Dei Castagni n. 39*

Importo lavori da contratto: *al netto €. 107.625,85 comprensivo degli oneri della sicurezza;*

Atto di Cottimo: *Stipulato in data 26/03/2015 al n° 6/V/2015 di raccolta*

1. ELEMENTI FORMALI DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE

Premesse - In attuazione del secondo programma straordinario d'interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo Infrastrutturale di cui all'art.18 lett. b del D.L. n. 185/2008 e alla Convenzione n° 16310 del 26 settembre 2013, regolante i rapporti tra questo Istituto e il Comune di Ragusa (RG), inerente l'intervento presso la "SCUOLA PALAZZELLO - di Via Monte Cervino 3 in Ragusa (cod. MIUR 0880092020)", l'ufficio tecnico del Comune di Ragusa ha predisposto il progetto in questione per l'importo complessivo di **€. 190.000,00;**

Impegno di Spesa - L'impegno per detto intervento è stato inserito nel secondo programma straordinario, di cui alla delibera CIPE n° 6 del 20/01/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n.88;

Progetto – Con determinazione dirigenziale n. 775 dello 06/05/2014, è stato approvato il progetto concernente i lavori in argomento per l'importo complessivo di **€. 190.000,00**, di cui **€. 148.885,79** per lavori a misura (**€ 89.184,28** soggetti a ribasso d'asta, **€. 9.546,60** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, **€ 50.154,91** per costi del personale non soggetti a ribasso d'asta) e **€. 41.114,21** per somme a disposizione dell'Amministrazione (I.V.A. sui lavori, incentivo di progettazione, imprevisti, assicurazione progettisti e verificatore, oneri discarica, spese provveditorato), con il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori		€. 148.885,79
Di cui:		
a.1) Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 89.184,28	
a.2) Oneri della misure di sicurezza non soggetti a R.A.	€. 9.546,60	
a.3) Costi personale non soggetti a R.A.	€ 50.154,91	
B) Somme a disposizione Amm/ne:		
1) Per I.V.A. 22% di A	€. 32.754,87	
2) Incentivo art. 18 legge 109/94	€. 2.977,72	
3) Imprevisti ed arrotondamenti	€. 3.681,62	
4) Assicurazione progettisti e verificatore	€. 1.000,00	
5) Oneri conferimento in discarica	€. 500,00	
6) Spese provveditorato	€. 200,00	
Sommano	€. 41.114,21	€. 41.114,21
Totale		€. 190.000,00

Approvazioni - Con nota n° 10578 datata 26/05/2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP – Sicilia e Calabria – Ufficio 3 – Tecnico II per la Sicilia, comunicava che con voto n. 852 del 23/04/2014 il Comitato Tecnico Amministrativo ha espresso parere favorevole all'intervento, senza alcuna prescrizione;

Aggiudicazione lavori – A seguito di procedura di cottimo fiduciario dello 04/02/2015, i lavori sono stati affidati provvisoriamente all'impresa PATRIARCA SALVATORE, avente sede in Comiso (RG), Via Dei Castagni n.39 - P. I.V.A 01044190880. L'importo di aggiudicazione è stato pari ad € 54.079,25, risultante dal ribasso del 43,2770% sull'importo a base d'asta di € 95.339,19, oltre € 11.546,60 (oneri per la sicurezza dichiarati nell'offerta economica) ed € 42.000,00 (costo della manodopera stimato dall'imprenditore) non soggetti a ribasso;

Atto di Contratto - Stipulato in data 26/03/2015 n. 6/V/2015 di raccolta, per un importo di € 107.625,85, comprensivo di oneri della sicurezza e costo della manodopera, oltre I.V.A.;

Cauzione – Come previsto dall'articolo 9 dell'Atto di Contratto, stipulato in data 26/03/2015 n. 6/V/2015 di raccolta, con l'impresa PATRIARCA SALVATORE, avente sede in Comiso (RG),

Via Dei Castagni n.39 - P. I.V.A 01044190880, per i lavori in oggetto l'impresa ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. FN003/1503/9018 emessa in data 04/03/2015 dall'intermediario finanziario "FIN. CONFIDI" – Consorzio per la garanzia collettiva dei fidi, di Salerno, C.F. e P.I. 03894610652;

Presa d'atto Ente Attuatore - Il Comune di Ragusa con propria Determinazione Dirigenziale n° 359 dello 02/03/2015, ha approvato gli atti concernenti l'espletamento della gara dello 04/02/2015, nella quale è risultata aggiudicataria l'impresa PATRIARCA SALVATORE, avente sede in Comiso (RG), Via Dei Castagni n.39 - P. I.V.A 01044190880. L'importo di aggiudicazione è stato pari ad € 54.079,25, risultante dal ribasso del 43,2770% sull'importo a base d'asta di € 95.339,19, oltre € 11.546,60 (oneri per la sicurezza dichiarati nell'offerta economica) ed € 42.000,00 (costo della manodopera stimato dall'imprenditore) non soggetti a ribasso.

Consegna - I lavori furono consegnati in data 10/04/2015, come risulta dal relativo verbale in pari data, a norma delle prescrizioni dell'Art. 154 del regolamento sui ll. pp. di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;

Durata dei lavori - Il tempo utile per dare ultimati i lavori era previsto in giorni 90 (novanta) e quindi gli stessi dovevano essere ultimati entro lo 08/07/2015;

Proroghe - Nel corso d'opera dei lavori non è stata concessa proroga;

Sospensione dei lavori e ripresa dei lavori - Durante il corso dei lavori non vi sono state sospensioni e quindi successive riprese dei lavori medesimi;

Ultimazione dei lavori - E' stata accertata il giorno 10/06/2015 come risulta dal verbale redatto in data 10/06/2015 e quindi in tempo utile;

Andamento dei lavori - I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;

Danni di forza maggiore - Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

Infortuni in corso dei lavori - Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;

Riserve dell'Impresa: L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;

Assicurazione operai - L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Ragusa, mediante polizza assicurativa n. 13054562 a carattere continuativo;

Avvisi ad opponendum - Non sono stati richiesti;

Progettisti - La perizia è stata redatta dall'ing. Giuseppe Corallo e dal geom. Giovanni Guardiano;

Responsabile Unico del Procedimento - Le funzioni sono state svolte dal geom. Giorgio Iacono;

Direttore dei lavori e Operativo - I lavori sono stati diretti dall'ing. Giuseppe Corallo e dal geom. Giovanni Guardiano;

Coordinatore della sicurezza – Il coordinatore della sicurezza non è stato nominato poiché i lavori sono stati eseguiti da una sola impresa;

Cessioni di credito - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti;

Adempimenti dell'impresa agli obblighi assicurativi - In data 25/06/2015 protocollo INAIL_110815 è stata fatta la richiesta d'acquisizione - in via telematica - del Documento Unico di Regolarità Contributiva, per la liquidazione finale dei lavori all'Impresa di che trattasi. Dal DURC acquisito telematicamente risulta che l'Impresa PATRIARCA SALVATORE, avente sede in Comiso (RG), Via Dei Castagni n.39 - P. I.V.A 01044190880, **RISULTA REGOLARE** ai fini I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse edili

2. VARIANTI AL PROGETTO

Perizia di variante - Nel corso dei lavori a seguito di sopralluogo congiunto, fra Direzione lavori, Responsabile/Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale e Impresa è stata accertata la necessità di apportare alcune modifiche e introdurre delle lavorazioni indispensabili e non prevedibili in fase di redazione del progetto o della consegna dei lavori, il tutto senza alterare o variare le previsioni progettuali;

Approvazione perizia di variante - In data 12/05/2015 è stata redatta dall'ing. Giuseppe Corallo ed il geom. Giovanni Guardiano la perizia di variante e suppletiva di cui sopra ai sensi dell'Art. 132, comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006, la quale è stata approvata in linea tecnica in data 12/05/2015 dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 161 - comma 10 - del D.P.R. 5 ottobre n. 207, per l'importo complessivo di €. 190.000,00 con il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori		€. 112.811,90
Di cui:		
a.1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 43,2770%	€.56.164,78	
a.2) Oneri della misure di sicurezza non soggetti a R.A.	€. 13.027,67	
a.3) Costi personale non soggetti a R.A.	€ 43.619,45	
B) Somme a disposizione Amm/ne:		
1) Per I.V.A. 22% di A (€ 112.811,90)	€. 24.818,62	
2) fondo per la progettazione ex art. 93 DPR 163/06	€. 3.113,26	
3) Assicurazione progettisti e verificatore	€. 1.000,00	
4) Oneri conferimento in discarica	€. 500,00	
5) Autorità di vigilanza	€. 30,00	
6) Spese provveditorato	€. 200,00	
7) economie da ribasso d'asta iva compresa	€. 47.526,22	
Sommano	€. 77.188,10	€. 77.188,10
Totale		€. 190.000,00

Parere tecnico obbligatorio- Con nota n° 19022 datata 20/10/2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP per la Sicilia e la Calabria – Ufficio 2 – Tecnico per la Regione Sicilia – Settore Tecnico Provinciale di Ragusa comunicava a quest'Ufficio che in ordine alla perizia di variante in questione è stata mantenuta la coerenza del progetto con gli obiettivi del programma di cui alla delibera CIPE n° 6 del 20 gennaio 2012, nonché la congruenza economica dell'intervento;

3. ATTI AGGIUNTIVI

A seguito della redazione della suddetta perizia di variante si è redatto apposito Atto di sottomissione stipulato in data 10/06/2015 - per un importo al netto dei lavori pari a €. 56.164,78, oltre ad €. 13.027,67 per oneri della sicurezza ed € 43.619,45 per costi del personale non soggetti a ribasso e I.V.A. al 22%;

Verbale concordamento nuovi prezzi - Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere al concordamento di nuovi prezzi;

Variazioni apportate: Durante l'esecuzione dei lavori non sono state apportate variazioni, oltre a quelle giustificate con la perizia di variante sopra citata, a meno di piccole modifiche di esigua entità, contenute entro i limiti discrezionali della Direzione dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento;

4. RISULTANZE DEL COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO

Stato finale dei lavori - E' stato redatto in data 10/06/2015 dal quale risulta che:

L'ammontare dei lavori e somministrazioni al netto	€.	112.811,90
A dedurre l'ammontare degli acconti corrisposti:		
1° certificato di pagamento in data 14/05/2015 di	€.	42.186,00
2° certificato di pagamento in data 29/06/2015 di	€.	<u>70.051,84</u>
Sommano	€.	112.237,84
Resta il credito liquido dell'Impresa in		<u>€ 112.237,84</u>
		€.574,06

(diconsi Euro cinquecentosettantaquattro/06) accettato dall'Impresa senza riserva;

Risultanze del Certificato di regolare esecuzione – I Direttori dei Lavori, ing. Giuseppe Corallo e geom. Giovanni Guardiano, visto l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, lo 31/07/2015 hanno effettuato il sopralluogo, nel quale è stato eseguito un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i riscontri, gli accertamenti, le verifiche e i controlli da cui è risultato:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che i lavori stessi si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere e debitamente riportate nello Stato Finale;

- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Certificato di regolare esecuzione dei lavori - I lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa PATRIARCA SALVATORE, avente sede in Comiso (RG), Via Dei Castagni n.39 - P. I.V.A 01044190880, in base all'Atto di contratto stipulato in data 26/03/2015 al n° 6/V/2015 di raccolta, e si è liquidato l'importo in €. 112.811,90 (diconsi Euro centododiciottocentoundici/90), pertanto, detratti n° 2 acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di €. 112.237,84 (diconsi Euro centododiciduecentotretasette/84) resta il credito residuo di €. 574,06 (diconsi Euro cinquecentosettantaquattro/06) che, può pagarsi all'Impresa PATRIARCA SALVATORE, avente sede in Comiso (RG), Via Dei Castagni n.39 - P. I.V.A 01044190880, a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, come risulta dallo "STATO FINALE DEI LAVORI" emesso in data 10/06/2015, nonché dalla "RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI" emessa in data 31/07/2015 dall'Ufficio della Direzione dei lavori;

5. ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'INTERVENTO ESEGUITO

1. **indicatore di addizionalità** definito come percentuale di cofinanziamento garantita da altre fonti: 0%;
2. **indicatore di fruizione** definito come popolazione scolastica interessata dall'intervento / totale della popolazione scolastica regionale:
443/815808=0,00054302;
3. **indicatore di realizzazione fisica** definito come superficie oggetto di intervento (mq): 1843;
4. **indicatore occupazionale:**
 - nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: giornate/uomo complessivamente attivate (n°): 218;
5. **durata dei lavori prevista dal CSA** espressa in giorni naturali e consecutivi: 90;
6. **durata dei lavori effettiva** espressa in giorni naturali e consecutivi (data di ultimazione – data di consegna): 62.

Risultanze approvazioni finali Ente (o Ministero) - Gli atti di contabilità finale relativi ai lavori di che trattasi, corredati dal Certificato di Regolare esecuzione, sono stati esitati positivamente con Determinazione Dirigenziale n. 1799 del 16/09/2015 sui quali si è espresso che nulla si rileva in linea tecnica e amministrativa.

6. ANALISI DELLE SOMME SPESE

Provvedimenti determinati e o G.M.	Data	Mandato di pagamento n° ordine	Fattura n° del	Beneficiario	Importo Lavori	Competenze tecniche	IVA sui Lavori	Es. Oneri di accesso a discarica compreso IVA	Es. Spese funzionamento ufficio (hardware, software e cancelleria)	Spese tecniche missioni verifiche tec. Prov. OO.PP	Sommano	Giudizio sintetico ammissibilità
Certificato n° 1 per il pagamento della	14/05/2015	2448 del 22/05/2015	20/2015 del 15/05/2015	PATRIARCA SALVATORE	42.186,00 (compreso oneri sicurezza)		9.280,92				51.466,92	Ammissibile

prima rata												
Certificato n° 2 per il pagamento della seconda rata	29/06/2015	4030 dello 02/07/2015	25/2015 del 25/06/2015	PATRIARCA SALVATORE	70.051,84 (compreso oneri sicurezza)		15.411,40				85.463,24	Ammissibile
Credito netto dell'impresa derivante dallo stato finale	31/07/2015	1834 del 09/03/2016	PA3_15 del 18/12/2015	PATRIARCA SALVATORE	564,06		124,09				688,15	Ammissibile
Liquidazione oneri conferimento in discarica	08/01/2016	1834 del 09/03/2016	PA4_15 del 18/12/2015				500,00				500,00	Ammissibile
Liquidazione incentivo progettazione a firma del dirigente settore V - acconto	09/09/2015	6988 del 13/11/2015		geom. Giorgio Iacono, geom. Giovanni Guardiano, ing. Giuseppe Corallo		1541,05					1541,05	Ammissibile
Liquidazione fondo per la progettazione a firma del dirigente settore V - saldo	09/09/2015	7030 del 17/11/2015		geom. Giorgio Iacono, geom. Giovanni Guardiano, ing. Giuseppe Corallo, fondo per l'innovazione		1.556,61					1.556,61	Ammissibile
Liquidazione spese Provveditorato OO.PP.	06/02/2017	2605 del 23/03/2017		ing. Vincenzo Dimartino					156,86		156,86	Ammissibile
Liquidazione versamento ANAC	25/08/2016	6421 dello 06/09/2016		ANAC							30,00	Ammissibile

7. DEFINIZIONE RAPPORTI STATO-ENTE

Descrizione	Finanziati (B)	Effettuati (C)	Ammissibili (A)	Differenza (A-B)
Lavori	€ 148.885,79	€ 112.801,90	€ 112.801,90	€ -36.083,89
IVA	€ 32.754,87	€ 24.816,41	€ 24.816,41	€ -7.938,46
Spese tecniche	€ 2.977,72	€ 3.097,66	€ 3.097,66	€ 119,94
Assicurazioni progettisti e verificatore	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.000,00
AVCP	€ 00,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti	€ 3.681,62	€ 0,00	€ 0,00	€ -3.681,62
Oneri conferimento in discarica	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Spese	€ 200,00	€ 156,86	€ 156,86	€ -43,14

Provveditorato OO.PP.				
TOTALE	€ 190.000,00	€ 141.402,83	€ 141.402,83	€ -48.597,17

Per quanto sopra riportato la quantificazione definitiva del finanziamento, è pari a € **141.402,83**.

Le somme trasferite dal Ministero all'Ente Locale ammontano ad € **171.000,00**, e sono state incassate dal Comune di Ragusa il giorno 24/10/2014 per € 85.500,00, ed il 02/07/2015 per € 85.500,00.

La somma che il Comune di Ragusa deve restituire al Ministero è pari a:

171.000,00-141.402,83 = € **29.597,17**.

Ragusa lì, 25 gennaio 2018

CONSAPEVOLI DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, I SOTTOSCRITTI ING. GIUSEPPE CORALLO, NATO A RAGUSA (RG) IL 16/09/1956 CF: CRLGPP56P16H163E, GEOM. GIOVANNI GUARDIANO, NATO A RAGUSA (RG) IL 23/05/1956 CF: GRDGNN56E23H163F, IN QUALITA DI PROGETTISTI, DIRETTORI DEI LAVORI E COLLAUDATORI, ASSEVERANO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE PER QUANTO DI LORO COMPETENZA.

I DIRETTORI DEI LAVORI

(ing. Giuseppe Corallo)

(geom. Giovanni Guardiano)

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO GEOM. GIORGIO IACONO, NATO A RAGUSA LO 06/06/1951 CF: CNIGRG51H06H163T, IN QUALITA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, ASSEVERA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE PER QUANTO DI SUA COMPETENZA.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(geom. Giorgio Iacono)

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO ING. MICHELE SCARPULLA, NATO A CALTANISSETTA (CL) IL 04/05/1954 CF: SCRMHL54E04B429A, IN QUALITA DI DIRIGENTE DEL SETTORE V - DECORO URBANO, MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE. PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE - DEL COMUNE DI RAGUSA, ASSEVERA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE PER QUANTO DI SUA COMPETENZA.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
DEL COMUNE DI RAGUSA,**

(ing. Michele Scarpulla)

Allegati:

- *copia conforme determinazione dirigenziale n. 775 dello 06/05/2014 avente per oggetto: Riapprovazione progetto esecutivo per i lavori necessari per la "Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Palazzello", dell'importo di € 190.000,00 – determinazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto mediante cottimo fiduciario ex art 125 Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Revoca determina n. 1887/2013;*
- *copia conforme determinazione dirigenziale n. 359 dello 02/03/2015 avente per oggetto: Cottimo fiduciario relativo ai "Lavori di messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Palazzello". Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione alla ditta PATRIARCA SALVATORE;*
- *copia conforme determinazione dirigenziale n. 1799 del 16/09/2015 avente per oggetto: Approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico amministrativo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di "Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Palazzello", dell'importo di € 190.000,00" – Approvazione quadro economico definitivo;*
- *copia conforme contratto;*
- *copia conforme verbale consegna lavori;*
- *copia conforme certificato di ultimazione dei lavori;*
- *copia conforme provvedimento liquidazione incentivo progettazione - acconto;*
- *copia conforme mandato di pagamento incentivo progettazione - acconto;*
- *copia conforme provvedimento liquidazione incentivo progettazione - saldo;*
- *copia conforme mandato di pagamento incentivo progettazione - saldo;*
- *copia conforme liquidazione spese Provveditorato OO.PP.;*
- *copia conforme mandato di pagamento spese Provveditorato OO.PP.;*
- *copia conforme provvedimento di liquidazione ANAC;*
- *copia conforme mandato di pagamento ANAC;*
- *copia conforme liquidazione 1° SAL;*
- *copia conforme 1° certificato di pagamento;*
- *copia conforme mandato di pagamento del 1° SAL;*
- *copia conforme liquidazione 2° SAL*
- *copia conforme 2° certificato di pagamento;*
- *copia conforme mandato di pagamento del 2° SAL;*
- *copia conforme stato finale;*
- *copia conforme liquidazione dello stato finale e degli oneri di conferimento in discarica;*
- *copia conforme mandato di pagamento dello stato finale e oneri di conferimento in discarica;*
- *copia conforme registro di contabilità;*
- *copia conforme atto di sottomissione n. 1;*
- *copia conforme convenzione tra Ministero ed Ente Locale;*
- *copia conforme parere Comitato Tecnico Amministrativo.*