



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI L'EDILIZIA
E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

REGIONE SICILIA

ENTE ATTUATORE
COMUNE DI RAGUSA (RG)

RELAZIONE ASSEVERATA SUI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE

Progetto: *N. 00612SIC296 del secondo programma straordinario per gli interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo Infrastrutturale di cui all'art.18 lett. b del D.L. n. 185/2008. Intervento presso la Scuola "San Giacomo" ubicata in Via Tellesimo*

Delibera CIPE: *n° 6 del 20/01/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n.88;*

Ente Attuatore *Comune di Ragusa*

Appaltatore: *Cannata Giovanni, con sede in Modica (RG) alla Via Nazionale Modica-Ispica n. 1*

Importo lavori da contratto: *al netto €. 54.029,06 comprensivo degli oneri della sicurezza;*

Atto di Cottimo: *Stipulato in data 23/02/2015 al n° 2/V/2015 di raccolta*

1. ELEMENTI FORMALI DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE

Premesse - In attuazione del secondo programma straordinario d'interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo Infrastrutturale di cui all'art.18 lett. b del D.L. n. 185/2008 e alla Convenzione n° 16447 del 26 settembre 2013, regolante i rapporti tra questo Istituto e il Comune di Ragusa (RG), inerente l'intervento presso la "SCUOLA SAN GIACOMO - di Via del Tellesimo in Ragusa (cod. MIUR 0880092076)", l'ufficio tecnico del Comune di Ragusa ha predisposto il progetto in questione per l'importo complessivo di €. 100.000,00;

Impegno di Spesa - L'impegno per detto intervento è stato inserito nel secondo programma straordinario, di cui alla delibera CIPE n° 6 del 20/01/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n.88;

Progetto – Con determinazione dirigenziale n. 772 dello 06/05/2014, è stato approvato il progetto concernente i lavori in argomento per l'importo complessivo di **€. 100.000,00**, di cui **€. 77.311,89** per lavori a misura (**€ 48.030,45** soggetti a ribasso d'asta, **€. 1.151,70** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, **€ 28.129,74** per costi del personale non soggetti a ribasso d'asta) e **€. 22.688,11** per somme a disposizione dell'Amministrazione (I.V.A. sui lavori, incentivo di progettazione, imprevisti, assicurazione progettisti e verificatore, oneri discarica, spese provveditorato), con il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori		€. 77.311,89
Di cui:		
a.1) Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta	€48.030,45	
a.2) Oneri della misure di sicurezza non soggetti a R.A.	€. 1.151,70	
a.3) Costi personale non soggetti a R.A.	€ 28.281,44	
B) Somme a disposizione Amm/ne:		
1) Per I.V.A. 22% di A	€. 17.008,62	
2) Incentivo art. 18 legge 109/94	€. 1.546,24	
3) Imprevisti ed arrotondamenti	€. 2.433,25	
4) Assicurazione progettisti e verificatore	€. 1.000,00	
5) Oneri conferimento in discarica	€. 500,00	
6) Spese provveditorato	€. 200,00	
Sommano	€. 22.688,11	€. 22.688,11
Totale		€. 100.000,00

Approvazioni - Con nota n° 10578 datata 26/05/2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP – Sicilia e Calabria – Ufficio 3 – Tecnico II per la Sicilia, comunicava che con voto n. 853 del 23/04/2014 il Comitato Tecnico Amministrativo ha espresso parere favorevole all'intervento, con la prescrizione che la tavola relativa ai servizi igienici della palestra dovesse riportare in dettaglio anche la collocazione dei sanitari; la prescrizione è stata adempiuta;

Aggiudicazione lavori – A seguito di procedura di cottimo fiduciario del 17/12/2014, i lavori sono stati affidati provvisoriamente all'impresa CANNATA GIOVANNI, avente sede in Modica (RG), Via Modica-Ispica n.1 - P. I.V.A. 00987280880. L'importo di aggiudicazione è stato pari ad € 54.029,06, risultante dal ribasso del 47,8970% sull'importo a base d'asta di € 48.610,19, oltre € 1.151,70 (oneri per la sicurezza) ed € 27.550,00 (costo della manodopera stimato dall'imprenditore) non soggetti a ribasso;

Atto di Contratto - Stipulato in data 23/02/2015 n. 2/V/2015 di raccolta, per un importo di € 54.029,06, comprensivo di oneri della sicurezza e costo della manodopera, oltre I.V.A.;

Cauzione – Come previsto dall'articolo 9 dell'Atto di Contratto, stipulato in data 23/02/2015 n. 2/V/2015 di raccolta, con l'impresa CANNATA GIOVANNI, avente sede in Modica (RG), Via Modica-Ispica n.1 - P. I.V.A. 00987280880, per i lavori in oggetto l'impresa ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria prestata dalla Società Cooperativa per Azioni UnionCoopFidi, - AGENZIA 001 ROMA - n° 201561 del 29/01/2015;

Presa d'atto Ente Attuatore - Il Comune di Ragusa con propria Determinazione Dirigenziale n° 72 del 28/01/2015, ha approvato gli atti concernenti l'espletamento della gara del 17/12/2014, nella quale è risultata aggiudicataria l'impresa CANNATA GIOVANNI, avente sede in Modica (RG), Via Modica-Ispica n.1 - P. I.V.A. 00987280880. L'importo di aggiudicazione è stato pari ad € 54.029,06, risultante dal ribasso del 47,8970% sull'importo a base d'asta di € 48.610,19, e di € 1.151,70 (oneri per la sicurezza) ed € 27.550,00 (costo della manodopera stimato dall'imprenditore) non soggetti a ribasso.

Consegna - I lavori furono consegnati in data 02/03/2015, come risulta dal relativo verbale in pari data, a norma delle prescrizioni dell'Art. 154 del regolamento sui ll. pp. di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;

Durata dei lavori - Il tempo utile per dare ultimati i lavori era previsto in giorni 90 (novanta) e quindi gli stessi dovevano essere ultimati entro il 31/05/2015;

Proroghe - Nel corso d'opera dei lavori non è stata concessa proroga;

Sospensione dei lavori e ripresa dei lavori - Durante il corso dei lavori non vi sono state sospensioni e quindi successive riprese dei lavori medesimi;

Ultimazione dei lavori - E' stata accertata il giorno 31/05/2015 come risulta dal verbale redatto in data 31/05/2015 e quindi in tempo utile;

Andamento dei lavori - I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;

Danni di forza maggiore - Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

Infortuni in corso dei lavori - Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;

Riserve dell'Impresa: L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;

Assicurazione operai - L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Ragusa, mediante polizza assicurativa n. 508184 a carattere continuativo;

Avvisi ad opponendum - Non sono stati richiesti;

Progettisti - La perizia è stata redatta dall'ing. Giuseppe Corallo e dal geom. Giovanni Guardiano;

Responsabile Unico del Procedimento - Le funzioni sono state svolte dal geom. Giorgio Iacono;

Direttore dei lavori e Operativo - I lavori sono stati diretti dall'ing. Giuseppe Corallo e dal geom. Giovanni Guardiano;

Coordinatore della sicurezza – Il coordinatore della sicurezza non è stato nominato poiché i lavori sono stati eseguiti da una sola impresa;

Cessioni di credito - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti;

Adempimenti dell'impresa agli obblighi assicurativi - In data 11/06/2015 protocollo n° 35910161 è stata fatta la richiesta d'acquisizione - in via telematica presso lo sportello unico previdenziale della Cassa Edile di Ragusa - del Documento Unico di Regolarità Contributiva, per la liquidazione finale dei lavori all'Impresa di che trattasi. Con nota dello 01/07/2015, acquisita telematicamente, è pervenuto il predetto documento dal quale risulta che l'Impresa CANNATA GIOVANNI, avente sede in Modica (RG), Via Modica-Ispica n.1 - P. I.V.A 00987280880 **RISULTA REGOLARE** ai fini del D.U.R.C in quanto:

- presso l'I.N.P.S. sede di "Ragusa" risulta che l'Impresa è regolare con il versamento dei contributi;
- presso l'I.N.A.I.L. sede di "Ragusa" risulta che l'Impresa è regolare con il versamento dei premi e accessori;
- presso la Cassa Edile Prov. di Ragusa - risulta che l'Impresa è regolare con i versamento dei contributi;

2. VARIANTI AL PROGETTO

Perizia di variante - Nel corso dei lavori a seguito di sopralluogo congiunto, fra Direzione lavori, Responsabile/Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale e Impresa è stata accertata la necessità di apportare alcune modifiche e introdurre delle lavorazioni indispensabili e non prevedibili in fase di redazione del progetto o della consegna dei lavori, il tutto senza alterare o variare le previsioni progettuali.

Approvazione perizia di variante - In data 28/04/2015 è stata redatta dall'ing. Giuseppe Corallo ed il geom. Giovanni Guardiano la perizia di variante e suppletiva di cui sopra ai sensi dell'Art. 132, comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006, la quale è stata approvata in linea tecnica in data 28/04/2015 dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 161 - comma 10 - del D.P.R. 5 ottobre n. 207, per l'importo complessivo di €. 100.000,00 con il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori	€. 56.047,94
Di cui:	
a.1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 47,8970%	€.23.100,45
a.2) Oneri delle misure di sicurezza non soggetti a R.A.	€. 4.828,08
a.3) Costi personale non soggetti a R.A.	€ 28.119,41
B) Somme a disposizione Amm/ne:	
1) Per I.V.A. 22% di A (€ 56.047,94)	€. 12.330,55
2) Incentivo art. 18 legge 109/94	€. 1.545,67
3) economie	€. 279,56
4) Assicurazione progettisti e verificatore	€. 1.000,00
5) Oneri conferimento in discarica	€. 500,00

6) Autorità di vigilanza	€.	30,00	
7) Spese provveditorato	€.	200,00	
8) economie da ribasso d'asta iva compresa	€.	28.066,28	
Sommano	€.	43.952,06	€. 43.952,06
Totale			€. 100.000,00

Parere tecnico obbligatorio- Con nota n° 19024 datata 20/10/2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP per la Sicilia e la Calabria – Ufficio 2 – Tecnico per la Regione Sicilia – Settore Tecnico Provinciale di Ragusa comunicava a quest'Ufficio che in ordine alla perizia di variante in questione è stata mantenuta la coerenza del progetto con gli obiettivi del programma di cui alla delibera CIPE n° 6 del 20 gennaio 2012, nonché la congruenza economica dell'intervento;

3. ATTI AGGIUNTIVI

A seguito della redazione della suddetta perizia di variante si è redatto apposito Atto di sottomissione stipulato in data 31/05/2015 - per un importo al netto dei lavori pari a €. 23.100,45, oltre ad €. 4.828,08 per oneri della sicurezza ed € 28.119,41 per costi del personale non soggetti a ribasso e I.V.A. al 22%;

Verbale concordamento nuovi prezzi - Nella redazione della perizia di variante sono stati concordati con l'Impresa n° 13 nuovi prezzi, per la maggiore parte desunti dal prezzo della Regione Sicilia per l'anno 2013, pubblicato nella G.U.R.S. n. 13 del 15 marzo 2013 supplemento ordinario n. 2, mentre gli altri prezzi sono desunti da regolari analisi ed in linea con i prezzi di mercato vigenti all'epoca della redazione del progetto;

Variazioni apportate: Durante l'esecuzione dei lavori non sono state apportate variazioni, oltre a quelle giustificate con la perizia di variante sopra citata, a meno di piccole modifiche di esigua entità, contenute entro i limiti discrezionali della Direzione dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento;

4. RISULTANZE DEL COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO

Stato finale dei lavori - E' stato redatto in data 31/05/2015 dal quale risulta che:

L'ammontare dei lavori e somministrazioni al netto	€.	56.047,94
A dedurre l'ammontare degli acconti corrisposti:		
1° certificato di pagamento in data 11/05/2015 di	€.	37.829,60
2° certificato di pagamento in data 02/07/2015 di	€.	17.938,10
Sommano	€.	55.767,70
Resta il credito liquido dell'Impresa in		€ 55.767,70
		€ 280,24

(diconsi Euro duecentottanta/24) accettato dall'Impresa senza riserva;

Risultanze del Certificato di regolare esecuzione – I Direttori dei Lavori, ing. Giuseppe Corallo e geom. Giovanni Guardiano, visto l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, lo 07/07/2015 hanno effettuato il sopralluogo, nel quale è stato eseguito un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i riscontri, gli accertamenti, le verifiche e i controlli da cui è risultato:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che i lavori stessi si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei maestri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere e debitamente riportate nello Stato Finale;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Certificato di regolare esecuzione dei lavori - I lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa CANNATA GIOVANNI, avente sede in Modica (RG), Via Modica-Ispica n.1 - P. I.V.A. 00987280880, in base all'Atto di contratto stipulato in data 23/02/2015 n. 2/V/2015 di raccolta, e si è liquidato l'importo in €. **56.047,94** (diconsi Euro cinquantaseimilaquarantesette/94), pertanto, detratti n° 2 acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di €. **55.767,70** (diconsi Euro cinquantacinquemilasettecentosessantasette/70) resta il credito residuo di €. **280,24** (diconsi Euro duecentottanta/24) che, può pagarsi all'Impresa CANNATA GIOVANNI, avente sede in Modica (RG), Via Modica-Ispica n.1 - P. I.V.A. 00987280880, a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, come risulta dallo "STATO FINALE DEI LAVORI" emesso in data 31/05/2015, nonché dalla "RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI" emessa in data 07/07/2015 dall'Ufficio della Direzione dei lavori;

5. ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'INTERVENTO ESEGUITO

1. **indicatore di addizionalità** definito come percentuale di cofinanziamento garantita da altre fonti: **0%**;
2. **indicatore di fruizione** definito come popolazione scolastica interessata dall'intervento / totale della popolazione scolastica regionale:
 $82/815808=0,00010051$;
3. **indicatore di realizzazione fisica** definito come superficie oggetto di intervento (mq): **1941**;
4. **indicatore occupazionale**:
- nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: giornate/uomo complessivamente attivate (n°): **140**;
5. **durata dei lavori prevista dal CSA** espressa in giorni naturali e consecutivi: **90**;
6. **durata dei lavori effettiva** espressa in giorni naturali e consecutivi (data di ultimazione – data di consegna): **90**.

Risultanze approvazioni finali Ente (o Ministero) - Gli atti di contabilità finale relativi ai lavori di che trattasi, corredati dal Certificato di Regolare esecuzione, sono stati esitati positivamente con Determinazione Dirigenziale n. 1490 del 23/07/2015 sui quali si è espresso che nulla si rileva in linea tecnica e amministrativa.

6. ANALISI DELLE SOMME SPESE

Provvedimenti determinati e o G.M.	Data	Mandato di pagamento n° ordine	Fattura n° del	Beneficiario	Importo Lavori	Competenze tecniche	IVA sui Lavori	Es. Oneri di accesso a disarcia compreso IVA	Es. Spese funzionamento ufficio (hardware, software e cancelleria)	Spese tecniche missioni verifiche tec. Prov. OO.PP.	Sommario	Giudizio sintetico ammissibilità
Certificato n° 1 per il pagamento della prima rata	11/05/2015	2276 del 19/05/2015	01 PA 2015 del 08/05/2015	CANNATA GIOVANNI	37.829,60 (compreso oneri sicurezza)		8.322,51				46.152,11	Ammissibile
Certificato n° 2 per il pagamento della seconda rata	02/07/2015	4106 dello 07/07/2015	05 PA 2015 del 02/07/2015	CANNATA GIOVANNI	17.938,10 (compreso oneri sicurezza)		3.946,38				21.884,48	Ammissibile
Credito netto dell'impresa derivante dallo stato finale	07/07/2015	5389 del 31/08/2015	06 PA 2015 del 24/08/2015	CANNATA GIOVANNI	280,04		61,61				341,65	Ammissibile
Liquidazione incentivo progettazione ed attività tecnico-amministrative a firma del dirigente settore V - acconto	09/09/2015	6987 del 13/11/2015		geom. Giorgio Iacono, geom. Giovanni Guardiano, ing. Giuseppe Corallo, sig.ra Giuseppina Bufalino, sig.ra Sebastiana Dell'Albani, sig.ra Maria Migliorisi, sig.ra Maria Ruggeri, sig.ra Maria Salonia, sig.ra Laura Vitale		847,34					847,34	Ammissibile
Liquidazione fondo per la progettazione a firma del dirigente settore V - saldo	09/09/2015	7029 del 17/11/2015		geom. Giorgio Iacono, geom. Giovanni Guardiano, ing. Giuseppe Corallo, ing. Beniamino Calabrò + fondo per la progettazione e		698,90					698,90	Ammissibile
Liquidazione spese Provveditorato OO.PP.	06/02/2017	4331 del 23/05/2017		ing. Vincenzo Dimartino						151,80	151,80	Ammissibile
Liquidazione versamento ANAC	24/08/2016	6331 dello 01/09/2016		ANAC							30,00	Ammissibile

7. DEFINIZIONE RAPPORTI STATO-ENTE

Descrizione	Finanziati (B)	Effettuati (C)	Ammissibili (A)	Differenza (A-B)
Lavori	€ 77.311,89	€ 56.047,74	€ 56.047,74	€ -21.264,15
IVA	€ 17.008,62	€ 12.330,50	€ 12.330,50	€ -4.678,12
Spese tecniche	€ 1.546,24	€ 1.546,24	€ 1.546,24	€ 0,00
Assicurazioni progettisti e verificatore	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.000,00
ANAC	€ 00,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti	€ 2.433,25	€ 0,00	€ 0,00	€ -2.433,25
Oneri conferimento in discarica	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -500,00
Spese Provveditorato OO.PP.	€ 200,00	€ 151,80	€ 151,80	€ -48,20
TOTALE	€ 100.000,00	€ 70.106,28	€ 70.106,28	-€ 29.893,72

Per quanto sopra riportato la quantificazione definitiva del finanziamento, è pari a € **70.106,28**.
Le somme trasferite dal Ministero all'Ente Locale ammontano ad € **90.000,00**, e sono state incassate dal Comune di Ragusa il giorno 06/10/2014 per € 45.000,00, ed il 07/07/2015 per € 45.000,00.

La somma che il Comune di Ragusa deve restituire al Ministero è pari a:
 $90.000,00 - 70.106,28 = \text{€ } 19.893,72$.

Ragusa lì, 25 gennaio 2018

CONSAPEVOLI DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, I SOTTOSCRITTI ING. GIUSEPPE CORALLO, NATO A RAGUSA (RG) IL 16/09/1956 CF: CRLGPP56P16H163E, GEOM. GIOVANNI GUARDIANO, NATO A RAGUSA (RG) IL 23/05/1956 CF: GRDGNN56E23H163F, IN QUALITA' DI PROGETTISTI, DIRETTORI DEI LAVORI E COLLAUDATORI, ASSEVERANO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE PER QUANTO DI LORO COMPETENZA.

I DIRETTORI DEI LAVORI


(ing. Giuseppe Corallo)

(geom. Giovanni Guardiano)

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO GEOM. GIORGIO IACONO, NATO A RAGUSA LO 06/06/1951 CF: CNIGRG51H06H163T, IN QUALITA' DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, ASSEVERA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE PER QUANTO DI SUA COMPETENZA.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(geom. Giorgio Iacono)



CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO ING. MICHELE SCARPULLA, NATO A CALTANISSETTA (CL) IL 04/05/1954 CF: SCRMHL54E04B429A, IN QUALITA DI DIRIGENTE DEL SETTORE V – DECORO URBANO, MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE. PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE - DEL COMUNE DI RAGUSA, ASSEVERA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE PER QUANTO DI SUA COMPETENZA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V DEL COMUNE DI RAGUSA

(ing. Michele Scarpulla)



Allegati:

- copia conforme determinazione dirigenziale n. 772 dello 06/05/2014 avente per oggetto: Riapprovazione progetto esecutivo per i lavori necessari per la "Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico S. Giacomo", dell'importo di € 100.000,00 – determinazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto mediante cottimo fiduciario ex art 125 Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Revoca determina n. 1886/2013;
- copia conforme determinazione dirigenziale n. 72 del 28/01/2015 avente per oggetto: Cottimo fiduciario relativo ai "Lavori di messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Pascoli-S. Giacomo". Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione alla ditta CANNATA GIOVANNI;
- copia conforme determinazione dirigenziale n. 1490 del 23/07/2015 avente per oggetto: Approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico amministrativo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di "Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico S. Giacomo", dell'importo di € 100.000,00" – Approvazione quadro economico definitivo;
- copia conforme contratto;
- copia conforme verbale consegna lavori;
- copia conforme certificato di ultimazione dei lavori;
- copia conforme provvedimento liquidazione incentivo progettazione - acconto;
- copia conforme provvedimento liquidazione incentivo progettazione (assistenza contabile)
- copia conforme mandato di pagamento incentivo progettazione – acconto;
- copia conforme provvedimento liquidazione incentivo progettazione - saldo;
- copia conforme mandato di pagamento incentivo progettazione – saldo;
- copia conforme liquidazione spese Provveditorato OO.PP.;
- copia conforme mandato di pagamento spese Provveditorato OO.PP.;
- copia conforme provvedimento di liquidazione ANAC;
- copia conforme mandato di pagamento ANAC;
- copia conforme 1° SAL
- copia conforme 1° certificato di pagamento;
- copia conforme mandato di pagamento del 1° SAL;
- copia conforme 2° SAL
- copia conforme 2° certificato di pagamento;
- copia conforme mandato di pagamento del 2° SAL;
- copia conforme stato finale;
- copia conforme mandato di pagamento dello stato finale;

- *copia conforme registro di contabilità;*
- *copia conforme atto di sottomissione n. 1;*
- *copia conforme verbale concordamento nuovi prezzi n. 1;*
- *copia conforme convenzione tra Ministero ed Ente Locale;*
- *copia conforme parere Comitato Tecnico Amministrativo.*