



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Viabilità, manutenzione stradale.

LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria di Vie e Piazze.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali Cap. 2261.2 Impegno 1979/2016 FPV Esercizio Finanziario 2016 Determinazione Dirigenziale Impegno somme n. 322 del 07/03/2017. Importo complessivo del progetto pari a €. 200.000,00 di cui: €. 149.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 4.470,00 per oneri per la sicurezza e per €. 51.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore CHESSARI.

CIG = 6862093A46 – CUP = F27H16001300004

IMPRESA: MURIANA COSTRUZIONI Srl con sede in 97015 Modica (RG) Via Don Minzoni,2.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

La perizia è stata redatta in data 03/10/2016, ed è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 1981 07/11/2016. La stessa prevedeva una spesa complessiva di €. 200.000,00 di cui €. 149.000,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

In data 29/03/2017 è stata stipulata fra l'Amministrazione e l'impresa aggiudicataria dei lavori una Scrittura Privata registrata all'elenco di raccolta del settore V al n. 3/V/2017.

Dagli atti risulta che all'impresa MURIANA COSTRUZIONI Srl, è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 113.200,35 al netto del ribasso d'asta offerto del 24,7697.%; giusta Determinazione Dirigenziale n.322 del 07/03/2017.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di nessuna perizia di variante.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 10/04/2017 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Durante il corso dei lavori si è resa necessaria una sospensione lavori in data 01/08/2017 per via del periodo estivo; la conseguente e relativa ripresa fu effettuata in data 18/09/2017.

Proroghe

Non si è reso necessario procedere a concessione di nessuna proroga.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in gg. 180 (giorni centottanta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 10/04/2017, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 09/10/2017, a seguito di sospensione la data ultima fu posticipata a giorno 24/11/2017;

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 24/11/2017 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 24/11/2017 ,comporta complessivamente un importo netto dei lavori e forniture di €. 113.182,91 dal quale verranno dedotti n° 3 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 112.600,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 200.000,00
Somma spesa		
- per lavori IVA compresa	€. 138.083,15	
- per lavori compensati a fattura IVA compresa	€. 4.427,33	
Contributo ANAC	€. 30,00	
Convenzione ENTE SFERA	€. 450,00	
- per spese tecniche + IRAP (ancora da liquidare)	€. 3.143,88	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 146.134,36	€. 146.134,36
Economia iniziale a seguito di ribasso d'asta		€. 43.675,57
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 10.190,07

Assicurazioni Sociali

Dagli atti in possesso di quest'ufficio gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **I'I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°18004317**, presso **I'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°6505717405**, e presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°4819**.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il su esposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori	€. 138.083,15
- lavori compensati a fattura	€. + 4.427,33
- acconti corrisposti (a detrarre)	<u>€. - 141.799,33</u>
- Restano	€. 711,15

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

Gli interventi sono consistiti nella sistemazione di parecchi arterie stradali e sistemazione delle aree limitrofe alle stesse sia nel Centro di Ragusa che a Marina di Ragusa.

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Danilo PORTELLI* nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.
- In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed

05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa MURIANA COSTRUZIONI Srl sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessive €. 113.182,91 da cui detratti gli acconti già corrisposti per complessive €. 112.600,00, resta il residuo di €. 582,91 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di €. 711,15, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa MURIANA COSTRUZIONI Srl come saldo di ogni suo avere.

Altresì si dà atto di svincolare la Polizza Fidejussoria n. 1027441 emessa in data 09/03/2017 dalla Società ELBA Assicurazioni s.p.a., Agenzia di Paternò (CT) cod. 099 per le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 03/04/2018

IMPRESA EDILE
MURIANA COSTRUZIONI srl
Via Don Minopoli n. 15 97015 Modica (RG)
Tel. 333.3527135 - 339.1087981
(MURIANA COSTRUZIONI Srl)
Fax 0932 943690 - 339.1087981
PEC: murianagroup@pec.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Danilo PORTELLI)



CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Salvatore CHESSARI)

