



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Viabilità, manutenzione stradale.

LAVORI: Lavori di modifica rotatoria e rifacimento pavimentazione di Piazza Libertà.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali Cap. 2261 Impegno 2224/2015 FPV Esercizio Finanziario 2016 Determinazione Dirigenziale Impegno somme n. 926 del 25/05/2016.

Importo complessivo del progetto pari a €. 110.000,00 di cui: €. 85.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 1.375,36 per oneri per la sicurezza e di €. 25.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore CHESSARI.

CIG = 64742743EB – CUP = F27H15002010004

IMPRESA: GIELLE COSTRUZIONI di LUCIFORA Giuseppe s.a.s. con sede in 97015 Modica (RG) Via Vanella 158,8.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

La perizia è stata redatta in data 13/11/2015, ed è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 2390 18/11/2015. La stessa prevedeva una spesa complessiva di €. 110.000,00 di cui €. 85.000,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

In data 01/07/2016 è stata stipulata fra l'Amministrazione e l'impresa aggiudicataria dei lavori una Scrittura Privata registrata all'elenco di raccolta al n. 29/V/2016.

Dagli atti risulta che all'impresa GIELLE COSTRUZIONI di LUCIFORA Giuseppe s.a.s., è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 64.093,84 al netto del ribasso d'asta offerto del 25,0000%; giusta Determinazione Dirigenziale n. 926 del 25/05/2016.

Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di n. 1 perizia di variante di assestamento rientrante tra le competenze della D.L. ed approvata dal R.U.P.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Si è provveduto alla redazione di un verbale di n. 14 nuovi prezzi.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 07/03/2017 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Durante il corso dei lavori si sono rese necessarie procedere a n. 2 sospensioni dei lavori.

Proroghe

A causa delle sospensioni lavori su' citate i lavori sono stati prorogati ma il tempo e la durata degli stessi è rimasto quello di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in gg. 60 (giorni sessanta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 07/03/2017, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 06/05/2017

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori, a seguito delle sospensioni e delle riprese dei lavori, è avvenuta il 28/10/2017 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 28/10/2017, comporta complessivamente un importo netto dei lavori e forniture di €. 64.094,28 dal quale verranno dedotti n° 2 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 63.700,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 110.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 64.094,28	
- per I.V.A. 22% di €. 64.094,28	€. 14.100,74	
Contributo ANAC	€. 30,00	
Convenzione ENTE SFERA	€. 1.800,00	
- per spese tecniche + IRAP liquidate	€. 1.182,96	
Per spese tecniche ancora da liquidare	€. 610,42	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 81.818,40	€. 81.818,40
ECONOMIA INIZIALE DA RIBASSO		€. 25.571,40
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 2.610,20

Assicurazioni Sociali

Dagli atti in possesso di quest'ufficio gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **l'I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°13703922/31**, presso **l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°6505519708**, e presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°4383**.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il su esposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori	€. 64.094,28
- acconti corrisposti (a detrarre)	€. - 63.700,00
- Restano	€. 394,28

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

Gli interventi sono consistiti nella ricollocazione della nuova rotatoria ridimensionata, e la ripavimentazione di gran parte della piazza.

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Danilo PORTELLI* nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha

proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla cognizione dei lavori eseguiti.

- In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa GIELLE COSTRUZIONI di LUCIFORA Giuseppe s.a.s. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessive €. 64.094,28 da cui detratti gli acconti già corrisposti per complessive €. 63.700,00, resta il residuo di €. 394,28 oltre IVA di €. 86,74 per un totale complessivo di €. 481,02, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa GIELLE COSTRUZIONI di LUCIFORA Giuseppe s.a.s come saldo di ogni suo avere.

Di svincolare la Polizza Fidejussoria n. 913788 emessa in data 16/06/2016 dalla Società ELBA Assicurazioni s.p.a., Agenzia di Paternò (CT) per le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 28/03/2018


L'Impresa
(GIELLE COSTRUZIONI di LUCIFORA Giuseppe s.a.s)


IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Danilo PORTELLI)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Salvatore CHESSARI)

