



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 97 del 06/04/2018**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONALE PER I LAVORI DI  
"MODIFICA ROTATORIA E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA LIBERTA'  
A RAGUSA".  
IMPRESA GIELLE COSTRUZIONI DI LUCIFORA GIUSEPPE S.A.S. - 97015 MODICA  
(RG)**

Il Redattore: Salvatore Chessari

### **Premesso che:**

- con la Determinazione Dirigenziale n.2390 del 18/11/2015 è stato approvato il progetto per i "Lavori di modifica rotatoria e rifacimento pavimentazione di Piazza Libertà a Ragusa" per un importo complessivo di €. 110.000,00 di cui €. 85.000,00 per lavori (comprensivi di €. 1.375,36 per oneri di sicurezza) ed €. 25000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la Determinazione Dirigenziale n.926 del 25/05/2016 i lavori sono stati affidati all'impresa GIELLE COSTRUZIONI di LUCIFORA Giuseppe s.a.s. con sede in 97015 Modica (RG), in Via Vanella 158,8; che ha offerto un ribasso del 25,0000% per cui l'importo dell'affidamento è risultato di €. 64.093,84 oltre IVA nella misura di legge. A seguito del predetto Atto Dirigenziale l'impegno complessivo e definitivo per l'esecuzione dei lavori risultava quindi pari a €. 84.428,60;
- In data 01/07/2016, è stata stipulata fra l'Amministrazione Comunale e l'Impresa Aggiudicataria dei lavori una Scrittura Privata registrata al n. 29/V/2016;
- In data 07/03/2017 è stata effettuata la consegna dei lavori con data di ultimazione per giorno 06/05/2017;
- che, a seguito di n. 2 sospensioni dei lavori, gli stessi sono stati ultimati in data 28/10/2017, in tempo utile come da accordi fra RUP, DL ed impresa;
- che in data 28/10/2017 è stato redatto lo Stato Finale che è stato firmato, senza riserve, dall'Impresa appaltatrice per l'importo netto di €. 64.094,28 IVA compresa;

### **Considerato che:**

- dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni contrattuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato on line dall'INAIL prot. 11050122 in data 22/03/2018 e valido fino al 20/07/2018;

- sono stati emessi n. 2 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di €. 64.094,28 (IVA esclusa), a cui è stati corrisposti n. 2 liquidazioni per un importo complessivo di €. 63.700,00 (IVA esclusa) per cui risulta un saldo all'impresa di €. 394,28 (IVA esclusa);

- il Quadro Economico finale dei lavori è risultato il seguente:

Somma Autorizzata		€. 110.000,00
Somma Spesa		
Per lavori IVA Compresa	€. 78.195,02	
Per Spese Tecniche già liquidate	€. 1.182,96	
Spese Tecniche + IRAP – (ancora da liquidare)	€. 610,42	
Contributo ANAC	€. 30,00	
Convenzione ENTE SFERA	€. 1.800,00	
Sommano le spese sostenute	€. 81.818,40	€. 81.818,40
Economie realizzate a seguito dell'aggiudicazione ed a seguito della Determinazione Dirigenziale n.926/2016		€. 25.571,40
Economia FINALE di SPESA		€. 2.610,20

- che tale economia spesa è relativa al Capitolo di Bilancio 2017, n.2261 Imp. 2224/2015 FPV;

**Considerato che:**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 06/07/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 06/07/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019;

- che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Considerato inoltre** il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di C.C. n.19 del 24 Marzo 2017;

**Ritenuto inoltre di:**

- Approvare gli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

- svincolare la Polizza Fidejussoria rilasciata dalla Società "ELBA Assicurazioni" n. 913788 emessa in data 16/06/2016, a garanzia dei lavori come da Scrittura Privata n. 29/V/2016 del 01/07/2016;

**Ritenuta in fine** la propria competenza ai sensi dell'art.53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

**Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:

- Prendere atto degli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione per i "Lavori di modifica rotatoria e rifacimento pavimentazione di Piazza Libertà a Ragusa" Importo complessivo €. 110.000,00, con il seguente quadro economico di spesa definitivo.

Somma Autorizzata		€. 110.000,00
Somma Spesa		
Per lavori IVA Compresa	€. 78.195,02	
Per Spese Tecniche già liquidate	€. 1.182,96	
Spese Tecniche + IRAP – (ancora da liquidare)	€. 610,42	
Contributo ANAC	€. 30,00	
Convenzione ENTE SFERA	€. 1.800,00	
Sommano le spese sostenute	€. 81.818,40	€. 81.818,40
Economie realizzate a seguito dell'aggiudicazione ed a seguito della Determinazione Dirigenziale n.926/2016		€. 25.571,40
Economia FINALE di SPESA		€. 2.610,20

- Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 926 del 25/05/2016 nella quale è stato assunto l'impegno n. 2224/2015 FPV al Capitolo 2261 Esercizio Finanziario 2017 si è concluso con un economia di €. 2.610,20.
  - Dare atto di corrispondere all'impresa GIELLE COSTRUZIONI di LUCIFORA Giuseppe s.a.s. con sede in 97015 Modica (RG), Via Vanella 158,8 a saldo dei lavori, la somma di €. 481,02 di cui €. 86,74 per IVA al 22%;
  - Dare atto di prelevare la spesa complessiva di €. 481,02 di cui €. 86,74 per IVA al 22%, con imputazione della spesa, al Cap. 2261 Impegno 2224/2015 FPV Esercizio Finanziario 2017, Missione 08 –Programma 01 Titolo 2 – Macroaggregato 02 – 3Livello 01 – 4Livello 09 – 5Livello 010;
  - Dare atto che si è operato nel rispetto delle disposizioni previste al comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 (Amministrazione operante in regime di Gestione Provvisoria), trattandosi di gestione di stanziamento di competenza previsto nell'ultimo Bilancio Approvato e dell'assolvimento di obbligazioni già assunte;
  - Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000;
  - **Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;**
- 

Ragusa, 06/04/2018

Dirigente  
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*