



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Pubblica illuminazione.

LAVORI: installazione palo di pubblica illuminazione a San Giacomo.
CIG Z9120BAC56

FINANZIAMENTO:

Cap. 2261.6 Esercizio Finanziario 2017,

Missione 10 - Programma 05 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - 3Livello 01 - 4Livello 04 - 5Livello 002

Importo complessivo del progetto pari a €. 7.400,00 di cui: €. 5.700,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 114,00 per oneri per la sicurezza ed €. 1.700,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Marcello Licitra .

IMPRESA: ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO s.r.l. Corso Umberto n.227 - 97010 Monterosso Almo (RG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dal Geom. Marcello Licitra approvato con Determinazione Dirigenziale in data 07 Novembre 2017 n° 1879 per l'importo complessivo di €. 7.400,00 così ripartito:

A) <u>Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza):</u>		€.	5.700,00
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:			
b1) i.v.a. al 22%	€	1.254,00	
b2) fondo progettazione e innovazione	€	114,00	
b3) irap 8,50 %	€	10,00	
b4) imprevisti	€	322,00	
	Sommano €	1.700,00	€ 1.700,00
			<u>Totale € 7.400,00</u>

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema della procedura negoziata in data 23/11/2017 rimase aggiudicataria l'Impresa Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. con sede in 97010 Monterosso Almo (Rg) Corso Umberto n. 227 giusta Determinazione Dirigenziale N.2168 del 05/12/2017.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale formalizzato tramite pec Comune di Ragusa in data 02/01/2018 prot. n° 455, ed accettazione impresa Almo Elettrica Dibenedetto srl tramite pec in data 08/01/2018 prot. N.2545 ;

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 14,70 % e perciò in €. 4.878,86 (diconsi Euro quattromilaottocentosettantotto/86) comprensivi di oneri per la sicurezza ,ma IVA al 22% esclusa.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom. Marcello Licitra tecnico dell'U.T.C. settore V giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n. 1879 del 07/11/2016.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Marcello Licitra , tecnico dell'U.T.C. settore V.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il 20 Marzo 2018 e iniziati nella stessa data come da relativo verbale di consegna dei lavori .

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno 28 Marzo 2018 come da certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 9

Tempo Utile:

In base all'art. 24 del capitolato Speciale il tempo utile era di 20 giorni consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni :

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione n°14572362 e presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con posizione n°6506006728;

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Conto Finale:

Lo STATO FINALE DEI LAVORI redatto in data 11/04/2018, firmato dall'impresa Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. senza riserve ammonta complessivamente a nette € 4.878,86
(diconsi Euro quattromilaottocentosestantottovirgolaottantasei)

Certificati di Pagamento:

1) In data 28/03/2018	€.	4.878,86
Sommano gli acconti pagati	€.	4.878,86

Credito dell'imprenditore :

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	4.878,86
Credito a saldo:	€	0

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate	€	7.400,00
<input type="checkbox"/> Stato Finale dei lavori IVA compresa al 22%	€.	5.952,21
<input type="checkbox"/> Somme per competenze tecniche (ancora da liquidare)	€.	124,00
Sommano	€	6.076,21
Economia realizzata	€	1.323,79

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- Installazione di un palo con alimentazione fotovoltaica in c/da San Giacomo - Ragusa;

Il sottoscritto *Geom. Marcello Licitra* direttore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 23 aprile 2018 si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.
In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte ;
- Che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l' impresa ha dichiarato, agli effetti dell' art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi ;
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro 4.878,86 da cui detratto n.1 acconto corrisposto all'impresa per l'importo complessivo di Euro 4.878,86 resta un credito residuo di €.0 (*diconsi Euro zero*).

Ragusa, 23 APR 2018

L'IMPRESA

(*Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l.*)

LA DIREZIONE LAVORI

(*Geom. Marcello Licitra*)

Si Approva.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(*Geom. Marcello Licitra*)

