



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 161 del 05/06/2018**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE PER I LAVORI DI “AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEGLI ASILI NIDO SAN GIOVANNI ED EX ONMI. PAC – PIANO AZIONE COESIONE – SECONDO RIPARTO SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA”**

Il Redattore: Vincenzo Baglieri

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2331 del 13/12/2016 è stato approvato il progetto di “AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEGLI ASILI NIDO SAN GIOVANNI ED EX ONMI. PAC – PIANO AZIONE COESIONE – SECONDO RIPARTO SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA” dell’importo di € 114.000,00 di cui € 96.260,37 per lavori e € 17.239,63 più 500,00 a disposizione dell’Amministrazione;
- in data 07/07/2017 è stato stipulato il contratto di appalto n°15/V/2017 di raccolta con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta FLORIDIA SEBASTIANO con sede in via G. Puccini n.9 – 96017 Noto (SR), con il ribasso del 29,6131 % per l’importo netto di € 69.516,81;
- i lavori sono stati ultimati in data 14/12/2017, e quindi in tempo utile;
- in data 05/02/2018 è stato redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione che è stato firmato, senza riserve, dall’impresa appaltatrice per l’importo netto di € 68.730,28;

Considerato che:

- dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l’andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l’impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità;
- l’impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Dure richiesto in data 12/02/2018 e valido fino al 12/06/2018;
- che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto stato finale rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta FLORIDIA SEBASTIANO la somma di € 226,92, oltre € 22,69 per IVA;

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

PRENDE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;

RITENUTO DI:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n. 1155401037 rilasciata in data 19/06/2017 dalla Assicurazione "HDI Assicurazioni s.p.a." agenzia 1155/A3J per un importo complessivo di € 26.318,94;
- autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 249,61 più € 24,96 per IVA alla ditta FLORIDIA SEBASTIANO con sede in via G. Puccini n.9 – 96017 Noto (SR), previa presentazione di apposita fattura elettronica;

DARE ATTO che è stata realizzata un'economia di € 33.865,73 PER QUANTO CONCERNE IL FINANZIAMENTO MENTRE PER € 470,00 come si evince dal quadro economico sotto elencato:

			pagati	da pagare
A1 - Importo dei lavori eseguiti	€ 95.171,26			
A2- Ribasso d'asta del 29,6131 %	-€ 26.440,98			
Totale lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 68.730,28	€ 68.730,28	€ 68.503,36	€ 226,92
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1 - IVA sui lavori al 10%	€ 6.873,03		€ 6.850,34	€ 22,69
B2 - Incentivo ex art.18 legge 109/94 2,00%	€ 1.925,21		€ 0,00	€ 1.925,21
B3 – Costo Irap dell'incentivazione	€ 105,75		€ 0,00	€ 105,75
B4 – Spese tecniche calcolo strutturale e collaudo	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 0,00
B – Totale Somme a disposizione	€ 10.903,99	€ 10.903,99		
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 79.634,27	€ 77.353,70	€ 2.280,57
SOMMA FINANZIATA CON FONDI PAC		€ 113.500,00		
ECONOMIA		-€ 33.865,73		
SOMMA CON FONDI COMUNALI		€ 500,00		
C – Contributo ANAC		€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00
ECONOMIA		-€ 470,00		

Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;

VISTO CHE:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1) Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEGLI ASILI NIDO SAN GIOVANNI ED EX ONMI. PAC – PIANO AZIONE COESIONE – SECONDO RIPARTO SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA" dell'importo complessivo di € 114.000,00 con il seguente quadro economico definitivo:

			pagati	da pagare
A1 - Importo dei lavori eseguiti	€ 95.171,26			
A2- Ribasso d'asta del 29,6131 %	-€ 26.440,98			
Totale lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 68.730,28	€ 68.730,28	€ 68.503,36	€ 226,92
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1 - IVA sui lavori al 10%	€ 6.873,03		€ 6.850,34	€ 22,69
B2 - Incentivo ex art.18 legge 109/94 2,00%	€ 1.925,21		€ 0,00	€ 1.925,21
B3 - Costo Irap dell'incentivazione	€ 105,75		€ 0,00	€ 105,75
B4 - Spese tecniche calcolo strutturale e collaudo	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 0,00
B - Totale Somme a disposizione	€ 10.903,99	€ 10.903,99		
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 79.634,27	€ 77.353,70	€ 2.280,57
SOMMA FINANZIATA CON FONDI PAC		€ 113.500,00		
ECONOMIA		-€ 33.865,73		
SOMMA CON FONDI COMUNALI		€ 500,00		
C - Contributo ANAC		€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00
ECONOMIA		-€ 470,00		

2) Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n. 1155401037 rilasciata in data 19/06/2017 dalla Assicurazione "HDI Assicurazioni s.p.a." agenzia 1155/A3J per un importo complessivo di € 26.318,94;

3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 226,92 più € 22,69 per IVA alla ditta FLORIDIA SEBASTIANO con sede in via G. Puccini n.9 - 96017 Noto (SR), previa presentazione di apposita fattura elettronica, al Cap. 2904.3 imp.1995/2016 codice di bilancio 12.01-2.02.01.09.003;

4) Dare atto che è stata realizzata un'economia di € 33.865,73, di cui alla Determina Dirigenziale n 2331 del 13/12/2017 nella quale è stato assunto l'impegno n.787/2017 cap. 2904.3 codice di bilancio 12.01-2.02.01.09.003;

5) Dare atto che è stata realizzata un'economia di € 470,00, di cui alla Determina Dirigenziale n 2331 del 13/12/2017 nella quale è stato assunto l'impegno n.1678/2016 cap. 1834.3 codice di bilancio 12.01-1.03.02.09.011;

6) Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

7) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. 267/00;

8) Dare Atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell'apposito sito "Amministrazione trasparente" sottosezione "Opere Pubbliche" art.38 del D.Lgs n.33/2013.

Ragusa, 05/06/2018

Dirigente  
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*