



# REGIONE SICILIANA

## COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Pubblica illuminazione.

LAVORI: Lavori di messa in sicurezza impianti di pubblica illuminazione di Ragusa e centro storico . CIG= 7231884378

FINANZIAMENTO:

€ 72.200,00 Cap. 2807.2 Esercizio Finanziario 2017,

Missione 10 - Programma 05 - Titolo 2 - Macroaggregato 05 - 3Livello 99 – 4Livello 99 – 5Livello 99

€ 30.000,00 Cap. 2109.4 Esercizio Finanziario 2017

Missione 05 - Programma 01 - Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3Livello 02 – 4Livello 09 – 5Livello 011

Importo complessivo del progetto pari a €. 102.200,00 di cui: €. 81.500,51 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 815,00 per oneri per la sicurezza ed €. 20.699,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Marcello Licitra.

IMPRESA: Sgarlata Giovanni via Ortigia n. 2 Ragusa

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dal Geom. Marcello Licitra approvato con Determinazione Dirigenziale in data 05 Ottobre 2017 con numero di prot. generale n°1607 per l'importo complessivo di €. 102.200,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza) : €. 81.500,51

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

B1)i.v.a. al 22%	€ 17.930,11
B2) per incentivo per la progettazione	€ 1.630,00
B3) Irap 8,50% su incentivo	€ 140,00
B4) Costo Smaltimento rifiuti	€ 500,00
B5) Imprevisti	€ 469,38
B6) Contributo Anac	€ 30,00
Sommano	€ 20.699,49
	€ 20.699,49
	<u><b>Totale € 102.200,00</b></u>

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema della procedura negoziata senza previa indizione del bando in data 24/10/2017 (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa Sgarlata Giovanni con sede in Ragusa, via Ortigia n. 2 giusta Determinazione Dirigenziale N.2506 del 21 Dicembre 2017.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data 15/01/2018 con il n° 01/V/2018 di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore V;

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 41,8723 % e perciò in €. 47.715,63 (diconsi Euro Quarantasettemilasettecentoquindici/63) comprensivi di oneri per la sicurezza ,ma IVA al 22% esclusa.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom. Marcello Licitra tecnico dell'U.T.C. settore V giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n. 1481 del 15/09/2017.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Marcello Licitra , tecnico dell'U.T.C. settore V.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il 15 Gennaio 2018 e iniziati nella stessa data come da relativo verbale di consegna dei lavori .

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno 08 Giugno 2018 come da certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 145

Tempo Utile:

In base all'art. 24 del capitolato Speciale il tempo utile era di mesi dodici, pari a giorni 365 consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione n°2677236 e presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con posizione n°6502515866;

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Conto Finale:

Lo STATO FINALE DEI LAVORI redatto in data 22/08/2018, firmato dall'impresa  
Sgarlata Giovanni senza riserve ammonta complessivamente a nette € 47.713,26  
(diconsi Euro quarantasettemilasettecentotredicivirgola26)

Certificati di Pagamento:

1)In data 03/05/2018	€.	19.863,07
2)In data 25/07/2018	€.	27.600,00
		Sommano gli acconti pagati
	€.	47.463,07

Credito dell'imprenditore :

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	47.463,07
Credito a saldo:	€	250,19

Confronto tra le somme autorizzate e le somme spese :

Somma autorizzata		€ 102.200,00
Somma spesa		
Per lavori iva compresa	€ 58.210,18	
Versamento autorità di vigilanza	€ 30,00	
Spese tecniche + IRAP (ancora da liquidare)	€ 1.770,00	
Sommano le spese sostenute	€ 60.010,18	€ 60.010,18
Economie realizzate a seguito di aggiudicazione		€ 41.217,55
Economia finale di spesa		€ 972,27

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- Sostituzione di lampade, reattori, timer, rimozione pali caduti ,negli impianti comunali di pubblica illuminazione ;

Il sottoscritto Geom. *Marcello Licitra* direttore dei lavori in oggetto

**C O N S I D E R A T O**

- Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 27.08.2018 si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto,e della contabilità, alla cognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti sono da ritenersi eseguiti a regola d' arte;

- Che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l' impresa ha dichiarato, agli effetti dell' art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi ;
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

**C E R T I F I C A**

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro 47.713,26 da cui detratti n.2 acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di Euro 47.463,07 resta un credito residuo di €. 250,19 (diconsi Euro duecentocinquanta/19) IVA esclusa, che possono essere corrisposti alla ditta Sgarlata Giovanni con sede legale in via Ortigia n.2 Ragusa, a saldo di ogni suo avere, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori , e salvo l'approvazione del superiore atto .

Ragusa,27/08/2018

**L'IMPRESA**

*(Sgarlata Giovanni)*

Si Approva.



**LA DIREZIONE LAVORI**

*(Geom. Marcello Licitra)*

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

*(Geom. Marcello Licitra)*