



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 268 del 19/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE PER I "LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL PALAMINARDI E OPERE NECESSARIE PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA" - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.

Il Redattore: Giuseppe Corallo

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1495 del 22/10/2013 è stato conferito all'ing. Giuseppe Corallo l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i "LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL PALAMINARDI E OPERE NECESSARIE PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA", per l'importo complessivo di € 315.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1496 del 22/10/2015 l'incarico della progettazione esecutiva e della Direzione dei Lavori è stato conferito al geom. Giorgio Iacono dipendente di questa Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2052 del 15/11/2016, è stato approvato il progetto dell'importo di € 315.000,00, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A1 - importo lavori a misura adeguamento impianto		€ 232.972,30
A2 - oneri sicurezza non soggetti a ribasso 3%		€ 9.996,30
A3 - importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 222.976,00
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 Iva 10% su €. 222.976,00	€ 51.253,91	
B2 incentivo funzioni tecniche compreso + irap	€ 4.978,62	
B3 – Oneri conferimento in discarica	€ 12.000,00	
B4 - Assicurazione progettista e verificatore	€ 1.000,00	

B5- Oneri piano di sicurezza e progetto linee vita	€ 8.234,51	
B6 – Imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.310,66	
B7 – Pagamento bollettino MAV	€ 250,00	
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 82.027,70	€ 82.027,70
TOTALE PROGETTO		€ 315.000,00

- l'importo complessivo di € 315.000,00 è stato finanziato come segue: in quanto ad € 162.165,95 al Cap. 2215, bil. 2017, missione 06, programma 01, titolo 2, Macroaggregato 02, 3° livello 01, 4° livello 09, 5° livello 016; in quanto ad € 67.834,00 al Cap. 2705/6, bil. 2017, missione 06, programma 01, titolo 2, Macroaggregato 05, 3° livello 99, 4° livello 99, 5° livello 999; in quanto ad € 25.999,13 al Cap. 2250, bil. 2017, missione 06, programma 01, titolo 2, Macroaggregato 05, 3° livello 99, 4° livello 99, 5° livello 999;
- Con Determina Dirigenziale n° 1069 del 06/07/2017 è stato approvato l'esito della gara per l'appalto relativo ai lavori di "COPERTURA DEL PALAMINARDI E OPERE NECESSARIE PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA" con aggiudicazione all'impresa "COCO SALVATORE, CON SEDE IN PATERNÒ, VIA A. DE GASPERI N. 47" per il prezzo di € 184.606,799 oltre I.V.A, al netto del ribasso offerto del 21,6909% sull'importo di € 232.972,30 a base di gara, di cui € 9.996,30 quali oneri non soggetti a ribasso d'asta;
- in data 22/06/2017 è stato stipulato il contratto di appalto rep. 30396;
- in data 12/07/2017 sono stati consegnati i lavori;
- Con determinazione Dirigenziale n.2150 dello 05/12/2017 è stata approvata la 1^ perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo invariato in € 315.000,00, di cui € 225.252,30 per lavori al netto ed € 89.747,71, per somme a disposizione dell'Amministrazione:

QUADRO PERIZIA DI VARIANTE		
A1 - importo lavori a misura		€ 282.644,41
A2 - oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.053,67
A3 - importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 264.590,74
A4 - RIBASSO D'ASTA DEL 26,6909%		€ 57.392,11
A5 - nuovo importo contrattuale (A1-A4)		€ 225.252,30
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 Iva 22% SU € 225.252,30	€ 49.555,51	
B2 incentivo funzioni tecniche compreso irap	€ 5.662,24	
B3 - assicurazioni progettista e verificatore	€ 714,00	
B4- oneri Conferimento in Discarica	€ 12.947,31	
B5- anticipazione su fattura nolo piattaforma aerea autocarrata i.v.a, compresa	€ 3.904,00	
B6 - onorario professionista incaricato sicurezza I.V.A compresa	€ 9.006,40	
B7 – anticipazione fattura ditta Macoin per maggiore protezione da infiltrazioni estrattori d'aria I.V.A compresa	€ 1.450,00	
B8 – anticipazione su fattura ditta Macoin per siliconatura infissi e vetrate laterali I.V.A compresa	€ 2.450,00	
B10 - mav bollettino osservatorio	€ 225,00	
	€ 85.914,46	€ 85.914,46
TOTALE SPESE		€ 311.166,76
ECONOMIE		€ 3.833,24
TOTALE COMPLESSIVO		€ 315.000,00

- In data 12/12/2017 i lavori sono stati ultimati
- in data 26/01/2018 è stato redatto lo stato finale dal quale risulta un credito dell'impresa di € 1.126,26 oltre I.V.A. al 22% per complessive € 1.374,04;
- in data 27/01/2018 è stato sottoscritto il certificato di regolare esecuzione;

Considerato che:

- Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità;
- L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Durc valido fino al 27/10/2018;

- Sono stati emessi n° 2 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di € 225.252,30 mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 224.126,04 per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari ad € 1.126,26 oltre I.V.A. al 22%;

Ritenuto di:

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- Svincolare la cauzione definitiva di € 21.583,00 n. 1056607 emessa in data 10/05/2017 dalla Società di Assicurazioni "ELBA s.p.a.";
- Liquidare e pagare all'impresa "COCO SALVATORE, CON SEDE IN PATERNÒ, VIA A. DE GASPERI N. 47", la somma di € 1.126,26 oltre I.V.A. al 22% per complessive € 1.374,04;
- dare atto che l'incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016, pari ad € 5.662,24, sarà pagato successivamente all'approvazione del regolamento per la ripartizione;
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
- Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

Visti gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico finale;

Vista la Deliberazione del C.C.n. 28 del 26/09/2018 di approvazione del D.U.P. 2018–2020 e del Bilancio di previsione 2018–2020;

Vista la Deliberazione della G.M. n. 366 del 15/10/2018 di approvazione del P.E.G. 2018–2020;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) **Approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei "LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL PALAMINARDI E OPERE NECESSARIE PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA", per l'importo complessivo di € 315.000,00

A1 - importo lavori a misura		€ 282.644,41	pagate	da pagare
A2 - oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.053,67		
A3 - importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 264.590,74		
A4 - RIBASSO D'ASTA DEL 26,6909%		€ 57.392,11		
A5 – IMPORTO FINALE LAVORI (A1-A4)		€ 225.252,30	€ 224.126,04	€ 1.126,26
B)SOMME A DISPOSIZIONE				
B1 Iva 22% SU €. 225.252,30	€ 49.555,51		€ 49.307,73	€ 247,78
B2 incentivo funzioni tecniche compreso irap	€ 5.652,29		€ 0,00	€ 5.652,29
B2.1 irap su incentivo (sull'80% di € 5.652,24)	€ 310,50		€ 0,00	€ 310,50
B3 - assicurazioni progettista e verificatore	€ 489,00		€ 489,00	€ 0,00
B4- oneri Conferimento in Discarica	€ 12.947,37		€ 12.947,37	€ 0,00
B5- anticipazione su fattura nolo piattaforma aerea autocarrata i.v.a, compresa	€ 3.904,00		€ 3.904,00	€ 0,00
B6 - onorario professionista incaricato per la sicurezza I.V.A compresa	€ 8.806,40		€ 8.806,40	€ 0,00
B7 – anticipaz.fatt ditta Macoin maggiore protezione da infiltrazioni estrattori d'aria I.V.A compr.	€ 1.450,00		€ 1.450,00	€ 0,00
B8 – anticipazione su fattura ditta Macoin per siliconatura infissi e vetrate laterali I.V.A compr.	€ 2.450,00		€ 2.450,00	€ 0,00
B10 - mav bollettino osservatorio	€ 225,00		€ 225,00	€ 0,00
	€ 85.790,07	€ 85.790,07	€ 79.579,50	
TOTALE SPESE		€ 311.042,37	€ 303.705,54	€ 7.336,83

ECONOMIE		€ 3.957,63		
TOTALE COMPLESSIVO		€ 315.000,00		

2) **svincolare** la cauzione definitiva di € 21.583,00 n. 1056607 emessa in data 10/05/2017 dalla Società di Assicurazioni "ELBA s.p.a.";

3) **Liquidare** e pagare all'impresa "COCO SALVATORE, CON SEDE IN PATERNÒ, VIA A. DE GASPERI N. 47", la somma di €. 1.126,26 oltre I.V.A. al 22% per complessive €. 1.374,04;

4) **Dare atto** che l'incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 50/2016), pari ad € 5.652,29, oltre € 310,50 per IRAP, è compreso tra le somme a disposizione del quadro economico finale e sarà liquidato con successivo provvedimento del dirigente del Settore V;

5) **Trasmettere** l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;

6) **Dare atto** che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

7) **Dare atto** che si è avuta un'economia di € 3.957,63;

8) **Dare atto** che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs n.267/2000.

Ragusa, 06/11/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale