



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 345 del 22/11/2018

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE PER I "LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO AGIBILITA' NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2016". IMPORTO COMPLESSIVO € 200.000,00 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO**

Il Redattore: Guardiano Giovanni

### Premesso che:

- **Con** Deliberazione del C.C.n. 28 del 26/09/187 di approvazione del D.U.P. 2018–2020 e del Bilancio di previsione 2018–2020;
- **Con** Deliberazione della G.M. n. 366 del 15/10/2018 di approvazione del P.E.G. 2018 – 2020;
- Con Determina Dirigenziale n. 1911 del 28/10/2016 è stato conferito l'incarico di progettista e direttore dei **"LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO AGIBILITA' NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2016- IMPORTO COMPLESSIVO €. 200,000,00**, al geom. Giovanni Guardiano, tecnico dipendente dell'U.T.C;
- Con Determina Dirigenziale n. 1977 del 04/11/2016, l'ing. Beniamino Calabrò, tecnico dipendente dell'U.T.C, è stato nominato RUP ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs 50/16 e responsabile della verifica ai sensi degli art.26 del D.lgs 50/16 dei lavori di cui sopra;
- con Determina Dirigenziale n. 2126 del 18/11/2016 è stato individuato il sistema di appalto ed approvato il progetto esecutivo con il seguente quadro economico:

1	<b>A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA</b>			€ 149.779,62
	<b>A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2,00%</b>		€ 2.995,59	
	<b>A2-Costi a sommare sicurezza</b>		€ 9.918,52	

	A4- importo lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 32.914,11	-€ 32.914,11
	A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 116.865,51
<b>2</b>	<b>B)SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
	B1 Iva 22% su €. 149.779,62	€ 32.951,52		
	B2 incentivo funzioni tecniche art. 113 decreto.legvo 50/16	€ 2.995,59		
	B3 Irap 8,50 % su €. 2995,59	€ 254,63		
	B4 - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.988,65		
	B5 - Assicurazione progettista e verificatore	€ 1.000,00		
	B6- Oneri Conferimento in Discarica	€ 2.000,00		
	B7 - Autorità di vigilanza	€ 30,00		
	B8 - Coordinatore Sicurezza	€ 6.000,00		
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 50.220,38</b>		<b>€ 50.220,38</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 200.000,00</b>

Con Determina Dirigenziale n. 416 del 17/03/2017 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Gurrieri Salvatore, per l'importo di € 109.525,00, oltre iva, ottenuto applicando il ribasso offerto del 34,4440% sull'importo a base d'asta di € 116.865,5 oltre ad € 2.995,59 quale costo della sicurezza non soggetto a ribasso, ed € 29.918,52 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed è stato approvato il seguente quadro economico del progetto, rimodulato tenendo conto del ribasso d'asta:

<b>QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE</b>				
<b>1</b>	<b>A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA</b>			€ 149.779,62
	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2,000%		€ 2.995,59	
	A2-Costi a sommare sicurezza		€ 29.918,52	
	A4- importo lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 32.914,11	-€ 32.914,11
	A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 116.865,51
	a detrarre il ribasso d'asta del 34,4440%			-€ 40.253,16
				€ 76.612,35
	Importo sicurezza non soggetto a ribasso d'asta			€ 32.914,11
	<b>Totale lavori appaltati</b>			<b>€ 109.525,00</b>
<b>2</b>	<b>B)SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
	B1 Iva 22% su €. 109525,00	€ 24.095,50		
	B2 incentivo art. 93 comma 7 bisdecreto 163/06	€ 2.995,59		
	B3 Irap 8,50 % su €. 2.995,59	€ 254,63		
	B4 - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.988,65		
	B5 - Assicurazione progettista e verificatore	€ 1.000,00		
	B6- Oneri Conferimento in Discarica	€ 2.000,00		
	B7 - Autorità di vigilanza	€ 30,00		
	B8 - Coordinatore Sicurezza	€ 6.000,00		
	B10- Economia da ribasso	€ 49.110,63		
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 90.475,00</b>		<b>€ 90.475,00</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 200.000,00</b>

- in data 04/04/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto n°5/2017 di rep. ;
- I lavori sono stati consegnati in data 04/04/2017;
- In data 09/10/2017 il direttore dei lavori, geom. Giovanni Guardiano, ha richiesto al RUP l'autorizzazione a redigere una perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c del d.lgs. 50/2016, per siste-

mare delle circostanze imprevisti ed imprevedibili nonchè aspetti di dettaglio per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità

- la suddetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP in data 16.10.2017, e la stessa è stata approvata con Determina Dirigenziale n° 1933 del 15.11.2017, con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE</b>				
<b>1</b>	<b>A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA</b>			€ 210.000,00
	<b>A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2,000%</b>		€ 4.200,00	
	<b>A2-Costi a sommare sicurezza</b>		€ 42.000,00	
	<b>A4- importo lavori non soggetti a ribasso d'asta</b>		46.200,00	-€ 46.200,00
	<b>A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta</b>			€ 163.800,00
	<b>a detrarre il ribasso d'asta del 34,4440%</b>			-€ 56.419,27
				€ 107.380,73
	<b>Importo sicurezza non soggetto a ribasso d'asta</b>			€ 46.200,00
	<b>Totale lavori appaltati</b>			€ 153.580,73
<b>2</b>	<b>B)SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
	<b>B1 Iva 22% su €. 153.580,73</b>	€ 33.787,76		
	<b>B2 incentivo art. 93 comma 7 bisdecreto 163/06</b>	€ 4.200,00		
	<b>B3 Irap 8,50 % su €. 3.360,00</b>	€ 285,60		
	<b>B4 - Assicurazione progettista e verificatore</b>	€ 1.000,00		
	<b>B5- Oneri Conferimento in Discarica</b>	€ 2.000,00		
	<b>B6- Autorità di vigilanza</b>	€ 30,00		
	<b>B7- Economia</b>	€ 5.115,91		
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 46.419,27		€ 46.419,27
	<b>TOTALE PROGETTO</b>			€ 200.000,00

- I lavori sono stati ultimati in data 12.01.2018 , e quindi in tempo utile;
- In data 11/04/2018 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 153.369,54;
- In data 04/07/2018 è stato sottoscritto il certificato di regolare esecuzione;

**Considerato che:**

- Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità;
- L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Durc con scadenza validità 15.05.2018;
- Sono stati emessi n° 4 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di € 153.369,54 mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 152.602,69 per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari ad €. 766,85, oltre I.V.A. al 22%;

**Ritenuto di:**

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n. 2017/50/2423657, rilasciata dalla Società Reale Mutua Assicurazioni Spa", Agenzia n°883 di Ragusa;
- Liquidare e pagare all'impresa Gurrieri Salvatore, con sede in Via Carrubba n°37 - 97100 Ragusa -, la somma di € 766,85 + iva al 22% per complessivi €. 935,55;
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
- Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

**Visti** gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico finale;  
**Ritenuto di** provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

**Dato atto** che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Visto** l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

### D E T E R M I N A

1. **Approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di **“LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO AGIBILITA' NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2016” - DELL'IMPORTO COMPLESSIVO € 200.000,00**; con il seguente quadro economico definitivo:

QUADRO ECONOMICO FINALE				
			pagati	da pagare
<b>Importo complessivo lavori al netto</b>		€ 153.369,54	€ 152.602,69	€ 766,85
<b>B)SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
<b>B1 Iva 22% su € 153.369,54</b>	€ 33.741,30		€ 33.572,59	€ 168,71
<b>B2 Fondo Progettazione (2%) art.93 c D.lgs 163/06</b>	€ 4.200,00			€ 4.200,00
<b>B3 Irap 8,50 %</b>	€ 285,60			€ 285,60
<b>B4- Assicurazione progettisti e verificatori</b>	€ 489,00		€ 489,00	
<b>B5 – Oneri Conferimento in discarica</b>	€ 2.000,00			€ 2.000,00
<b>B6 – Autorità vigilanza</b>	€ 30,00		30,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>€ 40.745,90</b>	<b>€ 186.694,28</b>	<b>€ 7.421,16</b>
<b>TOTALE SPESA</b>		<b>€ 194.115,44</b>		
<b>ECONOMIA REALIZZATA</b>		<b>€ 5.884,56</b>		
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 200.000,00</b>		

- 1) Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- 2) Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n. 2017/50/2423657, rilasciata dalla Società Reale Mutua Assicurazioni Spa”, Agenzia n°883 di Ragusa;
- 3) Liquidare e pagare all'impresa Gurrieri Salvatore, con sede in Via Carrubba n°37 - 97100 Ragusa -, la somma di € 766,85 + iva al 22% per complessivi € 935,55, con i fondi di cui al Cap.2610 impegno 1994/16 codice bilancio 04,02-2,05,99,99,999
- 4) Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
- 5) Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- 6) **Dare atto** che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
- 7) **Dare atto** che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs n.267/2000;
- 8) **Dare atto** che si è avuta un'economia di € 5.884,56

Allegato: Stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione e DURC

Ragusa, 22/11/2018

Dirigente  
 SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*