



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 296 del 05/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE PER I
LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NEL VILLAGGIO CAMEMI".**

Il Redattore: Catania Lucio

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2004 del 09/11/2016 sono stati affidati gli incarichi di RUP al geom. G. Schinina, Coll. del RUP al sig. C. Cataudella, l'incarico della progettazione esecutiva e della Direzione dei Lavori al geom. L. Catania, Ass. alla D.L. ai sig.ri G. Parrino e S. Riggio e la verifica del progetto all'Ing. G. Piccitto, tutti dipendenti di questa Amministrazione;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2004 del 09/11/2016, successivamente rettificata con Documento n. 2688 del 30/12/2016, è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 200.000,00, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A1 - importo lavori a misura		€ 149.974,65
A2 - oneri sicurezza		€ 18.006,80
A3 - di cui non soggetti a ribasso d'asta		€ 4.500,00
Totale lavori a base d'asta		€ 145.474,65
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - Iva 10%	€ 14.997,47	
B2 - Incentivo funzioni tecniche	€ 2.999,49	
B3 - Irap su spese tecniche	€ 254,96	
B4 - Assicurazione progettista e verificatore	€ 800,00	
B5 - Oneri conferimento in discarica	€ 6.000,00	
B6 - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 14.943,43	
B7 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo	€ 3.000,00	

statico ed eventuali altri collaudi specialistici		
B8 – Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€ 5.400,00	
B9 – Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.600,00	
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 50.025,35	€ 50.025,35
TOTALE PROGETTO		€ 200.000,00

- l'importo complessivo di € 200.000,00 è stato finanziato al Cap. 2888.4, bil. 2016, missione 09, programma 04, titolo 2, Macroaggregato 02, 3° livello 01, 4° livello 09, 5° livello 010;

- che l'Ufficio Contratti, espletata la procedura di gara, con D.D. n. 249 del 22/02/2017 ha affidato definitivamente i lavori all'Impresa Divita Paolo Srl Unipersonale con sede a Ragusa, Viale dei Platani n. 33/a, ausiliata dal Consorzio Stabile Costruendo Srl con sede in Puegnano Garda (BS) nella via Nazionale n. 59, per l'importo contrattuale di € 102.624,84 oltre IVA;

- che in data 03/04/2017 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori registrato a Ragusa al n. 1184 del 07/04/2017 serie 1T;

- in data 15/05/2017 sono stati consegnati i lavori;

- Con determinazione Dirigenziale n. 1241 del 24/07/2018 è stata approvata la 1^ perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo invariato in € 200.000,00 con il seguente quadro economico:

QUADRO PERIZIA DI VARIANTE		
A - importo lavori contrattuali al netto compreso di oneri per la sicurezza		€ 115.324,30
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - Iva 10%	€ 11.532,43	
B2 - Incentivo funzioni tecniche	€ 2.999,49	
B3 - Irap su spese tecniche	€ 254,96	
B4 - Assicurazione progettista e verificatore	€ 800,00	
B5 - Oneri conferimento in discarica	€ 9.000,00	
B6 - contributo per l'autorità di vigilanza	€ 30,00	
B7 – accantonamento somme ai sensi dall'art. 2 lett. B) del Decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 03/11/2016 n. 392/2016	€ 9.469,96	
B8 – Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.600,00	
	€ 35.686,84	€ 35.686,84
TOTALE SPESE		€ 151.011,14
Economie di ribasso + differenza IVA		€ 48.988,86
TOTALE COMPLESSIVO		€ 200.000,00

- In data 31/10/2018 i lavori sono stati ultimati

- in data 31/10/2018 è stato redatto lo stato finale dal quale risulta un credito dell'impresa di €. 576,62 oltre I.V.A. al 10% per complessive € 634,28;

- in data 30/11/2018 è stato sottoscritto il certificato di regolare esecuzione;

Considerato che:

- Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità;

- L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Durc valido fino al 16/03/2019;
- Sono stati emessi n° 2 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di € 114.747,68 mentre l'ammontare complessivo dei lavori, risultante dallo stato finale risulta essere pari ad € 115.324,30 per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari ad € 576,62 oltre I.V.A. al 10%;

Ritenuto di:

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- Svincolare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante polizza fideiussoria n. 00A0642747 dell'importo di € 23.141,90 della "Groupama Assicurazione S.p.A." Agenzia G290 di Ragusa emessa in data 06/03/2017;
- Liquidare e pagare all'impresa **"Divita Paolo S.r.l. – con sede legale in viale dei Platani n° 33/a – Ragusa"**, la somma di € 576,62 oltre I.V.A. al 10% per complessive € 634,28;
- Dare atto che l'incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016, pari ad € 3.254,45 compreso di IRAP, sarà pagato successivamente all'approvazione del regolamento per la ripartizione;
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori VI e I;
- Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

Visti gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico finale;

Vista la Deliberazione del C.C.n. 28 del 26/09/2018 di approvazione del D.U.P. 2018–2020 e del Bilancio di previsione 2018–2020;

Vista la Deliberazione della G.M. n. 366 del 15/10/2018 di approvazione del P.E.G. 2018–2020;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) **Approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NEL VILLAGGIO CAMEMI", per l'importo complessivo di € 200.000,00 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
		pagati	da pagare
Importo complessivo lavori al netto	€ 115.324,30	€ 114.747,68	€ 576,62
B)SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 Iva 10% su € 115.324,30	€ 11.532,43	€ 11.474,77	€ 57,66
B2 Incentivo funzioni tecniche	€ 2.999,49		€ 2.999,49
B3 Irap 8,50 % su spese tecniche	€ 254,96		€ 254,96
B4- accantonamento somme ai sensi dall'art. 2 lett. B) del Decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 03/11/2016 n. 392/2016	€ 9.469,96		€ 9.469,96
B5 – Oneri Conferimento in discarica	€ 8.944,06	€ 8.944,06	
B6 – Autorità vigilanza	€ 30,00	€ 30,00	
Totale somme a disposizione	€ 33.230,90		
TOTALE SPESA	€ 148.555,20	€ 135.196,51	€ 13.358,69
ECONOMIA REALIZZATA	€ 51.444,80		

TOTALE PROGETTO	€	200.000,00		
------------------------	----------	-------------------	--	--

2) **svincolare** la cauzione definitiva di € 23.141,90 emessa dalla "Groupama Assicurazione S.p.A." Agenzia G290 di Ragusa in data 06/03/2017;

3) **Provvedere** a pagare, con successivo atto, all'impresa "**Divita Paolo S.r.l. – con sede legale in viale dei Platani n° 33/a – Ragusa**", la somma di €. 576,62 oltre I.V.A. al 10% per complessive € 634,28 prelevandole dalle somme già impegnate con D.D. n. 1241 del 24/07/2018 imputate al Cap. 2888.4, bil. 2018, missione 09, programma 04, titolo 2, Macroaggregato 02, 3° livello 01, 4° livello 09, 5° livello 010 Imp. 1969/18 sub 1;

4) **Dare atto** che l'incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 50/2016), pari ad € 3.254,45 compreso di IRAP, e le somme accantonate ai sensi dall'art. 2 lett. B) del Decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 03/11/2016 n. 392/2016 sono comprese tra le somme a disposizione del quadro economico finale e saranno liquidate con successivo provvedimento del dirigente del Settore VI;

5) **Trasmettere** l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori VI e I;

6) **Dare atto** che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

7) **Dare atto** che si è avuta un'economia di € **51.444,80**;

8) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs n.267/2000.

Ragusa, 05/12/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale