



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Viabilità, manutenzione stradale in somma urgenza.

LAVORI: Lavori di somma urgenza per il rifacimento dei muri di sostegno di sottoripa e di controripa presso la strada Ex Provinciale n.9 in contrada "CIFALI" all'altezza del Km. 0+400 ad ovest della strada statale N.514 in direzione Comiso (RG).

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali Cap. 2261.2 Impegno 962/2018, Esercizio Finanziario 2018 Determinazione Dirigenziale Impegno somme n. 1381 del 05/09/2018.

Importo complessivo della perizia pari a €. 44.000,00 di cui: €. 36.065,57 per lavori da affidare decurtati del 20% del ribasso ed €. 7.934,43 per IVA al 22%.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore CHESSARI.

CIG = ZA024CCA63.

IMPRESA: BATTAGLIA Gaudenzio S.r.l. con sede in 97100 Ragusa (RG) C.da Piancatella snc.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

La perizia in Somma Urgenza redatta in data 24/08/2018, ai sensi dell'art.163 comma 1 del D.Lgs n.50/2016, ed è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 1381 del 05/09/2018.

Aggiudicazione lavori ed accettazione

Dagli atti risulta che all'impresa BATTAGLIA Gaudenzio S.r.l., è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 44.000,00 al netto del ribasso d'asta offerto del 20,0000%; oltre a €. 7.934,43 per IVA al 22% giusta Determinazione Dirigenziale n.1381 del 05/09/2018.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di nessuna perizia di variante.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 24/08/2018 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Durante il corso dei lavori non sono state necessarie sospensioni degli stessi.

Proroghe

Non si è reso necessario procedere a concessione di nessuna proroga.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in gg. 30 (giorni trenta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Durante il corso dei lavori si è resa necessaria la chiusura totale della strada oggetto dei lavori, dall'intersezione con la Strada Statale N° 514 fino ad arrivare a Comiso. Per quanto alla S.S. N° 514, l'ente competente ha rilasciato debita autorizzazione come da richiesta Prot. N° 0110427 del 05/10/2018. Questo ha rallentato l'ordinaria esecuzione dei lavori che di fatto si sono protratti fino al 29/10/2018.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 24/08/2018, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 23/09/2018

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 29/10/2018, oltre i termini indicati dal verbale così come descritto in precedenza.

Conto Finale

Redatto in data 12/11/2018, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 35.243,43 IVA al 22% esclusa dal quale è stato emesso un unico certificato di pagamento all'impresa per l'importo complessivo IVA esclusa di €. 35.243,43.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€.	44.000,00	
Somma spesa				
- per lavori	€.	35.200,00		
- per IVA sui lavori al 22%	€.	7.744,00		
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€.	42.944,00	€.	42.944,00
ECONOMIA FINALE DI SPESA			€.	1.056,00

Assicurazioni Sociali

Dagli atti in possesso di quest'ufficio gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **l'I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°08774354/04**, codice **316499** presso **l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°6505312213-6506377068-6506377260**, e presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°4084**.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il su esposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori	€.	35.200,00
- acconto corrisposto (a detrarre)	€.	- 35.200,00
- Restano	€.	00,00

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

Gli interventi, effettuati nel tratto stradale ricadente nella ex strada provinciale n.9 in C.da Cifali al Km. 0+400 sono consistiti essenzialmente nella messa in sicurezza del manto stradale mediante il rifacimento dello stesso e del rifacimento dei muri a secco di sottoripa e controripa.

Tutto ciò premesso i sottoscritti *Geom. Salvatore Massimiliano CIMINO e Danilo PORTELLI* nella qualità di direttori dei lavori e addetti alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

- In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICANO

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa BATTAGLIA Gaudenzio S.r.l. sono conformi alle previsioni della perizia di somma urgenza e perciò regolarmente eseguiti.

Liquidano l'importo dei lavori per complessive (IVA Compresa) €. 42.944,00 a cui detratto l'acconto già corrisposto per complessive €. 42.944,00, resta il residuo di €. 0,00, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può sollevare all'impresa BATTAGLIA Gaudenzio S.R.L. ogni onere per i lavori e le prestazioni fatte, svincolando altresì eventuali polizze Assicurative emesse a garanzia dei lavori da effettuare e per le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 04/12/2018

L'Impresa

Battaglia Gaudenzio s.r.l.
C. di Piantatole s.n.
Cell. 385.78.1515 / 97100 RAGUSA
Partita IVA: 01197200882

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(geom. Danilo PORTELLI)

(geom. Salvatore Massimiliano CIMINO)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Salvatore CHESSARI)

