



COMUNE DI RAGUSA

Settore V- Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture
Servizio Viabilità

OGGETTO: Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale nei pressi del Nuovo Ospedale "Giovanni Paolo II" in Contrada Brusca a Ragusa. – CIG = Z8425A6D27.

DITTA: ROMANO Lucia Antonietta con sede legale in 93012 Gela (CL) in C.da Brucazzi snc.

CONTRATTO: nota di Accettazione in data 30/11/2018.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale del 07/11/2018 n. 1814 del registro generale prevedeva una spesa complessiva di €. 10.590,00 così distinta:

A) Lavori a Base d'asta		
A1 - Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 7.614,50	
A2 - Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 235,50	
Totale lavori a Base d'asta O.S. compresi	€. 7.850,00	€. 7.850,00
B) somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 – IVA al 22% sui lavori	€. 1.727,00	
B2 – Competenze Tecniche 2%	€. 157,00	
B3 – IRAP su Competenze Tecniche 8,5 %	€. 8,62	
B4 - Imprevisti ed Arrotondamenti	€. 847,38	
Sommano	€. 2.740,00	€. 2.740,00
Importo Complessivo della Perizia		€. 10.590,00

Affidamento lavori

A seguito della Determinazione Dirigenziale del 22/11/2018 n. 1972 del reg. Generale, venivano affidati i lavori alla ditta ROMANO Lucia Antonietta con sede in 93012 Gela (CL), in C.da Brucazzi snc; per un importo complessivo di €. 4.026,76 al netto dell'IVA e del ribasso d'asta offerto del 50,21%.

In data 30/11/2018 giusta comunicazione scritta la ditta ROMANO Lucia Antonietta ha accettato formalmente l'esecuzione dei lavori.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 06/12/2018 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

Proroghe

Non è stata necessaria alcuna proroga.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 3 (tre) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

In considerazione del tempo contrattuale assegnato, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 05/02/2019.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 31/12/2018 e quindi in tempo utile.

Conto Finale

Redatto in data 31/12/2018 in un unico SAL, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 4.023,71 dal quale verrà dedotto n°1 certificato di acconto, corrisposto per pari importo.

Credito all'Impresa

Secondo il su esposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :	
- lavori eseguiti al netto del ribasso	€. 4.023,71
- acconto corrisposto	€. 4.023,71
Restano	<u>€. 0,00</u>

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

La somma autorizzata
per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente a: €. 10.590,00
La somma complessivamente spesa risulta di:

- per lavori IVA Compresa	€.	4.908,93	
- per Fornitura a Fattura IVA Compresa	€.	690,89	
- Competenze Tecniche ancora da liquidare	€.	159,11	
- Economia di spesa a seguito aggiudicazione	€.	4.827,35	
Sommano	€.	10.586,36	€. 10.586,36
Economia finale			€. 3,64

Assicurazioni Sociali

L'Impresa risulta regolare giusto DURC emesso dall'INPS in data 11/12/2018 prot. 13436853.

L'impresa risulta in regola e registrata ai seguenti Enti:

- 1) INPS matricola 1804042137, della Provincia di Caltanissetta;
- 2) INAIL matricola 2478820, della Provincia di Caltanissetta;
- 3) Cassa Edile matricola 2069, della Provincia di Caltanissetta;

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti principalmente nella realizzazione di nuova segnaletica verticale ed orizzontale nei pressi del nuovo Ospedale "Giovanni Paolo II"; gli stessi si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla D.L.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Geom. Danilo PORTELLI nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto, esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti, eseguiti dalla ditta ROMANO Lucia Antonietta, sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 27/02/2019

L'Impresa
(ROMANO Lucia Antonietta)

Ditta **LUCIA ROMANO**
Sede: Zona Industriale S. Maria S. S.
C. de' Brucuzzi - 93022 CL. BA (CL)
Tel. 0933 991061 - Fax 0933 962391 - Cell. 333 4755448
Cod. Fisc.: RMN LNT 65542 260G
Partita IVA: 01 333 530 350

Il Direttore dei Lavori
(geom. Danilo PORTELLI)



**CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE**

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Salvatore CHESSARI)

