



## COMUNE DI RAGUSA SETTORE IV

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DISCESA SAN LEONARDO PER IL RIPRISTINO DI MURI CROLLATI E CONDOTTA FOGNARIA

**IMPRESA:** Gurrieri Salvatore

**IMPORTO LAVORI € 30.722,00**

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**Progetto principale:**

Il progetto principale è stato redatto dal Arch. Rosario Scillone e il Geom. Giovanni Selvaggio, approvato con Determina Dirigenziale n. 2265 del 11/12/2018 ed aggiudicata, per l'importo complessivo di **€ 30.722,00** , così distinto dal seguente quadro economico:

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	32.500,00
Costi di sicurezza euro	618,00
Sommano euro	<b>33.118,00</b>
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura euro	1.220,00
b2) Imprevisti euro	2'524,91
b3) IRAP art. 113 D.gls. 50/16 euro	188,77
b4) Spese tecniche incentivo art. 113 D.gls. 50/16 euro	4'878,82
b5) IVA 22% ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro	7.285,96
Sommano euro	<b>11'882,00</b>
<b>TOTALE euro</b>	<b>45'000,00</b>

**Aggiudicazione dei lavori:**

A seguito dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016, i lavori sono stati aggiudicati con Determina Dirigenziale n. 2265 del 11/12/2018 all'impresa Gurrieri Salvatore con sede a Ragusa in Via Carrubba, 37, avente P.IVA : 01035910882, con importo di aggiudicazione al netto del ribasso del 7,3723 %, di € 30.722,00 di cui € 618,00 per oneri di

sicurezza;

**Descrizione dei lavori:**

Lo scopo dell'intervento rientra in un'ottica di riqualificazione di strade urbane e la prevenzione rischi per la pubblica incolumità nel centro storico.

Il progetto prevede il ripristino di una serie di frane nei muri di confine tra la via comunale e delle proprietà private, causate in parte dall'otturazione di un fognolo di acque nere adiacente, i detriti conseguenti alle frane occupano parzialmente la sede della antica scalinata che porta al torrente San Leonardo, gli interventi che possono essere così sintetizzati:

- sgombero delle frane dalla sede stradale;
- realizzazione e ristrutturazione del sistema di smaltimento delle acque nere e meteoriche;
- ripristino dei muri franati e la manutenzione dei muri a secco esistenti nella zona.

**Atti suppletivi:**

Non Presenti

**Nuovi prezzi:**

Non Presenti

**Consegna dei lavori:**

I lavori sono stati consegnati in data 18/12/2018

**Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori:**

L'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 45 naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi entro il tempo utile giorno 05/02/2019;

**Proroghe concesse:**

Non Presenti;

**Sospensione e ripresa dei lavori:**

Non presenti

**Ultimazione dei lavori:**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 05/02/2019 e quindi in tempo utile contrattuale;

**Danni di forza maggiore:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

**Andamento dei lavori:**

I lavori si sono svolti nel rispetto dei patti contrattuali e delle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori;

**Ordini di servizio:**

Durante il corso dei lavori è stato emesso n.1 ordine di servizio del 21/01/2019, ;

**Variazioni apportate:**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state apportate variazioni al progetto originario;

**Certificati d'acconto:**

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati d'acconto;

### **Trattenute di Legge**

L'Impresa non ha fatto alcuna richiesta per lo svincolo delle ritenute di legge e pertanto non sono stati emessi i relativi certificati;

### **Stato Finale**

Lo stato finale è stato redatto dai Direttori dei Lavori il 08/02/2019 dal quale risulta un importo superiore a quello contrattuale in esecuzione dell'ordine di servizio n.1 del 21/01/2019, di € 1.897,84, importo prelevato dalle somme a disposizione "IMPREVISTI", che non hanno comportato un incremento del costo totale del progetto.

complessivo netto dei lavori € 32.619,00. Lo Stato Finale dei Lavori è stato sottoscritto dall'Impresa Gurrieri Salvatore con sede a Ragusa in Via Carrubba, 37, avente P.IVA : 01035910882, senza riserva alcuna e presenta la seguente composizione:

Importo netto dei lavori complessivamente eseguiti	€	32.619,84
Credito netto totale ancora da corrispondere all'Impresa	€	32.619,84
IVA sui lavori	€	7.196,18
TOTALE DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA	€	39.795,18

### **Riserve dell'Impresa:**

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità sino allo stato finale senza riserve;

### **Infortunati nel corso dei lavori:**

Durante il corso dei lavori non si sono registrati infortuni;

### **Assicurazione degli operai:**

L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa INAIL di Ragusa n° **11361618/79** sede Ragusa

INPS n° **6504807514** sede Ragusa

Cassa Edile n° **3092** sede Ragusa

### **Direzione dei lavori:**

I lavori sono stati diretti dal Arch. Rosario Scillone e Geom. Giovanni Selvaggio

Addì, 11.02.2019

*I DIRETTORI DEI LAVORI*

*Arch. Rosario Scillone      Geom. Giovanni Selvaggio*

*Visto: IL R.U.P.*

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Premesso quanto sopra riportato nella “**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**” e considerato che i lavori di “**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DISCESA SAN LEONARDO PER IL RIPRISTINO DI MURI CROLLATI E CONDOTTA FOGNARIA**” sono stati eseguiti secondo le previsioni contrattuali;

l'impresa esecutrice dei lavori Gurrieri Salvatore con sede a Ragusa in Via Carrubba, 37, avente P.IVA : 01035910882, ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni impartite all'atto esecutivo dai sottoscritti Direttori dei Lavori Arch. Rosario Scillone e Geom. Giovanni Selvaggio;

- i prezzi applicati alle singole categorie di lavori corrispondono a quelli contrattuali e a quelli successivamente concordati nelle forme di legge;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- l'importo dei lavori eseguiti è sostanzialmente contenuto entro il limite delle somme autorizzate;
- i lavori sono stati compiuti entro i termini contrattuali;
- l'Impresa ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;
- per l'esecuzione dei lavori sopra citati non sono stati prodotti danni di sorta alle proprietà private;
- l'impresa non ha ceduto i propri crediti;
- non sono state aperte cave di prestito;

in seguito ai riscontri contabili risulta confermato l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 7,3723 %, di € 32.619,84; e dello Stato Finale, così illustrato:

- **Importo netto dei lavori complessivamente eseguiti**      € 32.619,84

### **C E R T I F I C A**

che i “**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DISCESA SAN LEONARDO PER IL RIPRISTINO DI MURI CROLLATI E CONDOTTA FOGNARIA**”

eseguiti dall'Impresa Gurrieri Salvatore con sede a Ragusa in Via Carrubba, 37, sotto la Direzione dei Lavori Arch. Rosario Scillone e Geom. Giovanni Selvaggio sono regolarmente eseguiti come in effetti col presente atto si conferma la

### **REGOLARE ESECUZIONE**

e il credito netto dell'impresa in € 32.619,84 oltre IVA.

### **L'APPALTATORE**

*GURRIERI SALVATORE*

### **I DIRETTORI DEI LAVORI**

*Arch. Rosario Scillone    Geom. Giovanni Selvaggio*

**IL RUP**

*ARCH. MAURIZIO ARESTIA*