



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Pubblica illuminazione.

LAVORI: Lavori straordinari urgenti atti al mantenimento della sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico di Ragusa Ibla ed in parte del centro storico di Ragusa superiore.
CIG= ZA4230FA52

FINANZIAMENTO:

€ 50.000,00 Cap. 2504.9 Esercizio Finanziario 2018,

Missione 05 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - 3Livello 01 - 4Livello 09 - 5Livello 999

Importo complessivo del progetto pari a €. 50.000,00 di cui: €. 39.800,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 398,00 per oneri per la sicurezza, ed €. 10.200,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Marcello Licitra.

IMPRESA: Almo Elettrica Dibenedetto srl Corso Umberto n.227 Monterosso Almo (Rg)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dal Geom. Marcello Licitra approvato con Determinazione Dirigenziale in data 26 Marzo 2018 con numero di prot. generale n°519 per l'importo complessivo di €. 50.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza) :	€	39.800,00
B) <u>Somme a disposizione della stazione appaltante:</u>		
B1) i.v.a. al 22%	€	8.756,00
B2) fondo progettazione e innovazione	€	800,00
B3) Irap 8,50% su fondo progettazione	€	68,00
B4) Costo Smaltimento rifiuti	€	300,00
B5) Imprevisti	€	<u>276,00</u>
Sommano	€	10.200,00
	€	10.200,00
	<u>Totale</u>	<u>€ 50.000,00</u>

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema della procedura negoziata senza previa indicazione del bando in data 20/04/2018 (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa Almo Elettrica Dibenedetto srl con sede in Monterosso Almo (Rg), corso Umberto n. 227, giusta Determinazione Dirigenziale N.850 del 17 Maggio 2018.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data 22/05/2018 con il n° 7/V/2018 di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore V;

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 41,5536% e perciò in €. 23.427,05 (*diconsi Euro Ventitremilaquattrocentoventisette/05*) comprensivi di oneri per la sicurezza ,ma IVA al 22% esclusa.

Perizia di variante :

Nel corso dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante, che non altera la natura e la destinazione dei lavori, comporta una maggiore spesa, che comunque rientra nei limiti finanziari della perizia principale e le modifiche apportate sono state indispensabili poiché non sono più reperibili sul mercato le lampade a v.m. largamente in uso negli impianti di p.i. ed è stato necessario procedere all'adeguamento dei relativi corpi illuminanti, il tutto per il compimento e la migliore funzionalità dei lavori.

In dipendenza di quanto sopra, l'importo complessivo dei lavori viene elevato da € 39.800,00 ad € 45.663,61 e di conseguenza l'importo contrattuale netto viene così elevato da € 23.427,05 ad € 26.688,74 per un aumento di € 3.261,69 al netto del ribasso d'asta e dell' i.v.a. La perizia di variante è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 1626 del 19 Ottobre 2018 .

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom. Marcello Licitra tecnico dell'U.T.C. settore V giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n.519 del 26/03/2018.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Marcello Licitra , tecnico dell'U.T.C. settore V.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il 25 Maggio 2018 e iniziati nella stessa data come da relativo verbale di consegna dei lavori .

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno 24 Gennaio 2019 come da certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 240

Tempo Utile:

In base all'art. 24 del capitolato Speciale il tempo utile era di mesi otto, pari a giorni 240 consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione n°14572362 e presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con posizione n°6506006728;

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Conto Finale:

Lo STATO FINALE DEI LAVORI redatto in data 15/03/2019, firmato dall'impresa Almo Elettrica Dibenedetto srl senza riserve ammonta complessivamente a nette €26.681,99 (*diconsi Euro ventiseimilaseicentottantunovirgola99*)

Certificati di Pagamento:

1)In data 13/02/2019	€.	<u>26.500,00</u>
Sommano gli acconti pagati	€.	26.500,00

Credito dell'imprenditore :

Deduconsi gli acconti già corrisposti: € 26.500,00
Credito a saldo: € 181,99

Confronto tra le somme autorizzate e le somme spese :

Somma autorizzata		€ 50.000,00
Somma spesa		
Per lavori iva compresa	€ 32.552,03	
Spese tecniche +Irap (ancora da liquidare)	€ 863,66	
Fornitura materiali	€ 4.000,00	
Sommano le spese sostenute	€ 37.415,69	€ 37.415,69
Economie realizzate a seguito di aggiudicazione e di perizia di variante		€ 12.000,00
Economia finale di spesa		€ 584,31

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- Sostituzione di lampade, reattori, timer, rimozione pali caduti ,negli impianti comunali di pubblica illuminazione ;

Il sottoscritto *Geom. Marcello Licitra* direttore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 18.03.2019 si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti sono da ritenersi eseguiti a regola d' arte;

- Che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l' impresa ha dichiarato, agli effetti dell' art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi ;
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro 26.681,99 da cui detratto n.1 acconto corrisposto all'impresa per l'importo complessivo di Euro 26.500,00 resta un credito residuo di €. 181,99 (*diconsi Euro centottantuno/99*) IVA esclusa, che possono essere corrisposti alla ditta *Almo Elettrica Dibenedetto srl* Corso Umberto n.227 Monterosso Almo (Rg) a saldo di ogni suo avere, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori , e salvo l'approvazione del superiore atto .

Ragusa,18/03/2019

L'IMPRESA

(*Almo Elettrica Dibenedetto srl*)

DIBENEDETTO s.r.l.

C. S. Umberto n. 227/229

97010 MONTEROSSO ALMO

P. IVA: 01374820882

Si Approva.



LA DIREZIONE LAVORI

(*Geom. Marcello Licitra*)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(*Geom. Marcello Licitra*)