



## REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** stradali.

**LAVORI:** Interventi atti al mantenimento della sicurezza di Vie e Piazze.

**FINANZIAMENTO:** Fondi Comunali Cap. 2260.15 Impegno 1994/2017 FPV Esercizio Finanziario 2019.

Importo complessivo del progetto pari a €. 517.623,85 di cui: €. 375.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 11.250,00 per oneri per la sicurezza e per €. 142.623,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Responsabile Unico del Procedimento:** Geom. Marcello LICITRA.

**CIG = 74491522B2 - CUP = F27H17001420004**

**IMPRESA:** APRILE Salvatore & C. snc con sede in 97100 Ragusa (RG), Via Ortigia, 1 in avvalimento con l'Impresa BPA Energia srl con sede in 07100 Sassari (SS), Via Fratelli Rosselli, 21.

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### Progetto

La perizia è stata redatta in data 04/11/2017, ed è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 2014 21/11/2017. La stessa prevedeva una spesa complessiva di €. 517.623,85 di cui €. 375.000,00 per lavori a base d'asta.

#### Contratto

In data 15/11/2018 è stato stipulato fra l'Amministrazione e l'impresa aggiudicataria dei lavori il Contratto d'Appalto registrato all'elenco di raccolta al n. 30427/XII e registrato all'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 16/11/2018 al n. 3422 serie 1T.

Dagli atti risulta che all'impresa APRILE Salvatore & C. snc con sede in 97100 Ragusa (RG), Via Ortigia, 1 in avvalimento con l'Impresa BPA Energia srl con sede in 07100 Sassari (SS), Via Fratelli Rosselli, 21., è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 247.967,58 al netto del ribasso d'asta offerto del 34,9230.%.

#### Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Che con Determinazione Dirigenziale n° 1653 del 22/10/2018 è stato conferito all'Ing. Maurizio Orazio CILIA l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Dagli atti detto incarico è stato regolarizzato con Scrittura Privata registrata al protocollo generale dell'ente al n. 120871/V/2018 in data 29/10/2018 per un onorario complessivo di €. 4.170,07.

#### Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di n. 1 perizia di variante e assestamento redatta dalla D.L. in data 24/05/2019 ed approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1229 del 14/06/2019.

#### Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Si è provveduto alla redazione di un verbale nuovi prezzi per inserire n. 07 nuovi prezzi ed è stato redatto n. 1 atto di sottomissione in data 18/06/2019 registrato al registro generale del settore IV al n. 01/IV/2019.

#### Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 26/11/2018 così come da verbale ed iniziati in pari data.

#### Sospensione dei Lavori - Proroghe

Durante il corso dei lavori non è stato necessario procedere né a sospensione dei lavori, né proroghe degli stessi.

#### Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in gg. 365 (giorni trecentosessantacinque) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

#### Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 26/11/2018, i lavori avrebbero dovuto compiersi, entro il 25/11/2019.

#### Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 26/08/2019 e quindi entro i termini contrattuali.

#### Conto Finale

Redatto in data 28/06/2019, comporta complessivamente un importo netto dei lavori e forniture di €. 267.782,62 dal quale verranno dedotti n° 4 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 266.400,00.

#### Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

#### Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€.	517.623,85	
Somma spesa				
- per lavori IVA compresa	€.	326.694,80		
- per forniture o consulenze IVA compresa	€.	21.402,36		
- per oneri discarica	€.	39.917,12		
Contributo ANAC	€.	225,00		
Incarico di Coordinatore Sicurezza	€.	3.423,86		
Convenzione ENTE SFERA	€.	900,00		
- per spese tecniche + IRAP (ancora da Liquidare)	€.	7.911,95		
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€.	400.475,09	€.	400.475,09
Economia realizzata a seguito della Determinazione Dirigenziale n.1229/2019			€.	84.797,75
ECONOMIA FINALE DI SPESA			€.	32.351,01

#### Assicurazioni Sociali

Dagli atti in possesso di quest'ufficio gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **I.T.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°3689107/07**, presso **l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°6504065510**, e presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°3283**.

#### Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.



### Credito all'Impresa

Secondo il su esposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori	€. 267.782,62
- acconti corrisposti	€. 266.400,00
- <b>Restano</b>	<b>€. 1.382,62</b>

### Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella risistemazione mediante realizzazione di nuovo manto stradale e sottofondo stradale del Viale dei PLATANI, e sistemazione di parte di arterie stradali principali quali il Viale Leonardo da VINCI, Via Ettore FIERAMOSCA e Viale delle AMERICHE;

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Danilo PORTELLI* nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.
- In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

### C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa APRILE Salvatore & C. snc con sede in 97100 Ragusa (RG), Via Ortigia, 1 in avvalimento con l'Impresa BPA Energia srl con sede in 07100 Sassari (SS), Via Fratelli Rosselli, 21. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessive €. 267.782,62 da cui detratti n° 4 certificati d'acconto per complessive €. 266.400,00, resta il residuo di €. 1.382,62 oltre IVA (22%) di €. 304,18 per un totale complessivo di €. 1.686,80, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa APRILE Salvatore & C. snc con sede in 97100 Ragusa (RG), Via Ortigia, 1 in avvalimento con l'Impresa BPA Energia srl con sede in 07100 Sassari (SS), Via Fratelli Rosselli, 21. come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì la polizza assicurativa fidejussoria n. 113428129 stipulata con la Compagnia Assicurativa ALLIANZ Assicurazioni, agenzia di Ragusa, in data 29/05/2018.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 06/09/2019

L'Impresa Esecutrice  
(APRILE Salvatore & C. snc)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(geom. Danilo PORTELLI)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA  
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Marcello LICITRA)