



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 304 del 11/09/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONALE PER GLI INTERVENTI ATTI AL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DI VIE E PIAZZE. CUP = F27H17001420004 - CIG = 74491522B2

IMPRESA: APRILE SALVATORE & C. SNC CON SEDE IN 97100 RAGUSA (RG), VIA ORTIGIA 1 IN AVVALIMENTO CON L'IMPRESA BPA ENERGIA CON SEDE IN 07100 SASSARI (SS), VIA FRATELLI ROSSELI 21

Il Redattore: Salvatore Chessari

Premesso che:

- con la Determinazione Dirigenziale n.2014 del 04/11/2017 è stato approvato il progetto, redatto dall'Ufficio in data 04/11/2017 relativo agli "Interventi atti al mantenimento della sicurezza di Vie e Piazze" per un importo complessivo di €. 517.623,85 di cui €. 375.000,00 per lavori comprensivi di €. 11.250,00 per oneri di sicurezza e €. 142.623,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con le Determinazioni Dirigenziali n. 924 del 28/05/2018 e n. 1355 del 28/08/2019 i lavori sono stati affidati all'impresa APRILE Salvatore & C. snc con sede in 97100 Ragusa (RG), Via Ortigia, 1 in avvalimento con l'Impresa BPA Energia srl con sede in 07100 Sassari (SS), Via Fratelli Rosselli, 21; che ha offerto un ribasso del 34,9230% per cui l'importo dell'affidamento è risultato di €. 247.967,58 oltre IVA nella misura di legge.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 1653 del 22/10/2018 è stato conferito all'Ing. Maurizio Orazio CILIA l'incarico di Responsabile per la Sicurezza in fase di esecuzione dei succitati lavori;

- In data 15/11/2018, è stato stipulato fra l'Amministrazione Comunale e l'Impresa Aggiudicataria dei lavori il relativo Contratto di Appalto n. 30427/XII, lo stesso fu registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 16/11/2018 al n. 3422 serie 1T;

In data 26/11/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori con data di ultimazione per giorno 25/11/2019.

- Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di n. 1 perizia di variante e assestamento redatta dalla D.L. in data 24/05/2019 ed approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1229 del 14/06/2019.

- che i lavori sono stati ultimati in data 28/06/2019, e furono conclusi in tempo utile;

- che in data 28/06/2019 è stato redatto lo Stato Finale che è stato firmato, senza riserve, dall'Impresa esecutrice dei lavori per l'importo netto di €. 267.782,62 IVA esclusa come da contratto e da Atto di sottomissione aggiuntivo;

Considerato che:

- dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni contrattuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato on line dall'INPS prot. 7161002 in data 23/06/2017 e valido fino al 21/10/2017.
- sono stati emessi n. 4 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di €. 267.782,62 (IVA esclusa), a cui sono stati corrisposti n.4 liquidazioni per un importo complessivo di €. 266.400,00 (IVA esclusa) per cui risulta un saldo all'impresa di €. 1.382,62.
- il Quadro Economico finale dei lavori è risultato il seguente:

Somma Autorizzata		€. 517.623,85
Somma Spesa		
Per lavori IVA Compresa	€. 326.694,80	
Per forniture e Consulenza IVA inclusa	€. 21.402,36	
Per Oneri di Discarica	€. 39.917,12	
Spese Tecniche + IRAP	€. 7.911,95	
Contributo ANAC	€. 225,00	
Incarico Coordinatore per la Sicurezza	€. 3.423,86	
Convenzione ENTE SFERA	€. 900,00	
Sommano le spese sostenute	€. 400.475,09	€. 400.475,09
Economie realizzate a seguito dell'aggiudicazione ed a seguito della Determinazione Dirigenziale n.1229/2019		€. 84.797,75
Economia Finale di Spesa		€. 32.351,01

- che tale economia spesa è relativa al Capitolo di Bilancio 2019 n.2260 imp. 1994/2017 FPV;

Considerato che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03.04.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021;
- che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato inoltre il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di C.C. n.19 del 24 Marzo 2017;

Ritenuto di:

- approvare gli Atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;
- svincolare la Polizza Fidejussoria rilasciata dalla Società "ALLIANZ Assicurazioni SPA" n. 113428129 emessa in data 29/05/2018, a garanzia dei lavori come da contratto n. 30427/XII del 15/11/2018;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:

- Prendere atto degli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di "Interventi atti al mantenimento della sicurezza di Vie e Piazze". Importo complessivo €. 517.623,85, con il seguente quadro economico di spesa definitivo.

Somma Autorizzata		€. 517.623,85
Somma Spesa		
Per lavori IVA Compresa	€. 326.694,80	
Per forniture e Consulenza IVA inclusa	€. 21.402,36	
Per Oneri di Discarica	€. 39.917,12	
Spese Tecniche + IRAP	€. 7.911,95	
Contributo ANAC	€. 225,00	

Incarico Coordinatore per la Sicurezza	€.	3.423,86		
Convenzione ENTE SFERA	€.	900,00		
Sommano le spese sostenute	€.	400.475,09	€.	400.475,09
Economie realizzate a seguito dell’aggiudicazione ed a seguito della Determinazione Dirigenziale n.1229/2019			€.	84.797,75
Economia Finale di Spesa			€.	32.351,01

- Corrispondere all'Impresa APRILE Salvatore & C. snc con sede in 97100 Ragusa (RG), Via Ortigia, 1 in avvalimento con l'Impresa BPA Energia srl con sede in 07100 Sassari (SS), Via Fratelli Rosselli, 21; a saldo dei lavori, la somma complessiva di €. 1.686,80 di cui €. 304,18 per IVA al 22%;

- Prelevare la spesa complessiva di €. 1.686,80 di cui €. 304,18 per IVA al 22%, con imputazione della spesa, al Cap. 2260.15 Impegno 1994/2017 FPV Esercizio Finanziario 2019, Missione 10 – Programma 05 Titolo 2 – Macroaggregato 02 – 3Livello 01 – 4Livello 09 – 5Livello 012;

- Dare atto che il procedimento di cui alle Determinazioni Dirigenziali n.924 del 28/05/2018 e n. 1355 del 28/08/2018 nella quale è stato assunto l'impegno n. 1994/2017 FPV al Capitolo 2260.15 Bilancio 2019 si è concluso con un economia finale di €. 32.351,01.

- Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza rilasciata dalla Società "ALLIANZ Assicurazioni SPA" n. 113428129 emessa in data 29/05/2018, a garanzia dei lavori come da contratto n. 30427/XII del 15/11/2018;

- Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

- Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000;

Ragusa, 11/09/2019

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale