



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 414 del 24/10/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA, DISMISSIONE AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA DEL CAMPO DI SALTO OSTACOLI - MANEGGIO COMUNALE" - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 400.000,00 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO

Il Redattore: Beniamino Calabrò

Premesso che:

- **Con** Deliberazione del C.C.n. 38 dello 03/04/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- **Con** Deliberazione della G.M. n. 344 del 21/05/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;
- Con determinazione dirigenziale n. 1508 del 22/08/2011 l'ing. Michele Scarpulla è stato nominato responsabile unico del procedimento dell'intervento denominato **"LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA, DISMISSIONE AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA DEL CAMPO DI SALTO OSTACOLI - MANEGGIO COMUNALE" - IMPORTO COMPLESSIVO €. 400,000,00;**
- Con determinazione dirigenziale n. 1184 del 11/09/2013 è stato conferito l'incarico della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori all'ing. Giuseppe Corallo al geom. Giovanni Guardiano ed al geom. Giorgio Iacono;
- Con determinazione dirigenziale n° 1185 del 11/09/2013 è stato conferito, all'ing. Michele Scarpulla, l'incarico per la verifica del progetto esecutivo, ai sensi degli artt. 93, comma 6, e 112, comma 5, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – *(Nuovo Codice degli Appalti)*, secondo le modalità indicate dagli artt. 45, 46, 47, 48 e 49 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 5 OTTOBRE 2010 N. 207, *Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 18/01/2017, il progetto è stato inserito nell'*Elenco degli interventi finanziati a valere su risorse FSC 2014-2020 "Patto per la Sicilia;*
- in data 17/03/2017 i progettisti incaricati hanno trasmesso il progetto aggiornato al nuovo codice degli appalti, D.Lgs. 50/2016;

- con determinazione dirigenziale n. 746 del 09/05/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, adeguato al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede una spesa complessiva di € 400.000,00 così distinta :

QUADRO ECONOMICO

1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		€ 314.500,00
2	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 24.702,80
3	A2 - Oneri da interferenza		€ -
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 289.797,20
	COSTO MANODOPERA	€ 99.635,60	
	B)SOMME A DISPOSIZIONE		
4	B1 Iva 22% su € 314.500,00	€ 69.190,00	
5	B2 incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 6.290,00	
6	B3 - Imprevisti ed arrotondamenti< 10%	€ 5.270,00	
7	B4 Assicurazione progettisti	€ 1.500,00	
8	B5- Oneri Conferimento in Discarica	€ 3.000,00	
9	B6 -Versamento autorità vigilanza (MAV)	€ 250,00	
		€ 85.500,00	€ 85.500,00
	TOTALE PROGETTO		€ 400.000,00

- **Finanziamento:** con D.D.G. n. 3029 del 24/11/2017, dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo l'intervento di che trattasi è stato ammesso a finanziamento, e con determinazione dirigenziale 1582 del 11/10/2018, la somma di € 400.000,00 è stata accertata in entrata alle casse comunali al cap. 438, cod. bil. 4.03.10.01.001 e prenotata al cap. 2704.10, cod. bil. 06.01.2.02.01.09.016, esercizio finanziario 2018;
- in data 23/10/2018 è stata approvata la DETERMINAZIONE, n° 1659, A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA ;
- con determina dirigenziale n. 591 del 28/03/2019 l'A.T.I. Ediltecnica Costruzioni s.r.l. - Ecorecuperi s.r.l. con sede in San Cataldo (Cl),via Gabara n. 85/B, è stata dichiarata aggiudicataria della procedura di gara dei lavori suddetti per il prezzo di euro 206.220,24 oltre I.V.A., al netto del ribasso offerto del 37,3637% sul prezzo a base di gara di euro 314.500,00, di cui euro 24.702,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione drigenziale n. 1074 del 28/05/2019 è stato approvato il seguente quadro economico a seguito di ribasso d'asta:

1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		€ 314.500,00
2	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 24.702,80
3	A2 - Oneri da interferenza		€ -
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 289.797,20

	RIBASSO D'ASTA (37,3637%)		-€ 108.278,44
	IMPORTO LAVORI RIBASSATI		€ 181.518,76
	IMPORTO CONTRATTUALE		€ 206.221,56
	B)SOMME A DISPOSIZIONE		
4	B1 Iva 22% su € 206.221,56	€ 45.368,74	
5	B2 incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 6.290,00	
6	B3 - Imprevisti ed arrotondamenti< 10%	€ 5.270,00	
7	B4 Assicurazione progettisti	€ 1.500,00	
8	B5- Oneri Conferimento in Discarica	€ 3.000,00	
9	B6 -Versamento aurotità vigilanza (MAV)	€ 250,00	
		€ 61.678,74	€ 61.678,74
	TOTALE	€ 267.900,31	
	ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA (€400.000,00-€ 267.900,31)	€ 132.099,69	

- in data 21/05/2019 è stato stipulato il contratto d' appalto n. 30448 di rep. ;
- I lavori sono stati consegnati in data 12/06/2019;
- durante l'esecuzione dei lavori, con nota n°89489 del 24.07.2019 inviata dalla Società Ippica Ragusana, è stato proposto al Comune di invertire le coperture dei capannoni, quello adibito a scuderie ((luogo dove i cavalli trascorrono il maggior tempo) con pannelli tipo sandwich coibentati (in modo da interpretare al meglio il regolamento del benessere del cavallo), e provvedere alla copertura del maneggio con pannelli ricurvi normali; richiesta valutata e condivisa. Inoltre sono state accertate delle nuove problematiche che hanno indotto all'eleborazione di una perizia di variante, con una piccola diminuzione di spesa, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016, per l'importo complessivo di €. 400.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		€ 314.357,09
	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2,00%	€ 24.702,80	
	A2- importo lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 24.702,80	-€ 24.702,80
	A3- importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 289.654,29
	A detrarre ribasso d'asta del 37,3637%		-€ 108.225,56
	Restano		€ 181.428,73
	Importo lavori non soggetti a ribasso		€ 24.702,80
	Importo complessivo lavori al netto		€ 206.131,53
2	B)SOMME A DISPOSIZIONE		
	B1 Iva 22% su €. 206.131,53	€ 45.348,94	
	B2 incentivo art. 93 comma 7 bisdecreto 163/06	€ 6.290,00	
	B3 - Autorità di vigilanza	€ 225,00	

B4-Economia da ribasso iva compresa	€ 132.099,69	
B5 – Oneri conferimento in discarica	€ 300,00	
B5-Altre economie	€ 9.604,84	
Totale somme a disposizione	€ 193.868,47	€ 193.868,47
TOTALE PROGETTO		€ 400.000,00

- La suddetta perizia di assestamento contabile è stata approvata dal Rup non ha comportato aumento di spesa rispetto al finanziamento originario di cui alla Determina Dirigenziale di approvazione progetto. La suddetta perizia è stata approvata con Determina Dirigenziale n° 1672 del 02/08/2019;
- Non essendo stato variato l'importo contrattuale non è stato necessario provvedere alla stesura di atto di sottomissione;
- I lavori sono stati ultimati in data 30/08/2019, e quindi in tempo utile;
- In data 23/09/2019 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 206.131,53;
- In data 04/10/2019 è stato sottoscritto il certificato di regolare esecuzione;

Considerato che:

- ☐ Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità;
- ☐ L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Durc con scadenza validità 09/11/2019;
- ☐ E' stata corrisposta l'anticipazione e sono stati emessi n° 2 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di € 206.131,53 mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 205.100,90 per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari ad €. 1.030,66, oltre I.V.A. al 22%;

Ritenuto di:

- ☐ Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- ☐ Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n. CLV1900129, rilasciata in data 04/04/2019 dalla Compagnia di Assicurazione Confidilevante;
- ☐ Liquidare e pagare all'A.T.I. Ediltecnica Costruzioni s.r.l. - Ecorecuperi s.r.l. con sede in San Cataldo (Cl), via Gabara n. 85/B, la somma di € 1.030,66 + iva al 22% per complessivi €. 1.257,41;
- ☐ Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

Visti gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico finale;

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. **Approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei **"LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA, DISMISSIONE AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA DEL CAMPO DI SALTO OSTACOLI**

– **MANEGGIO COMUNALE** – **IMPORTO COMPLESSIVO € 400.000,00**, con il seguente quadro economico definitivo:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO				
			pagati	da pagare
Importo complessivo lavori al netto		€ 206.131,53	€ 148.191,96	€ 57.939,57
B)SOMME A DISPOSIZIONE				
B1 Iva 22% su €. 206.131,53	€ 45.348,94		€ 32.602,23	€ 12.746,71
B2 incentivo art. 113 D.lgs 50/16	€ 4.290,70			€ 4.290,70
B3 - Autorità di vigilanza	€ 225,00			€ 225,00
Totale somme a disposizione	€ 49.864,64	€ 49.864,64	€ 180.794,19	€ 75.201,98
TOTALE SPESA		€ 255.996,17		
ECONOMIA REALIZZATA		€ 144.003,83		
TOTALE PROGETTO		€ 400.000,00		

2. **Svincolare** la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n. CLV1900129, rilasciata in data 04/04/2019 dalla Compagnia di Assicurazione Confidilevante;
3. **Liquidare** e pagare all'A.T.I. Ediltecnica Costruzioni s.r.l. - Ecorecuperi s.r.l. con sede in San Cataldo (CI), via Gabara n. 85/B, la somma di € 1.030,66 + iva al 22% per complessivi € 1.257,41, con i fondi di cui al cap. 2704.10 imp. 1739/18 cod. bilancio 06.01-2.02.01.09.016;
4. **Dare atto** che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
5. **Dare atto** che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs n.267/2000;
6. **Dare atto** che si è avuta un'economia di € 144.003,83.

Allegati: Stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione e DURC

Ragusa, 24/10/2019

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale