



REGIONE SICILIANA

# COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Viabilità, manutenzione stradale.

LAVORI: Lavori straordinari di rifacimento della pavimentazione stradale e dell'arredo urbano a Ragusa e Marina di Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali Cap. 2260.25 Impegno 993/2019, Esercizio Finanziario 2019 Determinazione Dirigenziale Impegno somme n. 1351/2019 e 1886/2019.

Importo complessivo della perizia pari a €. 100.000,00 di cui: €. 65.000,00 a base d'asta e €. 35.000,00 a disposizione della Stazione Appaltante.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Danilo PORTELLI.

CUP = F27H19001880004.

CIG = 792875144F.

IMPRESA: PRO.A.CO. S.r.l. con sede in 97013 Comiso (RG) C.da Canicara 101/a.

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Art. 12 comma 1 lettera e del Decreto 7 Marzo 2018 n. 49

e

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 102 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

### Progetto

La perizia è stata redatta in data 25/05/2019, ai sensi dell'art.163 comma 1 del D.Lgs n.50/2016, ed è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 1095 del 30/05/2019.

### Aggiudicazione lavori ed accettazione

Dagli atti risulta che all'impresa PRO.A.CO. S.r.l., a seguito della sua offerta si è aggiudicata l'esecuzione dei lavori per l'importo complessivo di €. 48.921,17 al netto del ribasso d'asta offerto del 25,5017%; oltre IVA giusta Determinazione Dirigenziale n.1351 del 27/06/2019. Che in data 02/07/2019 l'impresa ha stipulato con la S.A. una Scrittura Privata registrata al n. 80220/IV di protocollo, con la quale ha accettato in toto l'esecuzione dei lavori.

### Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di una perizia di variante. Tale perizia è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1886 del 17/09/2019. Tale perizia ha comportato una maggiore spesa di €. 3.011,15 al netto di IVA;

### Consegna dei Lavori – Art. 5 Decreto 7 marzo 2018, n. 49

I lavori vennero consegnati in data 18/07/2019 così come da verbale ed iniziati in pari data.

### Sospensione dei Lavori

Durante il corso dei lavori non sono state necessarie sospensioni degli stessi.

### Proroghe

Non si è reso necessario procedere a concessione di nessuna proroga.

### Tempo utile per l'esecuzione dei lavori



I lavori dovevano compiersi in gg. 365 (giorni trecentosessantacinque) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

#### Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 18/07/2019, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 17/07/2020.

#### Ultimazione dei lavori - Art. 12 Decreto 7 marzo 2018, n. 49

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 30/09/2019 e quindi entro i termini contrattuali.

#### Conto Finale - Art. 12 comma 1 lettera "e" Decreto 7 marzo 2018, n. 49

Redatto in data 03/10/2019, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 51.932,65 IVA al 22% esclusa. La D.L. ha emesso all'impresa n. 2 Certificati di Pagamento per l'importo complessivo IVA esclusa di €. 51.672,34;

#### Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

#### Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 100.000,00
Somma spesa		
- per lavori IVA compresa al 22%	€. 63.357,83	
- forniture a mezzo fattura IVA compresa	€. 13.106,14	
- Conferimento in discarica IVA compresa	€. 1.865,65	
-Incentivo Competenze Tecniche ancora da saldare	€. 1.389,26	
- Contributo ANAC (ancora da Pagare)	€. 30,00	
- Contributo ENTE SFERA	€. 975,00	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 80.723,88	- €. 80.723,88
Economia di spesa a seguito Aggiudicazione che di Perizia di Variante		- €. 17.098,64
Economia di Spesa Finale		€. 2.177,48

#### Assicurazioni Sociali

Dagli atti in possesso di quest'ufficio gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'**I.N.A.I.L. di Ragusa** con matricola **n°19043181** presso l'**Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con matricola **n°6506566077**, e presso la **C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°6716**. Durc On line prot. 17574104/INAIL emesso in data 26/07/2019 e valido fino alla data del 23/11/2019;

#### Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

#### Credito all'Impresa

Secondo il su esposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori	€. 51.932,65
- acconto corrisposto (a detrarre)	€. - 51.672,34
<b>- Restano</b>	<b>€. 260,31</b>

#### Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

Gli interventi, effettuati nelle sedi stradali Comunali di Ragusa e Marina di Ragusa sono consistiti essenzialmente nel rifacimento di parte del manto stradale di Via Achille Grandi, la realizzazione di una ringhiera parapetto nel lungomare Bisani e parecchi interventi di sistemazione di marciapiedi e messa in sicurezza di tratti stradali mediante il ricolmo di buche.



Carmelo Spata  
amministratore Unico  
Com. Spata Carmelo

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Salvatore Chessari* nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla cognizione dei lavori eseguiti.
- In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti" e s.m.i. il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, si ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del Decreto N° 49 del 7 Marzo 2018 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

#### C E R T I F I C A

che i **"Lavori straordinari di rifacimento della pavimentazione stradale e dell'arredo urbano a Ragusa e Marina di Ragusa"**, eseguiti dall'impresa PRO.A.CO. S.r.l. con sede in 97013 Comiso (RG) C.da Canicarao 101/a; sono conformi alle previsioni e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessivi (IVA Compresa) €. 63.357,83 a cui detratti i n. 2 acconti già corrisposti per complessivi (IVA Compresa) €. 63.040,26, resta il residuo di €. 317,58 (IVA Compresa), che, salvo l'approvazione del presente certificato, può sollevare all'impresa PRO.A.CO. S.r.l. ogni onere per i lavori e le prestazioni fatte.

Svincola altresì la Polizza Assicurativa rilasciata dalla Società HDI Assicurazioni spa n. 0939416361 del 28/06/2019 emessa dall'Agenzia di Modica 0939 a garanzia dei lavori da effettuare e per le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 04/11/2019

**L'Impresa**  
(PRO.A.CO. s.r.l.)  
  
Il Responsabile Unico  
Geom. Dario Portelli

**LA DIREZIONE DEI LAVORI**  
(geom. Salvatore Chessari)  
  
CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA  
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
(geom. Dario Portelli)  
