



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 522 del 21/11/2019

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I "LAVORI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DELL'ARREDO URBANO A RAGUSA E MARINA DI RAGUSA"**

**IMPRESA PRO.A.CO. S.R.L. CON SEDE IN 97013 COMISO (RG)**

Il Redattore: Salvatore Chessari

**Premesso che:**

- con la Determinazione Dirigenziale n.1095 del 30/05/2019 è stato approvato il progetto, redatto dall'Ufficio in data 29/05/2019 relativo ai "Lavori straordinari di rifacimento della pavimentazione stradale e dell'arredo urbano a Ragusa e Marina di Ragusa" per un importo complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 65.000,00 per lavori comprensivi di €. 1.950,00 per oneri di sicurezza e €. 35.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1351 del 27/06/2019 i lavori sono stati affidati all'impresa PRO.A.CO. s.r.l. con sede in 97013 Comiso (RG), C.da Canicara 101/a; che ha offerto un ribasso del 25,5017% per cui l'importo dell'affidamento è risultato di €. 48.921,17 oltre IVA nella misura di legge.

- In data 02/07/2019, è stato stipulato fra l'Amministrazione Comunale e l'Impresa Aggiudicataria dei lavori il relativo Contratto di Appalto in forma di Scrittura Privata n. 80220/IV;

In data 18/07/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori con data di ultimazione per giorno 17/07/2020.

- Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di n. 1 perizia di variante e assestamento redatta dalla D.L. in data 05/09/2019 ed approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1886 del 17/09/2019.

- che i lavori sono stati ultimati in data 30/09/2019, e furono conclusi in tempo utile;
- che in data 03/10/2019 è stato redatto lo Stato Finale che è stato firmato, senza riserve, dall'Impresa esecutrice dei lavori per l'importo netto di €. 51.932,65 IVA esclusa come da contratto e da Atto di sottomissione aggiuntivo;

**Considerato che:**

- dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni contrattuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato on line dall'INAIL prot. 17574104 in data 26/07/2019 e valido fino al 23/11/2019.

- sono stati emessi n. 2 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di €. 51.932,65 (IVA esclusa), a cui sono stati corrisposti n.2 liquidazioni per un importo complessivo di €. 51.672,34 (IVA esclusa) per cui risulta un saldo all'impresa di €. 260,31 (IVA esclusa).

- il Quadro Economico finale dei lavori è risultato il seguente:

Somma Autorizzata		€. 100.000,00
-------------------	--	---------------

Somma Spesa		
Per lavori IVA Compresa	€. 63.357,83	
Per forniture IVA inclusa	€. 13.106,14	
Per Oneri di Discarica	€. 1.865,65	
Spese Tecniche (ancora da liquidare)	€. 1.389,26	
Contributo ANAC	€. 30,00	
Convenzione ENTE SFERA	€. 975,00	
Sommano le spese sostenute	<b>€. 80.723,88</b>	<b>€. 80.723,88</b>
Economie realizzate a seguito sia dell'aggiudicazione che dell'approvazione della Perizia di variante		€. 17.098,64
<b>Economia Finale di Spesa</b>		<b>€. 2.177,48</b>

- che tale economia spesa è relativa al Capitolo di Bilancio 2019 n.2260.25 imp. 993/2019;

**Considerato che:**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03.04.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021;

- che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Considerato inoltre** il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di C.C. n.19 del 24 Marzo 2017;

**Ritenuto di:**

- approvare gli Atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;
- svincolare la Polizza Fidejussoria rilasciata dalla Società "HDI Assicurazioni spa" n. 0939416361 emessa in data 28/06/2019, a garanzia dei lavori come da Contratto/Scrittura Privata n. 80220/IV del 02/07/2019;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art.53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

**Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:

- Prendere atto degli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di "Lavori straordinari di rifacimento della pavimentazione stradale e dell'arredo urbano a Ragusa e Marina di Ragusa". Importo complessivo €. 100.000,00, con il seguente quadro economico di spesa definitivo.

Somma Autorizzata		€. 100.000,00
Somma Spesa		
Per lavori IVA Compresa	€. 63.357,83	
Per forniture IVA inclusa	€. 13.106,14	
Per Oneri di Discarica	€. 1.865,65	
Spese Tecniche (ancora da liquidare)	€. 1.389,26	
Contributo ANAC	€. 30,00	
Convenzione ENTE SFERA	€. 975,00	
Sommano le spese sostenute	<b>€. 80.723,88</b>	<b>€. 80.723,88</b>
Economie realizzate a seguito sia dell'aggiudicazione che dell'approvazione della Perizia di variante		€. 17.098,64
<b>Economia Finale di Spesa</b>		<b>€. 2.177,48</b>

- Dare atto di corrispondere, con successivo Atto di Liquidazione, all'Impresa PRO.A.CO. s.r.l. con sede in 97013 Comiso (RG), C.da Canicarao 101/a; a saldo dei lavori, la somma complessiva di €. 317,58 di cui €. 57,27 per IVA al 22%;
- Prelevare la spesa complessiva di €. 317,58 di cui €. 57,27 per IVA al 22%, con imputazione della spesa, al Cap. 2260.25 - Impegno 993/2019 sub.01 - Esercizio Finanziario 2019, Missione 10 – Programma 05 Titolo 2 – Macroaggregato 02 – 3Livello 01 – 4Livello 09 – 5Livello 012;
- Dare atto che il procedimento di cui alle Determinazioni Dirigenziali n.1351/2019 e n. 1886/2019 nella quale è stato assunto l'impegno n. 993/2019 al Capitolo 2260.25 Bilancio 2019 si è concluso con un economia finale di €. 2.177,48.
- Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza rilasciata dalla Società “HDI Assicurazioni spa” n. 0939416361 emessa in data 28/06/2019, a garanzia dei lavori come da Contratto/Scrittura Privata n. 80220/IV del 02/07/2019;
- Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;
- Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000;

---

Ragusa, 21/11/2019

Dirigente

SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*