



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Viabilità, manutenzione stradale.

LAVORI: Manutenzione ordinaria, fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale nel territorio comunale di Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali Cap. 1940.0 Impegno 1622/2018 Esercizio Finanziario 2020 Determinazione Dirigenziale Impegno somme n. 880 del 08/05/2019.

Importo complessivo del progetto pari a €. 58.784,33 di cui: €. 39.700,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 1.191,00 per oneri per la sicurezza e per €. 19.084,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore Chessari.

CIG = Z5925AEBB0.

DITTA: COSIR s.r.l. con sede in 97100 Ragusa (RG), Zona Industriale snc.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

La perizia è stata redatta in data 20/12/2018, ed è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 2404 del 27/12/2018. La stessa prevedeva una spesa complessiva di €. 58.784,33 di cui €. 39.700,00 per lavori a base d'asta.

Aggiudicazione lavori ed accettazione

Dagli atti risulta che alla ditta COSIR s.r.l., è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 21.003,88 al netto del ribasso d'asta offerto del 51,45.%; giusta Determinazione Dirigenziale n.880 del 08/05/2019.

In data 22/05/2019 la ditta COSIR s.r.l. ha sottoscritto la Scrittura Privata relativa all'affidamento dei lavori, registrata al protocollo dell'ente in pari data al n. 62213 di rep..

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di nessuna perizia di variante.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 29/05/2019 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Durante il corso dei lavori non sono state necessarie sospensioni degli stessi.

Proroghe

Non si è reso necessario procedere a concessione di nessuna proroga.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in gg. 30 (giorni trenta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 29/05/2019, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 28/06/2019.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 28/06/2019 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 10/07/2019 ,comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 19.405,57 dal quale è stato emesso un certificato di acconto all'impresa per l'importo netto di €. 19.300,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 58.784,33
Somma spesa		
- per lavori IVA compresa	€. 23.674,80	
- per fornitura materiale con pagamento a fattura IVA compresa	€. 3.440,40	
- per spese tecniche + IRAP (ancora da liquidare)	€. 794,00	
Somme per l'acquisizione del servizio di Volontariato Comunale di cui alla D.G. n. 17/2004 giusta Determinazione Dirigenziale n. 68 del 22/01/2019	€. 6.000,00	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 33.909,20	€. 33.909,20
Economia iniziale a seguito di ribasso d'asta		€. 22.805,39
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 2.069,74

Assicurazioni Sociali

Dagli atti in possesso di quest'ufficio gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **I'I.N.A.I.L. di Ragusa** codice ditta **n°3402917**, presso **I'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con matricola **n°6502170074**.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il su esposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori	€. 19.405,57
- Fornitura materiali liquidati a fattura	€. + 2.820,00
- acconti corrisposti (a detrarre)	€. - 22.120,00
- Restano	€. 105,57

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

Gli interventi sono consistiti nella manutenzione e nella realizzazione della segnaletica stradale presente all'interno delle arterie stradali presenti nel territorio comunale di Ragusa.

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Danilo Portelli* nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

- In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta COSIR S.r.l. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessive €. 19.405,57 da cui detratto l'acconto già corrisposto per complessive €. 19.300,00, resta il residuo di €. 105,57 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di €. 128,80, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi alla ditta 'impresa COSIR S.r.l. come saldo di ogni suo avere.

Altresì si da atto di svincolare la Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile n. 2019/06/2069553 emessa in data 15/05/2019 dalla Società REALE Mutua Assicurazioni, Agenzia di Ragusa (RG), agenzia di Ragusa 883.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 04/02/2020

Impresatore Unico
Impresa
(COSIR S.r.l.)
Dott. Angelica Cosinu'
[Firma]

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Danilo Portelli)

[Firma]

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Salvatore Chessari)

[Firma]

