



Comune di Ragusa
SETTORE V-Servizio Idrico Integrato

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 E ULTIMO A TUTTO IL 05/03/2020

OGGETTO: Lavori di ripristino della strada di accesso all'impianto di sollevamento e bonifica della vasca di omogenizzazione dell'impianto di depurazione di c.da Lusia.

COMMITTENTE: Comuna di Rgausa



IMPRESA: Capobianco Giuseppe via Carlo Carrà 85 - Palma di Montechiaro (AG)

Contratto in data 27/09/2017 rep. n. 29/VI registrato a in data __/__/__ al n. di euro 91 308,57


Data Offerta:	29/12/2016	IMPORTO DEL PROGETTO:	75 915.29
Data Consegna:	03/10/2017	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	03/10/2017	Importo per la Sicurezza:	5 557.39
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	02/02/2018	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	326	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	2	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00




SETTORE V^o
Servizio Idrico Integrato

N. ORD. TABELLA	DESCRIZIONE LAVORI E PREZZI	MISURA	PREZZI	
			UNITA'	COSTO
LAVORI A MISURA				
1 01.01.01.04	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 e ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.	SOMMANO al m³	160,00	20,66
2 03.01.04.01	Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compres ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili C 35/45	SOMMANO al m³	194,51	174,90
3 03.02.01.01	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate	SOMMANO al kg	13'246,16	2,05
4 03.02.02	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	SOMMANO al m²	558,15	31,38
5 06.01.01.01	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km, per strade in ambito extraurbano	SOMMANO al m³	507,90	23,13
6 06.01.04.001	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... % di quella determinata nello studio Marshall, per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	SOMMANO m²/cm	2'700,00	1,54
7 06.03.06	Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciot ... i posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, con eventuale regolarizzazione finale effettuata a mano.	SOMMANO m³	92,00	33,38
8 13.03.01.005	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 1220 ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 110 mm	SOMMANO m	42,00	16,12
9 13.07.01.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a banchiere e guarnizione di tenuta elastom ... te escluso la formazione del letto di posa e del rinfilanco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm	SOMMANO m	40,00	12,94
10 26.01.01.01.01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	SOMMANO al m²	458,00	7,81
11 26.01.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base	SOMMANO al m²	458,00	3,58
12 A.P. 02 NE02	Nolo pala meccanica su ruote gommate da 100 HP con manovratore.	SOMMANO ora	38,00	95,93
13 A.P.01 NE01	Nolo escavatore su ruote gommate da 150 HP con manovratore	SOMMANO ora	50,00	120,10
14 AP.02	Operaio Qualificato (ora)	SOMMANO ora	127,00	29,24
15 AP.03	Operaio Comune	SOMMANO	48,00	26,42
16	Nolo gru			
			122'014,70	



Codice LAVORO	DESCRIZIONE LAVORO	Quantità	IMPORTI	
			PREZZO	TOTALE
				122.014,70
AP.04		SOMMANO ora	25,50	74,25
17	Escavatore gommato da 150 HP con manovratore			1.893,38
NE01		SOMMANO ora	24,00	95,77
				2.298,48
	Parziale LAVORI A MISURA euro			126.206,56
	RIBASSO del 29,9999% da considerare su euro			126.206,56
	TOTALE euro			126.206,56
				
<p>A RIFORMARE</p>				

N. Ordine LAVORI	DESCRIZIONE LAVORI	MISURA	UNITA'	COSTO UNITARIO COSTO TOTALE
<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
<p>Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 5'557,39 Incidenza Sicurezza - IS = $5'557,39 / 75'915,29 = 0,073205147474244$</p>				
LAVORI A MISURA euro				126'206,56
PER LAVORI A MISURA euro				91'116,40
TOTALE euro				91'116,40
Ragusa, 27/03/2020	<p style="text-align: center;"> IMPRESA EDILE STRADALE Capobianco Giuseppe Via Carlo Carrà, 85 Tel. 339 4431082 92020 Palma di Montechiaro (AG) Partita IVA 02081980845 Cod. Fisc.: CPB-GPP 79H02 A089S L'Impresa Capobianco Giuseppe via Carlo Carrà 85 - Palma di Montechiaro (AG) </p>			
<p style="text-align: center;"> Il Direttore dei Lavori Ing. Piccino Giuseppe  </p>				