



**COMUNE DI RAGUSA**  
**SETTORE V**  
**Politiche Ambientali – Politiche Energetiche - Mobilità**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.)

**OGGETTO:** Lavori di ripristino della strada di accesso all'impianto di sollevamento e bonifica della vasca di omogeneizzazione dell'impianto di depurazione di c.da Lusia. CIG: 6849813481

**COMMITTENTE:** Comune di Ragusa

**RESPONSABILE del PROCEDIMENTO:** Geom. Giovanni Schininà

**IMPRESA:** Capobianco Giuseppe via Carlo Carrà 85 - Palma di Montechiaro (AG)

**CONTRATTO:** Stipulato in data 27/09/2017 n. rep. 29/VI

**PREMESSA**

Il progetto venne redatto ed approvato definitivamente in data 15/11/2016 n. 2054 e successivamente con Determina Dirigenziale n. 990 del 21/06/2017 è stato approvato l'affidamento definitivo per la "Lavori di ripristino della strada di accesso all'impianto di sollevamento e bonifica della vasca di omogeneizzazione dell'impianto di depurazione di c.da Lusia" alla Ditta Capobianco Giuseppe via Carlo Carrà 85 - Palma di Montechiaro (AG).

**CONSIDERATO**

- Che con determinazione dirigenziale del 15/11/2016 n. 2054 sono stati nominati: Direttore dei Lavori geom. Lucio Catania; Responsabile del procedimento, ing. Giuseppe Piccitto; collaboratore RUP, P.E. Giovanni Migliorisi; collaboratori D.L., sig. Giovanni Occhipinti e sig. Marcello Corallo.
- Con la stessa determinazione è stato approvato il quadro economico così distinto:
  - a) Importo lavori a base d'asta di euro ..... **€ 75 915,29**
  - b) di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro..... **€ 5 557,39**

**Importo complessivo dell'appalto euro..... **€ 70 357,90****

**somme a disposizione dell'amministrazione :**

b1) Oneri per incentivo di cui al D. Lgs. 50/2016	1 518,31
b2) IRAP 8,50% su competenze tecniche euro	129,06
b4) Per I.V.A. 22% su costo servizio euro	16 701,36
b5) Oneri di conferimento in discarica euro	15 000,00
b6) Oneri smaltimento fanghi euro	35 000,00
b7) Contributo ANAC euro	30,00
b8) Spese per assicurazione progettisti	500,00
b4) Imprevisti ed arrotondamenti euro	<hr/> 5 205,98
	<b>sommario euro</b>
	<b>€ 74 084,71</b>
	<b>€ 150 000,00</b>

**Importo totale progetto**

- con successiva determinazione dirigenziale del 22/11/2018 n. 1977, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 18 della Legge n. 64 del 02/02/1974 si è reso necessario nominare: ing. Giorgio Pluchino come "collaudatore statico", l'ing. Giuseppe Piccitto, Direttore dei Lavori per le opere strutturali e il geom. Giovanni Schininà come Responsabile Unico del Procedimento.
- che con determinazione del 21/06/2017 n. 990, i "lavori di ripristino della strada di accesso all'impianto di sollevamento e bonifica della vasca di omogeneizzazione dell'impianto di depurazione di c.da Lusia", sono stati affidati in via definitiva alla ditta Capobianco Giuseppe, via Carlo Carrà n. 85 – Palma di Montechiaro (AG) che ha offerto un ribasso del 29.9999% sul prezzo a base d'asta di € 75 915,29.
- Che con successiva D.D. n. 1434 del 24/03/2020 il collaudatore strutturale è stato sostituito con l'Arch. Rosario Scillone;

## CONTRATTO

Il contratto n. 29/VI di Rep. stipulato in data 27/09/2017 per l'importo di € 54 807,99 oltre I.V.A. al 22% e al netto del ribasso d'asta del 29,9999%.

## CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del Comune di Ragusa la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 150/2016 mediante polizza fideiussoria n. 0895443664 della "HDI Assicurazioni S.p.A. rilasciata da Agenzia n. 0895/171 di Favara (AG)" emessa in data 28/08/2017.

## VISTE

Le seguenti perizie necessarie per la prosecuzione dei lavori di che trattasi:

- Determina dirigenziale del 10/03/2017 n. 362, 1<sup>a</sup> perizia per la realizzazione della sola parete della vasca di omogeneizzazione;
- Determina dirigenziale del 13/08/2019 n. 183, 2<sup>a</sup> perizia di variante per il ripristino della strada di accesso all'impianto di sollevamento;

## TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

È stabilito dall'art. 36 del Capitolato Speciale di Appalto e quindi in mesi 04 (quattro) dalla data del verbale di consegna avvenuta il 03/11/2017;

## TENUTO CONTO

Che a causa di eventi non prevedibili e alla necessità da parte della ditta appaltatrice di organizzare il cantiere, si è reso necessario sospendere e riprendere i lavori così come da verbali sotto elencati:

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| - Verbale sospensione lavori | del 05/12/2017 |
| - Verbale ripresa lavori     | del 22/10/2018 |
| - Verbale sospensione lavori | del 05/12/2018 |
| - Verbale ripresa lavori     | del 30/01/2019 |
| - Verbale sospensione lavori | del 11/03/2019 |
| - Verbale ripresa lavori     | del 06/11/2019 |
| - Verbale sospensione lavori | del 12/12/2019 |
| - Verbale ripresa lavori     | del 22/01/2020 |
| - Verbale sospensione lavori | del 28/01/2020 |
| - Verbale ripresa lavori     | del 02/03/2020 |

## TEMPO OCCORSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati con verbale in data **03/11/2017**, a seguito delle sospensioni e riprese lavori sopra elencati, la loro ultimazione è avvenuta in data 06/03/2020, entro la data del 16/03/2020 come previsto nell'ultimo verbale di ripresa lavori.

## STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data 06/03/2020 accettato senza riserve dall'impresa.

## CREDITO DELL'IMPRESA (Relativamente ai lavori)

Corrisponde all'ammontare netto dei lavori, risultante dallo stato finale in euro	<b>91 116,40 (iva esclusa)</b>
da cui dedotto l'importo pagato in conto :	
n. 01 Certificato di pagamento emesso in data 05/04/2019 euro	54 658,00 (iva esclusa)
n. 02 Certificato di pagamento emesso <u>in data 27/03/2020 euro</u>	36 606,40 (iva esclusa)
Sommano euro	<b>91 116,40 (iva esclusa)</b>
<i>nessun credito all'impresa euro.....</i>	<b><u>91 116,40 (iva esclusa)</u></b>
	<b><u>00,00 (iva esclusa)</u></b>

## INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

## CARATTERISTICHE TECNICHE DELL' OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori relativamente al ripristino della strada di accesso all'impianto sollevamento acque di c.da Lusia sono consistiti principalmente in:

realizzazione del muro di contenimento in c.a. del rilevato stradale, bonifica della vasca di omogeneizzazione dell'impianto dei reflui della sopraccitata contrada per consentire l'accesso ai fini della realizzazione della platea di fondazione per il muro di contenimento.

Nonché, il ripristino della sede stradale tramite bitumazione e opere di protezione della stessa strada.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

### PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dal Geom. Lucio Catania – dell'U.T.C. di Ragusa.  
I lavori sono stati diretti dall'Ing Giuseppe Piccitto – dell'U.T.C. di Ragusa.

### TERMINE PER L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Stabilito dall'art. 237 comma 2 del DPR 207/2010 è stato emesso in data 22/04/2020

### VISITA DI CONTROLLO

Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e dopo aver preavvisato l'impresa, i sottoscritti Direttori dei Lavori, il giorno 16/04/2020 si sono recati nel sito dei lavori ove in presenza dell'impresa ha proceduto con la scorta della perizia, del contratto e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti.

### CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammontava a:	€ 91 308,57
di cui: per I.V.A. al 22% .....	€ 20 087,88
	<b>sommanno</b>
	<b>€ 111 396,45</b>

- per lavori	euro 91 116,40
- per IVA al 22%	euro 20 045,61

**La somma complessivamente spesa per lavori ammonta a** **euro 111 162,01** **€ 111 162,01**  
**Si ha quindi la minore spesa di** **€ 234,44**

### RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

### CONSIDERATO

La prestazione lavorativa relativamente alla parte della gestione del servizio

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Piccitto, **viste** le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, visto l'art. 237 del DPR 207/2010;

### CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dalla ditta Capobianco Giuseppe via Carlo Carrà 85 - Palma di Montechiaro (AG), corrispondono a quelli indicati nel contratto del 27/09/2017 n. 29/VI di Rep. e negli atti contabili relativi;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 4551612 presso INAIL con decorrenza continuativa;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come da DURC allegato che si allega agli atti del conto finale;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 91 116,40 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata di € 91 308,57 al netto del ribasso d'asta, per cui, dedito l'ammontare delle rate pagate in conto per complessivi € 91 116,40 resta quindi una economia realizzata sui lavori pari ad € 192,17.

### CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dalla ditta Capobianco Giuseppe via Carlo Carrà 85 - Palma di Montechiaro (AG), in base al contratto in data 27/09/2017 n. 29/VI di Rep., sono stati regolarmente eseguiti, pertanto, la differenza tra la somma autorizzata di: **euro 111 396,45**  
e la somma complessivamente spesa ammonta a **euro 111 162,01**  
**Resta una economia complessiva di** **euro ..... 234,44**

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 200 del D.P.R. 207/10.

Ragusa,

**L'impresa**

**IMPRESA EDILE STRADALE**  
Capobianco Giuseppe  
Via Carlo Caraccioli, 339 9431082  
92020 Palma di Montechiaro (AG)  
Partita IVA 02081950811  
Cod. Fisc.: CPB GPP 79H02 A089S

**Il Direttore dei Lavori**

(Ing. Giuseppe Picciuto)

  


Visto il Superiore Certificato,  
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

**SI CONFERMA:**

Ragusa, 22/04/2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Geom. Schininà Giovanni

