



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del 01 Manutenzione opere edili (attrezzature scolastiche, sportive e di interesse comune e generale) e immobili comunali n° 654 del 20/07/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE PER I "LAVORI DI COPERTURA CON TENSOSTRUTTURA CAMPO DA TENNIS C.DA GESUITI A MARINA DI RAGUSA" - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO

Il sottoscritto ing. Beniamino Calabrò, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- Con Deliberazione del C.C. n. 84 del 31/12/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- Con Deliberazione della G.M. n. 111 del 15/04/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;
- l'intervento è stato finanziato con residui mutui di Cassa Depositi e Prestiti impegnando le somme al capitolo 2611.12 cod. Bil. 06.01-2.02.01.09.016 ed al Capitolo 2611.13 cod. bil. 06.01-2.02.01.09.016;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2090 del 29/11/2017 è stato conferito l'incarico della progettazione esecutiva e della direzione lavori per i **"LAVORI DI COPERTURA CON TENSOSTRUTTURA CAMPO DA TENNIS C.DA GESUITI A MARINA DI RAGUSA" - IMPORTO COMPLESSIVO €. 150,000,00**, al geom. Giovanni Guardiano ed all'ing. Giuseppe Corallo, tecnici dipendenti dell'U.T.C.;
 - Con la stessa determinazione dirigenziale l'ing. Beniamino Calabrò, tecnico dipendente dell'U.T.C, è stato nominato RUP e verificatore dell'intervento;
 - con determinazione dirigenziale n. 2117 dello 01/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo;
 - con determinazione dirigenziale n. 976 dello 04/06/2018 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della relazione geologica al dott. Donato Causapruno, tecnico libero professionista, per l'importo di €. 802,53, comprensivo di cassa di previdenza ed IVA, impegnando la somma al capitolo 2611.12 cod. Bil. 06.01-2.02.01.09.016 impegno 678/18;

- con determinazione dirigenziale n. 977 dello 04/06/2018 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione dei calcoli e dei disegni esecutivi delle strutture all'ing. Giuseppe Tranchina, tecnico libero professionista, per l'importo di euro 1.724,30, comprensivo di cassa di previdenza ed IVA, impegnando la somma al capitolo 2611.12 cod. Bil. 06.01-2.02.01.09.016 impegno 676/18
- con determinazione dirigenziale n. 975 dello 04/06/2018 è stato affidato l'incarico professionale del collaudo della struttura per la redazione del collaudo statico all'ing. Fedele Ferlante, tecnico libero professionista, per l'importo di euro 888,16, comprensivo di cassa di previdenza ed IVA, impegnando la somma al capitolo 2611.12 cod. Bil. 06.01-2.02.01.09.016 impegno 680/18
- con Determinazione Dirigenziale n. 1834 dello 08/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
1 A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA				€ 129.201,74
A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2,00%		€ 2.584,03		
A2-Oneri Da interferenza		€ -		
A4- importo lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.584,03	€ 2.584,03	
A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta				€ 126.617,71
2 B)SOMME A DISPOSIZIONE				
B1 Iva 102% su €. 129,201,74	€ 12.920,17			
B2 incentivo art. 93 comma 7 bisdecreto 163/06 2,137%	€ 2.761,04			
B4 - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 72,05			
B5 - Assicurazione progettista e verificatore	€ 800,00			
B7 - Autorità di vigilanza	€ 30,00			
B8 - Oneri conferimento in discarica	€ 800,00			
B9 - Calcoli strutturali	€ 1.724,30			
B10-Indagine geologiche	€ 802,53			
B11-Collaudo statico	€ 888,16			
Totale somme a disposizione	€ 20.798,26			€ 20.798,26
TOTALE PROGETTO				€ 150.000,00

ed è stato deciso di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs n. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 95, quarto comma dello stesso decreto, con inviti rivolti a 20, scelti mediante sorteggio pubblico sulla base di indagine di mercato, previa pubblicazione di un avviso sul sito internet di questo Comune, facendo presente che tale procedura, così come prevista, garantisce il rispetto del principio di economicità, del principio di efficacia, del principio di tempestività, del principio di correttezza, del principio di libera concorrenza, del principio di non discriminazione e di parità di trattamento, del principio di trasparenza e pubblicità, del principio di proporzionalità, e del principio di rotazione;

- con determinazione dirigenziale n. 424 dello 06/03/2019 è stata dichiarata aggiudicataria l'impresa Progresso Group srl con sede in Favara (Ag), Viale Progresso Q.17 n. 12, per il prezzo di € 87.393,83, oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 33,0190% sull'importo a base d'asta di € 129.201,74 comprensivo di € 2.584,03 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determinazione dirigenziale n. 904 del 13/05/2019 è stata impegnata la somma per i lavori nel seguente modo:
 - per euro 144.305,01 al capitolo 2611.12 codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016 impegno 1729/19;
 - per euro 2.280,00 al capitolo 2611.13 codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016 impegno 1730/19;

ed approvando il seguente quadro economico a seguito di ribasso d'asta:

QUADRO ECONOMICO dopo aggiudicazione				
1 A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA				€ 129.201,74
A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2,00%		€ 2.584,03		
A4- importo lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.584,03	€ 2.584,03	
A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta				€ 126.617,71
a detrarre ribasso d'asta del 33,019%				€ 41.807,90
Restano				€ 84.809,81
importo lavori non soggetti a ribasso				€ 2.584,03
Importo complessivo lavori al netto				€ 87.393,84
2 B)SOMME A DISPOSIZIONE				
B1 Iva 10% su €. 87.393,84	€ 8.739,38			
B2 incentivo art. 113 decreto 50/2016 2,137%	€ 2.761,04			
B3 - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 72,04			
B4 - Assicurazione progettista e verificatore	€ 800,00			
B5- Oneri Conferimento in Discarica	€ 800,00			
B6 - Autorità di vigilanza	€ 30,00			
B7 - Calcoli strutturali	€ 1.724,30			
B8-Indagine geologiche	€ 802,53			
B9-Collaudo statico	€ 888,16			
B10-Economia da ribasso	€ 45.988,71			
Totale somme a disposizione	€ 62.606,16			€ 62.606,16
TOTALE PROGETTO				€ 150.000,00

- in data 17/04/2019 è stato stipulato il contratto d' appalto;
- I lavori sono stati consegnati in data 26/08/2019;
- considerato che
 - l'impresa esecutrice dei lavori ha proposto una miglioria del progetto, attraverso la rielaborazione della struttura portante e conseguente eliminazione di due archi, con

oneri tecnici a proprio carico. Tale miglioria, accettata dal RUP, ha consentito il risparmio di euro 3.000,00;

- durante l'esecuzione dei lavori il peso dei mezzi meccanici utilizzati ha provocato notevoli dissesti del campo di gioco, che si era indebolito presumibilmente per le copiose infiltrazioni di acqua piovana dell'ultimo inverno,

è stato necessario eseguire ulteriori lavori, con conseguente elaborazione di una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016, senza aumento di spesa rispetto al progetto originario approvato con determinazione dirigenziale n. 1834 dello 08/11/2018;

- la suddetta perizia è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 1847 del 14/04/2020, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
1 A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA			€ 187.326,73
A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2,00%		€ 3.746,53	
A2 - Costi personale non soggetti a ribasso			
A3 - Importo lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.746,53	-€ 3.746,53
A4 - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 183.580,20
a detrarre ribasso d'asta del 33,0190%			€ 60.616,34
Restano			€ 122.963,85
Importo lavori non soggetti a ribasso			€ 3.746,53
Importo complessivo lavori al netto			€ 126.710,39
2 B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 - Iva 10% su €. 126.710,39	€ 12.671,04		
B2 - Incentivo art. 93 comma 7 bisdecreto 163/06	€ 4.003,17		
B3 - Assicurazione progettista e verificatore	€ 800,00		
B4 - Autorità di vigilanza	€ 30,00		
B5 - Oneri conferimento in discarica	€ 1.352,00		
B6 - Calcoli strutturali	€ 1.724,30		
B7 - Indagine geologiche	€ 802,53		
B8 - Collaudo statico	€ 888,16		
B9 - Economia da ribasso	€ 1.018,41		
Totale somme a disposizione	€ 23.289,61		€ 23.289,61
TOTALE PROGETTO			€ 150.000,00

- i lavori sono stati sospesi dallo 09/10/2019 al 12/01/2020 in attesa dell'autorizzazione del Genio Civile alla variante dei calcoli strutturali, e dal 23/03/2020 al 10/05/2020 per il DPCM 22/03/2020;
- è stata concessa una proroga di 30 giorni su richiesta dell'impresa, e di ulteriori 30 giorni con primo atto di sottomissione;
- i lavori sono stati ultimati in data 18.05.2020, e quindi in tempo utile;
- In data 15/06/2020 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 126.710,39;
- In data 10/07/2020 è stato sottoscritto il certificato di regolare esecuzione;

Considerato che:

- Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità;
- L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Durc con scadenza validità 16.10.2020;
- E' stata corrisposta l'anticipazione e sono stati emessi n° 2 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di € 126.710,39, mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 126.076,70, per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari ad €. 633,69, oltre I.V.A. al 10%;

Ritenuto di:

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n. 06/01/21/2961598, rilasciata in data 20/03/2019 dall'intermediario finanziario "FINANZIARIA ROMANA S.P.A.";
- autorizzare di liquidare all'impresa Progresso Group srl con sede in Favara (Ag), Viale Progresso Q.17 n. 12, la somma di € 633,69 + iva al 10% per complessivi €. 697,06;
- Dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

Visti gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico finale;

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché ad autorizzare le liquidazioni finali;

Dato atto che i lavori non rientrano nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dell'art.4 del D.L. 124/2019;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. **Approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione per i "**LAVORI DI COPERTURA CON TENSOSTRUTTURA CAMPO DA TENNIS C.DA GESUITI A MARINA DI RAGUSA**" - **IMPORTO COMPLESSIVO €. 150,000,00**, con il seguente quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE				
			pagati	da pagare
Importo complessivo lavori al netto		€126.710,39	€126.076,70	€ 633,69
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1 Iva 10% su €. 126.710,39	€ 12.671,04		€ 12.607,67	€ 63,37
B2 incentivo art. 113 D.lgs 50/16	€ 3.746,53			€ 3.746,53
B3 - Assicurazione progettista e verificatore	€ 250,00		€ 250,00	
B4 - ANAC	€ 30,00		€ 30,00	
B5 - Relazione geologica	€ 802,52		€ 802,52	
B6 - Calcoli strutturali	€ 1.724,30		€ 1.724,30	
B7 - Collaudo statico	€ 888,16			€ 888,16
B8 - Oneri discarica	€ 1.352,00		€ 1.352,00	
Totale somme a disposizione	€ 21.464,55	€ 21.464,55	€142.843,19	€ 5.331,75
TOTALE SPESA		€148.174,94		
ECONOMIA REALIZZATA		€ 1.825,06		
TOTALE PROGETTO		€150.000,00		

2. Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n. 06/01/21/2961598, rilasciata in data 20/03/2019 dall'intermediario finanziario "FINANZIARIA ROMANA S.P.A.;
3. Autorizzare la liquidazione all'impresa Progresso Group srl con sede in Favara (Ag), Viale Progresso Q.17 n. 12, della somma di € 633,69 + iva al 10% per complessivi €. 697,06, con i fondi di cui al Capitolo 2611.12 – impegno 1729/19 Codice Bilancio 06.01-2.02.01.09.016;
4. Dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
5. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs n.267/2000;
6. Dare atto che si è avuta un'economia di € 1.825,06

Allegati: Stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, DURC

Il Responsabile del Procedimento: f.to Beniamino Calabò

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 20/07/2020

Il Redattore
CORALLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale