

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Prat. 46159 DEL 22/07/2020

Trasmissione nr. 2/2 verso PA

Da: SM03473 a: PYDWIL
Formato: FPA12

Mittente: COSTR. EDILI DI CANNATA C. LO & FIGLI SNC
 Partita IVA: IT00846690881
 Codice fiscale: 00846690881
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA GIANF. MARGIONE N. 60 - 97010 - MODICA (RG)
 IT
Recapiti:
 E-mail: CANNATA.CARMELO@LIBERO.IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: SM03473

Cessionario/committente: COMUNE DI RAGUSA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886
 Codice Fiscale: 00180270886
Sede: C.SO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

FATTURA NR. 2/2 DEL 22/07/2020

Importo totale documento:	29.782,64 (EUR)
Importo da pagare entro il 22/07/2020:	24.412,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	PROPRIETARIO 001	Certificato di pagamento n.02	1.000000	NR	24412,000000	24.412,00	22,00%	Tipo: NOTA Testo: Acconto per interventi di manutenzione alle reti idriche e Tipo: NOTA Testo: fognarie cittadine del comune di Ragusa determina Tipo: NOTA Testo: dirigenziale di affidamento dei lavori n.3079 Tipo: NOTA Testo: del 09/12/2019.

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	CIG81207617F8	81207617F8

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	24.412,00	5.370,64	Scissione dei pagamenti

file:///C:/Users/8604/AppData/Local/Temp/a3dc7acc52180605ea02d83bc2c4d71e342... 23/07/2020

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	24.412,00	22/07/2020	BANCA AGRICOLA POP.RAGUSA	IT14P0503684486 CC0201180110	05036	84486

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Per. 46162 del 22/07/2020

Trasmissione nr. 2/3 verso PA

Da: SM03473 a: PYDWIL
Formato: FPA12

Mittente: COSTR. EDILI DI CANNATA C.LO & FIGLI SNC
 Partita IVA: IT00846690881
 Codice fiscale: 00846690881
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA GIANF. MARGIONE N. 60 - 97010 - MODICA (RG)
 IT
Recapiti:
 E-mail: CANNATA.CARMELO@LIBERO.IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: SM03473

Cessionario/committente: COMUNE DI RAGUSA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886
 Codice Fiscale: 00180270886
Sede: C.SO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

FATTURA NR. 2/3 DEL 22/07/2020

Importo totale documento:	1.575,76 (EUR)
Importo da pagare entro il 22/07/2020:	1.575,76 (EUR)
Bollo virtuale: SI con importo 2,00 (EUR)	

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
1	PROPRIETARIO 001	.Per ribaltamento costo per conferimento in discarica	1.000000	NR	1575,760000	1.575,76	0,00%	Esclusa ex art.15	Tipo: NOTA Testo: Rif.ft.n.F000 053 del 31/01/2020 Tipo: NOTA Testo: Rif.ft.n.F000 113 del 28/02/2020 Tipo: NOTA Testo: Rif.ft.n.F000 114 del 28/02/2020 Tipo: NOTA Testo: Rif.ft.n.F000 398 del 30/06/2020 Tipo: NOTA Testo: Rif.ft.n.F000 451 del 09/07/2020

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	CIG81207617F8	81207617F8

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	1.575,76	0,00	Operazione Esclusa 15) 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	1.575,76	22/07/2020	BANCA AGRICOLA POP.RAGUSA	IT14P0503684486 CC0201180110	05036	84486

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_23007455	Data richiesta	07/07/2020	Scadenza validità	04/11/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COSTRUZIONI EDILI DI CANNATA CARMELO & FIGLI SNC
Codice fiscale	00846690881
Sede legale	VIA GIANFORMA MARGIONE, 60 97015 MODICA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Comune di Ragusa

SETTORE V- Servizi Idrico Integrato

OGGETTO: Interventi di manutenzione alle reti idriche e fognarie cittadine.
Importo dei Lavori € 100 000,00 IVA inclusa. CIG: 81207617F8

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: Costruzioni Edili Cannata di Cannata Carmelo & Figli s.n.c. via Gianforma Margione, 60 - 97010 Modica

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 24'412,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	21/02/2020	18'078,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		18'078,00
anticipazione		0,00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Ragusa

Il Direttore dei Lavori
Geom. Giovanni Schinina

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 27/02/2020 repertorio n. 03 registrato a Ragusa in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	42'703,68
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	42'703,68
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
Ritenuta per infortuni 0,5%	DETRAZIONI
Recupero anticipazione	213,52
Ammontare dei certificati precedenti euro	18'078,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	18'291,52
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	24'412,00
per I.V.A. al 22%	5'370,64
TOTALE GENERALE euro	29'782,64

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo 14 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di € 24 412,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ventiquattromilaquattrocentododici/00).

Ragusa, 21/02/2020

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Giuseppe Piccitto



Comune di Ragusa

SETTORE V- Servizi Idrico Integrato

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 2 A TUTTO IL 21/07/2020

OGGETTO: Interventi di manutenzione alle reti idriche e fognarie cittadine.
Importo dei Lavori € 100 000,00 IVA inclusa. CIG: 81207617F8

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: Costruzioni Edili Cannata di Cannata Carmelo & Figli s.n.c. via Giàinforma Margione, 60 - 97010 Modica



Contratto in data 27/02/2020 rep. n. 03 registrato a Ragusa in data ___/___/___ al n. di euro 47 246.19

Data Offerta:	17/12/2019	IMPORTO DEL PROGETTO:	72 686.44
Data Consegnata:	10/01/2020	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	10/12/2019	Importo per la Sicurezza:	2 117.08
Giorni Utili per Ultimazione:	365	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	11/01/2021	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	___/___/___	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
LAVORI A MISURA					
1 01.01.06.005	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbanc ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza	SOMMANO m ³	59,04	48,97 2'891,19	
2 01.01.07.002	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, co ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza	SOMMANO m ³	68,16	20,30 1'383,65	
3 01.02.03	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ... sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere. - per ogni m ³ di scavo	SOMMANO m ³	127,20	4,98 633,46	
4 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali - per ogni m ³ di materiale costipato	SOMMANO m ³	127,20	3,87 492,26	
5 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da la ... o ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m in taglio effettuato	SOMMANO m	140,00	3,62 506,80	
6 03.07.07.001	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata tipo A1 costruiti a norma UNI-EN 13476- 2 con sistema di giunzione a bicchiere e ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm	SOMMANO m	138,00	19,71 2'719,98	
7 06.01.06.002	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore	SOMMANO m ² /cm	1'995,00	2,37 4'728,15	
8 06.04.01.002	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rot ... si le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)	SOMMANO kg	68,00	3,17 215,56	
9 06.04.02.003	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)	SOMMANO kg	675,00	4,18 2'821,50	
10 13.02.01.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle nor ... arte. Classe secondo le norme EN545:2010 - Fino a DN 300 mm - DN 350 ÷ 600 mm - DN 700 ÷ 1000 mm C 40 C 30 C 25 DN 80 mm	SOMMANO m	12,00	50,05 600,60	
11 13.02.04.002	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm ² , per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme ... ura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 65 mm	SOMMANO cad	3,00	313,89 941,67	
12 13.02.12	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione NBR conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI ... compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.	SOMMANO kg	626,30	10,53 6'594,94	
13 13.08.01	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente ... 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.	SOMMANO m ³	30,11	24,08 725,05	
14	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in				
	A R I P O R T A R E			25'254,81	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			25'254,81
13.09.11.002	calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN ... rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di fondo. DN 800 mm, innesto linea/salto DN200 mm	SOMMANO cad	2,00	682,57
15 13.09.11.020	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN ... il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di sopralzo. DN 800 mm, altezza utile 660 mm	SOMMANO cad	2,00	214,91
16 13.09.11.029	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN ... scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di copertura. per pozzetto DN 800 mm	SOMMANO cad	2,00	195,34
17 18.01.03.002	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x80 cm	SOMMANO cad	2,00	156,57
18 A.N. 03	Lavori di difficile valutazione con l'ausilio di operaio qualificato	SOMMANO ora	154,00	29,81
19 A.N. 04	Lavori di difficile valutazione con l'ausilio di operaio comune	SOMMANO	592,00	26,86
20 AP. Bla	Nolo mini escavatore o Bob-Cat	SOMMANO ora	133,00	56,43
21 B4	Martello Demolitore	SOMMANO ora	23,00	39,76
22 B5	Betoniera	SOMMANO ora	3,00	47,37
23 C1a	Fornitura Cemento classe 425	SOMMANO kg	350,00	0,18
24 C2	Fornitura di malta premiscelata a presa rapida a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre d'acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua per fissaggio ... di spessore e resistenza a compressione a 28 gg pari a 50 N/mm ² . Permette la riapertura al traffico intenso dopo 3 ore.	SOMMANO kg	650,00	1,20
25 N.P. 01- 13.07.05.004	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il d ... magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm	SOMMANO cad	10,00	43,55
26 NP 02 - 06.01.03	Fondazione stradale in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) r ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.	SOMMANO m ³	85,59	87,57
27 NP.02	Sabbia vagliata	SOMMANO mc	17,00	6,89
	Parziale LAVORI A MISURA euro			65'697,97
	RIBASSO del 36,05% da considerare su euro			65'697,97
	T O T A L E euro			65'697,97
	A R I P O R T A R E			

