



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 483
del 15 NOV. 2010

OGGETTO : RECUPERO DELLA VALLATA SANTA DOMENICA PER FINI TURISTICI -
RECUPERO LATOMIE E PERCORSI PEDONALI DI FONDO VALLE - 3° INTERVENTO -
Anticipazione dal bilancio comunale, nelle more di accreditamento dei fondi della Regione Siciliana, per il pagamento del SAL n.1 alla ditta Tecnobit s.n.c. di Iurato C & C , complessivamente per un importo di € 55.866,92 ;

L'anno Duemila dieci Il giorno quindici alle ore 13,30
del mese di Novembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione , si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori

Presiede la seduta il Vice Sindaco dott. Giovanni Cosentini

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dr. Rocco Bitetti		m'
2) geom. Francesco Barone	m'	
3) sig.ra. Maria Malfa	m'	
4)) Rag. Michele Tasca	m'	
5) dr. Salvatore Rocco		m'
6) sig. Biagio Calvo	m'	
7) dr. Giovanni Cosentini		
8) sig.ra Elisabetta Marino		m'
9) ing. Salvatore Giaquinta	m'	
10) sig. Salvatore Occhipinti	m'	

Assiste il

Segretario Generale Dott.

Benedetto Brusca

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 99324 /Sett. VIII del 12-11-2010

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.18 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

Viste le LL.RR. 61/'81 e 31/'90

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1.Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

Proposta parte Integrante ,SAL n. 1 , Certificato di pagamento n.1 , DURC , Diffida ad adempiere

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
16 NOV. 2010 fino al 30 NOV. 2010 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 16 NOV. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art. 12 della L.R. n. 44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 16 della L.R. n. 44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

- () Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art. 15 della L.R. n. 44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art. 15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 16 NOV. 2010 al 30 NOV. 2010 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 16 NOV. 2010 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 16 NOV. 2010 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

X Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa, li 16 NOV. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO C.S.
(Giuseppe Iurato)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE 8°
Centri storici e Verde Pubblico

Prot. n. 99324 / Sett. 8° del 12-11-2010

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: RECUPERO DELLA VALLATA SANTA DOMENICA PER FINI TURISTICI - RECUPERO LATOMIE E PERCORSI PEDONALI DI FONDO VALLE - 3° INTERVENTO - Anticipazione dal bilancio comunale, nelle more di accreditamento dei fondi della Regione Siciliana, per il pagamento del SAL n. 1 alla ditta Tecnobit s.n.c. di Iurato C & C, complessivamente per un importo di € 55.866,92 ;

Il sottoscritto Dirigente del Settore VIII Arch. Giorgio Colosi, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Con Determina Dirigenziale n° 273 del 14.02.2008, è stato approvato il predetto progetto e relativo bando di gara;
- Con contratto del 03.11.2009, registrato a Ragusa in data 23.11.2009 al n. 3250 serie 3, con il quale l'impresa Tecnobit s.n.c. di Iurato C & C con sede in Ragusa zona industriale 3° Fase, si è aggiudicato l'appalto dei lavori di che trattasi con il ribasso d'asta del 26,733% ;
- Il progetto risulta inserito nel Piano di Spesa anno 2002 della Lr. 61/81 e 3 l/90, approvato con delibera consiliare n. 37 del 11/07/2002 per un importo di €. 287.074,84 e finanziato con D.A. Assessore Regionale Territorio ed Ambiente n. 1143 del 11/12/2002 cap. 846403 del bilancio Regionale ;
- Il Progetto è incluso nel programma triennale delle OO.PP. 2002-2004 approvato con deliberazione C.C. n.23 del 16/05/2002, con priorità generale n. 136.
- Preso atto, che per conto della ditta affidataria, l'Avv. Carmelo Failla, ha trasmesso con nota prot. n. 93907 del 27.10.2010, diffida al pagamento del SAL n. 1 ;
- Vista la nota n° 12642 del 10.01.2010, trasmessa all'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana per la reiscrizione dei Fondi Regionali relativi ai lavori di che trattasi ;
- Preso atto, che il S.A.L. n.1 del 20.10.2010, da corrispondere all'impresa appaltatrice Tecnobit s.n.c. di Iurato C & C, risulta di € 50.788,10 oltre IVA al 10% pari a € 5.078,81 e per complessivi € 55.866,92 ;
- Ravvisata la necessità di garantire, nelle more dell'accreditamento dei fondi Regionale, il pagamento delle spettanze relative all'impresa aggiudicataria Tecnobit s.n.c. di Iurato C & C relative al SAL n.1 di € 55.866,92 e ciò al fine di evitare contenziosi che comporterebbero maggiori oneri per l'Amministrazione a causa del ritardato pagamento di quanto maturato e dovuto;

- Visto lo stato di Avanzamento n.1 dei lavori eseguiti per € 55.866,92 ;
 - ♦ - Visto il certificato di pagamento n.1 per un importo di € 50.788,10 oltre IVA al 10% pari a € 5.078,81 per complessivi € 55.866,92 ;
 - Vista la proposta di pari oggetto n. 1924/2010 Sett. 8° del 12-11-2010 ;
 - Ritenuto di dovere provvedere in merito;
 - Visto l'art. 18 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;
- ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Anticipare nelle more degli appositi accreditamenti, da parte della Regione Siciliana, fondi delle L.L.R.R. 61/81 e 31/90, la somma complessiva di € 55.866,92 , per il pagamento all'impresa aggiudicataria Amaddio Salvatore, del SAL n.1 dei lavori di " RECUPERO DELLA VALLATA SANTA DOMENICA PER FINI TURISTICI - RECUPERO LATOMIE E PERCORSI PEDONALI DI FONDO VALLE - 3° INTERVENTO "
- 2) Imputare la superiore spesa di € 55.866,92 al bilancio anno 2010 ,cap. 2430 partita di giro
Imp. 799/2010 - leg. 483/2010
- 3) Introdurre ad accreditamento la somma di € 55.866,92 al cap. 550 " rimborso per servizi per conto terzi bilancio 2010 *Ace - 248/2010*

Il Dirigente Settore VIII
Arch. Giorgio Colosi



S T U D I O L E G A L E
Avv. CARMELO FAILLA

Sen 114
Sen 114
22/10/2010

♦Avv. Carmelo Failla
Patrocinante in Cassazione
Avv. Giuseppe La Rosa
Avv. Laura La Rosa
Dr.ssa Salvatrice Corallo
Dr.ssa Marilina Modica
Dr.ssa Claudia Degno


Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 483 del **15 NOV. 2010**

Ragusa, lì 25 ottobre 2010

Al protocollo del Comune

Prot. n° _____ del _____

**Preg.mo Sig.
SINDACO DI RAGUSA**



OGGETTO: Diffida ad adempiere

Nell'interesse del sig. Tribastone Giuseppe, nella qualità di legale rappresentante della Tecnobit di Iurato C. & c. s.n.c., invito e diffido codesto Spett.le Comune di Ragusa al pagamento della fattura 210 del 6.10.2010, di € 55.866,91, emessa a pagamento del I SAL relativo ai lavori di recupero della Vallata Santa Domenica.

Con l'espresso avvertimento che decorsi infruttuosamente giorni quindici dalla presente, procederò al recupero coattivo in conformità al mandato conferitomi, senza ulteriori cortesie e con notevole aggravio di spese. Salvo ogni altro diritto.

Distinti saluti

- Avv. Carmelo Failla -

INAIL**INPS****Cassa Edile****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER STATO DI AVANZAMENTO DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 15/09/2010

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta MunicipaleN° **483** del **15 NOV. 2010**

Raccomandata AR

Spett.le

TECNOBIT DI IURATO C. & C. S.N.C.
ZONA INDUSTRIALE INDUSTRIALE
SNC
97100 Ragusa (RG)

Protocollo documento n.	11645748	del	16/09/2010
Riferimento	00000	del	06/04/2009
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20090648106682		

Denominazione/ragione sociale	TECNOBIT DI IURATO C. & C. S.N.C.		
Sede legale	ZONA INDUSTRIALE INDUSTRIALE SNC 97100 Ragusa (RG)		
Sede operativa	ZONA INDUSTRIALE INDUSTRIALE SNC 97100 Ragusa (RG)		
Codice Fiscale	00976240887	E-mail	
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:☒ **I.N.P.S. - Sede di RAGUSA**☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. **6505539508****Risulta regolare con il versamento dei contributi al** **15/09/2010**☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento** CAPPELLO FRANCESCO☒ **I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA**☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. **3739147****Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al** **22/09/2010**☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento** CARFI' GIOVANNI☒ **C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA**☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n. **4393****Risulta regolare con il versamento dei contributi al** **15/09/2010**☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento** EMMOLO FRANCESCA

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa il 06/10/2010



Per INPS-INAIL-CASSA EDILE

Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA

GUGLIELMO IURATO

2077487/10

LAVORI : Recupero della Vallata Santa Domenica per fini Turistici- Recupero Latomie e Percorsi Pedonali di Fondo Valle 3° Intervento

IMPRESA : TecnoBit s.n.c. di Iurato C & C

STATO AVANZAMENTO N°1 dei lavori eseguiti a tutto il 04/06/2010

CONTRATTO in data 03/11/2009, n. di repertorio, registrato a Ragusa

in data 23/11/2009, al n. 3250 serie 3 Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data , registrato a al n° Mod:R/4/6/40.000,00/0/0/

Vol:N

Importo Progetto Originario	€	250.024,52
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 26,733	€	112.543,59
Importo ribasso d'asta	€	37.050,30
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	11.000,00

		Tempi	
		Data della consegna	04/01/2010
iva 10% sui lavori	14.959,39	Data di inizio dei lavori	10/01/2010
spese tecniche	56.827,89	Scadenza del tempo utile	
iva spese tecniche + visti C.P.	13.354,55	per l'ultimazione dei lavori	10/06/2010
somme a disposizione lavori specialistici	✓ 20.000,00	I lavori rimasero sospesi o	
spese tecniche ai sensi art 13 L.R. 7/2002	3.231,23	prorogati per gg.	0
allacci e collegamenti impianti	6.000,00	Per cui la nuova scadenza	
imprevisti ed arrotondamenti	✓ 14.957,87	del tempo utile	
esproprio	8.150,00	Giorni impiegati in piu'	
		Giorni impiegati in meno	
Fondo a disposizione della Amministrazione	€	137.480,93	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. Importo Totale
1	AP.01	Taglio ed esportazione di vegetazione spontanea, piante, alberi e arbusti, da eseguirsi su superfici orizzontali o verticali di qualsiasi altezza, compreso l'onere dell'estirpazione delle radici, del m ²	299,900	5,07	1.520,45
2	AP.10	Rimozione di detriti dovuti al crollo degli argini o comunque danneggiati, compreso oneri di accatastamento e trasporto del materiale da riutilizzare alle pubbliche discariche di quello non riutili m ³	78,000	28,54	2.226,12
3	1.1.6.3	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 86 m ³	128,600	21,50	2.764,90
4	AP.12	Paramento murario per faccia vista muro ciclopico, realizzato con pietra calcare dura lasciata a faccia vista, spaccata e sistemata a mano dello spessore minimo di cm 20, compreso la scelta del pietr m ²	64,250	116,35	7.475,49
5	1.5.4	Costituzione di rilevato per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle demoli m ³	130,000	2,26	293,80
6	AP.05	Fornitura e posa in opera di staccionata in legno realizzata con paletti di castagno stagionato del diametro di mm 8; compreso l'onere dell'infissione in terreno dei montanti almeno per cm 50 e dell m	15,000	46,10	691,50
7	AP.08	Preparazione terreno vegetale per la piantumazione di alberi o la realizzazione di bordure avente una profondit� di almeno cm 40 di terra vegetale (humus), compreso l'onere dello scavo e quanto altro m ²	33,000	11,00	363,00
8	AP.28	Compenso per oneri aggiuntivi per eseguire lavori in zone disagiate o difficilmente raggiungibile con mezzi meccanici, tutto compreso e niente escluso per operare a perfetta regola d'arte acorporo	0,600	4.000,00	2.400,00
9	1.2.4	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e m ³	5,600	1,65	9,24
10	18.1.5.1	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg. di cemento 32.5 R, spessore pareti 15 cm., compresi scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e cons cad.	6,000	101,40	608,40
A RIPORTARE					18.352,94

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			18.352,94
11	AP.02	Realizzazione canale per passaggio acque piovane con tubo in cemento o catidoia in sito sormontato da griglia ispezione in ferro, completo di tubazione interrata di scarico al fiumicello e quanto al acorpo	1,000	3.000,00	3.000,00
12	6.2.8.2	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, lavorati a fil di sega nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di r m	26,800	46,50	1.246,20
13	AP.03	Fornitura e posa in opera di ghiaietto o brecciamme dello spessore variabile da cm 20-30, per realizzazione viottolo compreso l'onere della stratificazione del materiale su terreno precedentemen m²	301,200	30,20	9.096,24
14	AP.04	Pavimentazione in basole di calcare delle varie pezzature da cm 20x20x10 a 40x30x10, sistemata a mano, anche con materiali reperiti e lavorati sul posto, posti in opera con malta cementizia su idone m²	111,360	75,80	8.441,09
15	AP.07	Realizzazione muri a secco (h 50, 100 cm) mediante fornitura e lavorazione sul sito di pietra opportunamente sagomata e montata compreso l'onere della realizzazione dei pezzi di testata e delle trav m	63,850	95,40	6.091,29
16	3.1.3.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 250 kg per m3 d'impasto dato in opera a qualsiasi profondità o al m³	8,880	90,80	806,30
17	AP.11	Muro di contenimento in CLS ciclopico realizzato con pietrame di dimensioni assortite da 3 a 35 cm, e calcestruzzo di cui alle voci 3.1.1.3, in volumi uguali, dato in opera , eventuale configurazion m³	99,500	116,00	11.542,00
18	3.1.1	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 150 kg per m3 d'impasto eseguito a qualsiasi profondità m³	79,560	81,00	6.444,36
19	1.5.2	Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa delle sovrastrutture stradali per spessori non superiori a 30 cm.,comprese la fornitura dei materiali correttivi occorrenti in misura m²	112,000	2,25	252,00
20	6.3.4	Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura non m³	125,600	20,50	2.574,80
					67.847,22
		A RIPORTARE			67.847,22


Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	67.847,22	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	4.988,97	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	62.858,25	62.858,25
Il ribasso d'asta del 26,733% su € 62.858,25	€		16.803,90
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		46.054,35
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		4.988,97
Lavori a misura al netto	€		51.043,32
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		51.043,32

Ragusa li' 04/06/2010

Il Direttore dei lavori


Arch. Giuseppa Lembo

Ing. Vincenzo Gurrieri

Il Responsabile del procedimento

Geom Giuseppe Occhipinti



Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li, _____

Il Dirigente

Si dà atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li, _____

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. 55.866,92
Va imputata al cap. 2430 del 2010
Parirebbe al fine fino imp. 783/2010
leg. 783/2010

Ragusa li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Si esprime parere favorevole in ordine di legittimità.

Ragusa li, _____

Il Sindaco Generale



Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

- 1) Satato di Avanzamento n. 1
- 2) Certificato di Pagamento n.1
- 3) Copia DURC
- 4) Diffida ad adempiere

Ragusa li, 05.11.2010

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Occhipinti



Il Dirigente Settore VIII
Arch. Giorgio Colosi

Visto: L'Assessore al ramo
Ing. Salvatore Giacquinta