



MM  
Ref - ~~1000~~ 8/10

# COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 315  
del 25 LUG. 2005

OGGETTO: Proposta di soluzione bonaria ex art.31 bis L. 109/94 alle riserve iscritte negli atti contabili inerenti il lavoro di completamento del restauro ed ampliamento del giardino ibleo nell'area ex ENEL:

L'anno duemila Cinque Il giorno Venticinque alle ore 12,30  
del mese di luglio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Dr. Antonino Salerino

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari	✓	
2) Sig.ra Alessandra Failla		✓
3) Sig.ra Giovanna Di Paola	✓	
4) Arch. Giovanni Carfi		✓
5) Dr. Antonio Di Paola	✓	
6) Prof. Carmelo La Porta	✓	
7) Sig. Marco Dimartino		✓
8) Ing. Vito Frisina		✓

Assiste il Vice Segretario Generale Dott.<sup>re</sup> Nunzio Occhipinti

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

## LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 1825 /Sett. VIII del 15/07/2005

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
  - per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
  - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

### DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 – 2° comma della L.R. n.44/91, con voti unanimi e palesi.

**PROPOSTA PARTE INTEGRANTE**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

*[Signature]*

L'ASSESSORE ANZIANO

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 26/02/05 fino al 09/08/05 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

27/02/05

IL MESSO COMUNALE  
(Proietto Francesco)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

25/02/05

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*  
Dott.ssa NUNZIA OCCHIPINTI

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

( ) Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

22/02/05

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26/02/05 al 09/08/05

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 26/02/05 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 26/02/05 senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Gaspare Nisotri -

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

**GITTA' DI RAGUSA**

IN FORMA ESECUTIVA

Per Copia conforme da inviare per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO

Ragusa, li 27. LUG. 2005

*[Signature]*  
(Dott.ssa G. Ardano)



# COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VIII

Prot n. 1825 /Sett. VIII del 15.07.05

## Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

**OGGETTO:** Proposta di soluzione bonaria ex art. 31 bis L. 109/94 alle riserve iscritte negli atti contabili inerenti il lavoro di completamento del restauro ed ampliamento del giardino ibleo nell'area ex ENEL

Il sottoscritto arch. Colosi Giorgio Dirigente del Settore VIII, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

Premesso che:

- La Società Consortile Ibleo a r. l. con sede in via Cicerone n° 94 Gela (CL) giusto contratto d'appalto stipulato in data 07/03/2002 n° 29456, ha eseguito i lavori di completamento del restauro e ampliamento del giardino ibleo nell'area ex ENEL a Ragusa IBLA. Nel corso dei lavori l'impresa aggiudicataria dei lavori ha iscritto negli atti contabili le seguenti riserve:

1. riserva n. 1 pari a € 187.776,93 per la maggior durata passiva dei lavori e per oneri e danni consequenziali;
2. riserva n. 2 pari a € 44.635,91 per la disapplicazione della penale per ritardo fine lavori;
3. riserva n. 3 pari a € 9.600,00 per la mancata tempestiva corresponsione dell'ultimo SAL ;

- Per effetto della ritardata ultimazione dei lavori quantificati in mesi 13 e giorni 8 oltre il tempo utile previsto, la direzione dei lavori ha calcolato l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di € 44.635,91;

- Con la riserva n. 2 l'affidataria dei lavori ha chiesto la disapplicazione della penale di cui sopra, ipotesi contemplata dal punto 4 dell'art. 22 del D. M. n. 145 del 19/04/2000, e a termini del punto 5 dello stesso art. 22 di cui sopra, la stazione appaltante decide sulla disapplicazione della penale su proposta del responsabile del procedimento sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito;

La riserva sopra indicata, apposta sui documenti contabili in data 31/03/2005 (certificato di fine lavori) ed in data 28/04/2005 (stato finale) ed esplicitata in data 09/05/2005 ha un importo complessivo che supera il limite del 10% dell'importo contrattuale dei lavori (art. 31-bis, comma 1, legge n. 109/1994).

- Considerato che i lavori sono stati comunque portati a termine e collaudati da parte del collaudatore con apposita certificazione eseguita in data 08/07/2005 senza eccezioni;

- Ritenuto che pertanto appare conveniente per l'amministrazione accogliere, seppure parzialmente, la richiesta avanzata dall'impresa aggiudicataria con la riserva n. 2 limitando la sanzione ad un importo di

€ 5.000,00 e rigettando le altre due riserve perché pretestuose e infondate, come peraltro dichiarato dal collaudatore stesso nella relazione riservata che si allega alla presente, ciò allo scopo di evitare probabili contenziosi con l'affidataria dei lavori.

Premesso quanto sopra, sussistendo le condizioni ed i presupposti per l'applicabilità dell'art. 31-bis della legge n. 109/1994 per procedere ad un accordo bonario con l'affidataria dei lavori nei modi e nei termini rappresentati dal responsabile del procedimento nella proposta di soluzione bonaria prot. n° 1977/8° del 14/07/2005 dopo avere sentito la disponibilità dell'affidataria dei lavori sulle condizioni e i termini dell'accordo;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 12 della L.R. n° 44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

### DELIBERA

Di autorizzare il responsabile unico del procedimento arch. Colosi Giorgio a sottoscrivere, per conto di questa amministrazione, apposito accordo bonario ex art. 31-bis della legge 109/94 con l'impresa affidataria dei lavori di completamento del restauro ed ampliamento del giardino ibleo nell'area ex ENEL applicando la penale per ritardata ultimazione dei lavori nella misura di € 5.000,00 da compensarsi con le somme dovute per il saldo dei lavori eseguiti e contabilizzati con la stato finale per cui si ha:

• importo conto finale	€ 446.359,14 -
• acconti già corrisposti	€ 368.465,01
• penale per il ritardo	€ 5.000,00
	<hr/>
resta un credito a favore dell'impresa di	€ 72.894,13

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.	Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.
Ragusa li, _____ Il Dirigente	Ragusa li, _____ Il Dirigente
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.	Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.
L'importo della spesa di €. _____ Va imputata al cap. _____ Ragusa li, _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario	Ragusa li, 21.7.05 _____ Il Segretario Generale
Motivazione dell'eventuale parere contrario:	
<input type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione	

**Allegati – Parte integrante:**

- 1) Proposte di soluzioni bonarie
- 2) Scheme di ricorso
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
 Arch. Giorgio Colosi



Il Capo Settore  
 Arch. Giorgio Colosi :



Visto: L'Assessore al ramo  
 On. Giorgio Chessari

