



# COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 158  
del 11 MAR. 2004

**OGGETTO:** consolidamento delle scarpate e sistemazione idrogeologica ed ambientale della vallata Santa Domenica nel tratto San Paolo – Chiesa Madonna del Bambino. **Anticipazione dal Bilancio Comunale** per il pagamento a saldo del 3° S.A.L. e delle ritenute di garanzia nelle more degli accreditamenti dei fondi da parte della Regione Siciliana. **Importo € 45.770,89**

L'anno duemila quattro Il giorno undici alle ore 22,20  
del mese di Marzo nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il

Sindaco

A. Antonino Solerino

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari	m'	
2) Sig.ra Alessandra Failla	m'	
3) Sig.ra Giovanna Di Paola	m'	
4) Arch. Giovanni Carfi	m'	
5) On.le Sen. Giovanni Battaglia		m'
6) Dr. Antonio Di Paola	m'	
7) Prof. Carmelo La Porta	m'	
8) Sig. Marco Dimartino	m'	

Assiste il

Segretario Generale Dott.

Gesfere Miceli

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

## LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la proposta, di pari oggetto n. h 16 /Sett. VIII del 02-03-2004
- Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
  - per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
  - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art. 18 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

### DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

### PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
14/03/04 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 28/03/04 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

15/03/04

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Proietto Francesco)

#### Certificato di immediata esecutività della delibera

- ( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.  
( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Gaspare Nicolri -

- ( ) Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.  
( ) Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14/03/04 al 28/03/04

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

#### Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14/03/04 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

14/03/04

senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Gaspare Nicolri -

#### Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

- ☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.  
( ) Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO.  
- Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
( ) Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li

25 MAR 2004

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Gaspare Nicolri -

**CITTA' DI RAGUSA**


IN FORMA ESECUTIVA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa, li 25 MAR 2004

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL FUNZIONARIO SERVIZIO  
(Dott.ssa G. Andama)



**COMUNE DI RAGUSA**

SETTORE VIII

Prot n. 416 /Sett. 8° del 02.03.2004

## Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

**OGGETTO:** Lavori di consolidamento delle scarpate e sistemazione idrogeologica ed ambientale della vallata Santa Domenica nel tratto San Paolo – Chiesa Madonna del Bambino.  
**Anticipazione dal Bilancio Comunale per il pagamento a saldo del 3° S.A.L. e delle ritenute di garanzia. Importo € 45.770,89**

Il sottoscritto arch. Giorgio Colosi, Dirigente del Settore VIII, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Con la Delibera di G.M. n. 925 del 21.08.2001 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di **“consolidamento delle scarpate e sistemazione idrogeologica ed ambientale della vallata Santa Domenica nel tratto San Paolo – Chiesa Madonna del Bambino”** per un importo complessivo di £ 1.350.000.000 (€ 697.216,81);

A – Lavori a base d'asta (in c. t.) ----- £ 885.000.000

B – Somme a disposizione dell'Amm.ne:

B.1 – Esproprio-----	£	25.430.000	
B.2 – Spese tecniche-----	£	76.334.000	
B.3 – indagini geognostiche e relazione geologica----	£	43.090.134	
B.4 – Spese procedure gara-----	£	30.000.000	
B.5 – Per spostamento sottoservizi-----	£	61.865.866	
B.6 – Imprevisti e arrotondamenti-----	£	44.200.000	
B.7 - IVA su lavori al 20%-----	£	184.080.000	
Totale somme a disposizione-----	£	465.000.000	£ 465.000.000
Importo totale del progetto-----	£		1.350.000.000

L'importo dell'opera di £ 1.350.000.000, comprese le spese tecniche e generali, è finanziato ai sensi delle LL.RR. n. 61/81 e n. 31/90 con il Decreto Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 966 del 29.12.1995, Capitolo di Spesa n. 84907 del Bilancio Regionale, anno finanziario 1995.

I lavori sono stati appaltati (in via definitiva) alla Ditta **GEO. R.A.S. s.r.l.** via Vittorio Emanuele Orlando n. 168, Catania per un importo complessivo di € 454.781,10 al netto del ribasso d'asta dello **0.515 %** offerto in sede di pubblico incanto. Il rapporto tra le parti è regolato dal contratto n. 29525 di Repertorio registrato a Ragusa il 26.03.2003 al n. 435, Serie I. Gli Stessi sono

stati consegnati il giorno 14.03.2003 e se ne prevede l'ultimazione per il 13.03.2004.

A seguito dell'Ordinanza n. 608 del 18/20.07.2003 emessa dal C. G. A. per la Regione Siciliana la D. L., con verbale dell'11.08.2003, ha provveduto a sospendere i lavori in attesa della decisione nel merito che doveva avvenire nell'udienza fissata per il 26.11.2003. **Tale udienza, per problemi relativi alla composizione del Collegio, è stata rinviata a data da destinarsi.**

Nel mentre, onde regolarizzare economicamente i lavori già eseguiti, la D. L. ha redatto, ai sensi del primo comma di cui all'art. 23 della L. R. n. 21/85 e successive modifiche e integrazioni, una perizia di variante e suppletiva (entro l'importo originario di £ 1.350.000.000) col seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta -----	€	490.634,05	
A dedurre il ribasso dell'0,515 % -----	€	2.526,76	
<b>A - Lavori al netto (nuovo importo contrattuale) -£</b>		<b>488.107,29</b>	<b>----- € 488.107,29</b>
<b>B - Somme a disposizione dell'Amm.ne:</b>			
B.1 - Esproprio -----	€	13.133,50	
B.2 - Spese tecniche -----	€	45.450,30	
B.3 - indagini geognostiche e relazione geologica ----	€	22.254,19	
B.4 - Spese procedure gara -----	€	15.493,71	
B.5 - Per spostamento sottoservizi -----	€	10.576,57	
B.6 - R.U.P. in fase di esecuzione lavori --	€	1.839,88	
B.7 - IVA 20 % sui lavori al netto -----	€	97.621,46	
B.8 - Ribasso iniziale + IVA -----	€	2.739,91	
Totale somme a disposizione -----	€	209.109,52	<b>----- € 209.109,52</b>
Importo totale della perizia (importo iniziale) -----	€		<b>697.216,81</b>
	(£	1.350.000.000)	

Per il maggiore importo dei lavori pari a € 33.326,19 (€ 488.107,29 - € 454.781,10) è stato sottoscritto apposito atto di sottomissione registrato a Catania lo 07.11.2003 al n. 13034/3.

A seguito di quanto sopra la D. L. ha potuto redigere il 3° SAL per i lavori eseguiti a tutto l'11.08.2003 emettendo il certificato di pagamento n. 3 del 10.11.2003 per un importo complessivo di € 148.150,80 e il certificato di pagamento n. 1 bis del 10.11.2003 relativo alle ritenute di garanzia maturate a tutto il 3° SAL per un importo complessivo di € 27.107,92. A fronte di tali certificati la GEO. R.A.S. ha emesso fatture per l'importo complessivo di € 175.258,72 prestando, per quello relativo alle ritenute di garanzia, la polizza fidejussoria n. 552130739 - 04 emessa dalla CARIGE ASSICURAZIONI il 13.11.2003.

Con mandato n. 8/03 dello 03.12.2003 alla GEO. R.A.S. è stato pagato solamente l'importo di € 129.487,83 perché immediatamente disponibile mentre la rimanente somma di € 45.770,89, onde saldare tutte le spettanze ad oggi maturate, occorre anticiparla con fondi del Bilancio Comunale.

I finanziamenti relativi all'opera sopra citata sono perenti e Questa Amministrazione ha predisposto e inoltrato all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente la relativa **richiesta di reinscrizione dei fondi** giusto n. p. 13648 dello 02.03.2004;

**Resta da precisare che l'Amministrazione Comunale, data l'incertezza della data per la sentenza definitiva del C. G. A., ha disposto la ripresa dei lavori onde realizzare un minimo di opere atte a garantire l'incolumità a persone e cose e per salvaguardare quelle già realizzate. Per tale motivo la D. L., con verbale dello 09.02.2004, ha formalizzato la ripresa parziale dei lavori relativamente alle opere minimali per pervenire allo sgombero delle attrezzature di cantiere sulla SS n. 115. Dette opere minimali, alla data odierna, sono in fase di completamento.**

Per tutto quanto sopra e nelle more che vengano effettuati gli accreditamenti da parte della Regione si propone all'on.le Giunta di deliberare l'**anticipazione della somma di € 45.770,89** dal Bilancio Comunale e, qualora si aderisse alla sopracitata proposta e si decidesse di adottare la deliberazione, il **parere tecnico** di cui all'art. 53 della Legge n. 142/90 deve intendersi reso con la illustrazione sopra fatta e con la **sottoscrizione della relazione medesima.**

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 15 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

### DELIBERA

- 1) Anticipare, nelle more degli appositi accreditamenti da parte della Regione dei fondi delle LL.RR. 61/81 e 31/90, la somma di € **45.770,89** per il pagamento a saldo del 3° Stato Avanzamento dei Lavori e delle ritenute di garanzia all'impresa GEO R.A.S. s.r.l. con sede a Catania in via Vittorio Emanuele Orlando n. 168 che ha eseguito i lavori per il "**consolidamento delle scarpate e sistemazione idrogeologica ed ambientale della vallata Santa Domenica nel tratto San Paolo – Chiesa Madonna del Bambino**";
- 2) Imputare la spesa complessiva di € **45.770,89** al capitolo 2430 "Spese per servizi per conto terzi" Bil. **04** (Imp. 4094/04), partita di giro;  
(dip. n. 1214/04)
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dopo l'avvenuta esecutività del presente atto;
- 4) Introdurre ad accreditamento avvenuto, la somma di cui sopra al Cap. 550 "Rimborso spese per servizi per conto terzi" Bil. **04** (Acc. 1026/04).

Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Dirigente

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Dirigente

Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. 15.740,89

Va imputata al cap. 2430 "Rimborso spese per Servizi per Conto di Telegi."

Cof. 550 dell'entrata con lo stesso oggetto.

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

☐ Da dichiarare di immediata esecuzione

### Allegati - Parte integrante:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

Ragusa li, 02.03.2004

Il Tecnico  
Ing. Carmelo Raniolo

Il Capo Settore VIII  
Arch. Giorgio Colosi

Visto: L'Assessore al ramo  
On.le Giorgio Chessari