



# COMUNE DI RAGUSA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 620  
del 12 AGO. 2004

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A RAGUSA IBLA - Risoluzione in danno del contratto di appalto n.29545 di repertorio del 12.06.2003 per grave inadempimento e grave ritardo a norma dell'art. 119 c.4 c.5 c.6 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21. Dicembre 1999 n. 554 ai sensi dell'art.3 della Legge n.109/1994 nei confronti della ditta SIPA s.p.a. via Trinacria s.n.c. Tremestieri Etneo e della ditta COGIP s.r.l. viale M.Polo n.21 Catania

L'anno duemila quattromila Il giorno do dici alle ore 14.00  
del mese di Agosto nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Prof. Antonio Solarino

Sono presenti i signori Assessori:

|                                  | Presenti | Assenti |
|----------------------------------|----------|---------|
| 1) On.le Giorgio Chessari        | si       |         |
| 2) Sig.ra Alessandra Failla      |          | si      |
| 3) Sig.ra Giovanna Di Paola      | si       |         |
| 4) Arch. Giovanni Carfi          |          | si      |
| 5) On.le Sen. Giovanni Battaglia | si       |         |
| 6) Dr. Antonio Di Paola          | si       |         |
| 7) Prof. Carmelo La Porta        | si       |         |
| 8) Sig. Marco Dimartino          | si       |         |

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. me Giuseppe Occhipinti

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

## LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la proposta, di pari oggetto n. 1434 /Sett. 8° del 12.08.2004
- Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
  - per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
  - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art.12 - 1° e 2° comma della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

### DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 - 2° comma, della L.R. n. 44/91 con voti unanimi e palesi ;

### PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
L'ASSESSORE ANZIANO  
IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
15/08/09 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 29/08/09 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

16/08/09

IL MESSO COMUNALE  
F.to. DOTT. SCHIACCIÀ

#### Certificato di immediata esecutività della delibera

☒ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

☐ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

12/08/09

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa NUNZIA OCCHIPINTI

☐ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art. 15 della L.R. n.44/91.

☐ Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art. 15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 15/08/09 al 29/08/09

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

#### Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 15/08/09 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

15/08/09 senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Gaspare Nicotri -

#### Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

☐ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

☐ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO. - Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. del

☐ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA

IN FORMA ESECUTIVA

Per Copia conforme da usarsi per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa NUNZIA OCCHIPINTI

Ragusa, li 16. AGO. 2009



## COMUNE DI RAGUSA

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| SETTORE                          | 8° |
| Lavori Pubblici e Centri storici |    |

Prot n. 1436 /Sett 8°

del 12/08/2004

### Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO : APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A RAGUSA IBLA - Risoluzione in danno del contratto di appalto n.29545 di repertorio del 12.06.2003 per grave inadempimento e grave ritardo a norma dell'art. 119 c.4 c.5 c.6 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21. Dicembre 1999 n. 554 ai sensi dell'art.3 della Legge n.109/1994 nei confronti della ditta SIPA s.p.a. via Trinacria s.n.c. Tremestieri Etneo e della ditta COGIP s.r.l. viale M.Polo n.21 Catania

Il sottoscritto *geom. Giuseppe Occhipinti* nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui all'oggetto , propone quanto di seguito illustrato :

### LA GIUNTA MUNICIPALE

- Con determina dirigenziale n.32 del 06.02.2003 del settore V° è stato disposto di procedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante asta pubblica da esperire ai sensi dell'art.19 comma 2 lett.a) della Legge 11.Febbraio 1994 come modificato dall'art.15 della L.R. n.07/2002 . A seguito dell'esperimento della gara , l'appalto è stato aggiudicato alla ditta SIPA s.p.a., con la quale è stato stipulato il contratto d'appalto n. 29545 di repertorio del 12.06.2003 registrato a Ragusa il 01.07.2003 al n. 983 serie 1° ;
- Con verbale di consegna del 04.Luglio 2003 sono stati consegnati i predetti lavori alla ditta SIPA s.p.a. via Trinacria s.n.c. Tremestieri Etneo, la quale ha sottoscritto lo stesso verbale senza sollevare riserve né alcuna eccezione; nello stesso verbale ,come da capitolato speciale d'appalto, veniva assegnato il termine di giorni 450 naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei predetti lavori doveva avvenire entro il 02.10.2004 ;
- In data 14.07.2003 è intervenuto un provvedimento integrativo alla consegna dei predetti lavori con motivazione di rallentamento dei lavori fino al 10.05.2004 e non di sospensione, dovuto alla presenza di altra impresa per il consolidamento del costone roccioso di San Paolo, situato nella parte a monte di via Velardo e perciò tale provvedimento riguardava soltanto i lavori di via Velardo e non le rimanenti zone di cantiere consegnate all'impresa libere da ogni impedimento ;
- Con ordine di servizio n.1 del 23.10.2003 prot. 60345 , i direttori dei lavori arch.Claudio Campo ed ing. Biagio Lembo unitamente al responsabile del procedimento geom. Giuseppe Occhipinti, disponevano all'impresa SIPA s.p.a. la immediata ripresa e reale realizzazione dei lavori in quanto l'impresa dopo 110 giorni dalla consegna, procedeva nella esecuzione dei lavori con notevole ritardo ;
- Con determina dirigenziale n.29 del 05.02.2004 del settore V° , è stato preso atto dell'avvenuta cessione del ramo aziendale, compresi i diritti inerenti all'appalto in parola dalla ditta SIPA s.p.a. alla ditta COGIP s.r.l. con sede a Catania viale Marco Polo n.21. Con nota del 22.01.2004 la predetta ditta COGIP s.r.l. ha inoltrato richiesta di autorizzazione al subappalto nei limiti del 30% per lavori relativi alla categoria prevalente OG3 e per un ammontare di € 150.000,00 ai sensi dell'art. 18 della legge 55 del 19.03.1990 designando quale impresa esecutrice dei relativi lavori la ditta I.ME.CO. s.n.c. di Tringali Antonino & C. da Ragusa via Carducci 192 . Tale subappalto è stato autorizzato con determina dirigenziale n. 307 del 16.Febbraio 2004 del settore V° ;
- Con ordine di servizio n.2 del 08.06.2004 prot.n. 1056 , i direttori dei lavori arch.Claudio Campo ed ing.

Biagio Lembo unitamente al responsabile del procedimento geom. Giuseppe Occhipinti, disponevano all'impresa COGIP s.r.l. la immediata ripresa dei lavori, che risultavano sospesi come accertato da verbali emessi dalla D.L. in data 28.05.2004 e in data 04.06.2004, senza autorizzazione di questa Amministrazione, successivamente l'impresa COGIP s.r.l. ha ripreso i lavori. Con lo stesso ordine di servizio veniva disposto all'impresa appaltatrice di accelerare la realizzazione dei predetti lavori che alla data del 24.05.2004 risultavano di € 26.015,00 mentre l'impresa avrebbe dovuto realizzare lavori pari a € 319.751,21 a norma del Capitolato Speciale D'appalto e in rapporto ai tempi contrattuali utilizzati pari a mesi 10 dalla consegna effettuata il 04.07.2003 ;

- Con ordine di servizio n. 3 del 17.06.2004 prot. n.1160 l'arch. Giuseppa Lembo n.q. di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, unitamente al responsabile del procedimento geom. Giuseppe Occhipinti, ha disposto l'attuazione delle norme di sicurezza in via delle Scale e in Salita Commendatore come da piano di sicurezza e come da normativa in materia di sicurezza dei LL.PP. ;

- Con ordine di servizio n.4 del 01.07.2004 prot.n. 1250 , notificato alla COGIP s.r.l. e alla SIPA s.p.a. , i direttori dei lavori arch.Claudio Campo ed ing. Biagio Lembo unitamente al responsabile del procedimento geom. Giuseppe Occhipinti, in considerazione che la realizzazione dei lavori procedeva a rilento e che le disposizioni impartite prima erano rimaste disattese , disponevano all'impresa COGIP s.r.l. la esecuzione dei lavori previsti nell'appalto con espresso avvertimento che trascorso il termine assegnato come da regolamento dei LL.PP. senza una sostanziale e vera realizzazione dei medesimi lavori si avrebbe proceduto a norma dell' art. 119 c.4 c.5 c.6 del D.P.R. 21.Dic.1999 n. 554;

- In data 06.08.2004 i direttori dei lavori arch.Claudio Campo ed ing. Biagio Lembo unitamente al tecnico contabile geom. Giuseppe Battaglia e al geom. Antonino Tringali delegato dall'impresa COGIP s.r.l. , procedevano in contraddittorio a norma del comma 5 del citato art. 119 del Regolamento , alla contabilizzazione dei lavori realizzati e da ciò è risultato che l'importo dei lavori realizzati alla data del 06.08.2004 era di € 59.861,77 al lordo, mentre dalla consegna effettuata il 04.07.2003 e fino alla data del 06.08.2004, l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto realizzare lavori per € 399.689,00 in rapporto ai tempi contrattuali e in considerazione anche del rallentamento accertato per i lavori di via Velardo come da verbali integrativi del 14.07.2003 e del 10.05.2004 ;

- Considerato che quanto sopra rappresentato , costituisce a norma dell' art. 119 c.4 c.5 c.6 del D.P.R. 21.Dicembre 1999 n. 554 , grave negligenza , grave ritardo e grave inadempimento , che nell'ordine è da attribuire alla SIPA s.p.a. dalla consegna dei lavori del 04.07.2003 al 05.02.2004 data di cessione alla COGIP s.r.l. , mentre dalla stessa data del 05.Febb.2004 al 06.08.2004 data della contabilizzazione in contraddittorio è da attribuire alla COGIP s.r.l. Tutto ciò comporta in applicazione della vigente normativa dei LL.PP. la risoluzione del contratto d'appalto nei confronti delle predette imprese ;

- Considerato inoltre che è stato accertato dalla D.L. e dal Responsabile Unico del Procedimento che i lavori realizzati al 06.08.2004 , sono stati realizzati interamente dall'impresa subappaltatrice nell'ambito del 30% dell'importo pari ad € 150.000,00 prima autorizzato con la determina dirigenziale sopra citata ; la SIPA s.p.a. nella prima fase e la COGIP s.r.l. successivamente , che in base al contratto d'appalto sopra citato, dovevano realizzare direttamente con propri mezzi e propria maestranza il 70% dei lavori in appalto, non hanno documentato l'impiego di maestranze e mezzi d'opera propri; di fatto non è stato possibile redigere nessun SAL, ad eccezione di quello redatto il 06.08.2004 in contraddittorio ammontante a € 59.861,77 al lordo , laddove occorreva l'esecuzione di almeno € 180.000,00 in base all'art.16 del Capitolato e ciò in palese contrasto con gli adempimenti contrattuali assunti con il contratto del 12.06.2003 ;

- Ritenuto che l'appalto è stato finanziato con D.A. n.2156/1992 dalla Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – con emissione di Ordine di Accredito n. 23/2003 di € 376.175 a parziale deconto presso il servizio di Cassa Regionale del Banco di Sicilia ; Considerato che sulla base dello stato di avanzamento dei lavori realizzati dall'impresa appaltatrice il predetto finanziamento impegnato con fondi dell'anno 1992 , è seriamente a rischio di perenzione con tutte le conseguenze che ne derivano ;

- Per tutte le motivazioni sopra esposte

Vista la proposta di pari oggetto n. Sett. 8° del

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.12 - 1° e 2° comma della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1) Risolvere in danno il contratto di appalto n.29545 di repertorio del 12.06.2003 registrato a Ragusa il 01.07.2003 al n. 983 serie 1° per grave inadempimento e grave ritardo a norma dell'art. 119 c.4 c.5 c.6 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. 21. Dicembre 1999 n. 554 ai sensi dell'art.3 della Legge n.109/1994 , nei confronti della ditta SIPA s.p.a. via Trinacria s.n.c. Tremestieri Etneo (CT) e della ditta COGIP s.r.l. viale M.Polo n.21 Catania ;

2) Interpellare e dopo accettazione , affidare il completamento dei lavori " di manutenzione ordinaria e straordinaria dell' impianto di pubblica illuminazione a Ragusa Ibla " a norma dell' art. 10 comma 1 ter della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, all'impresa seconda in graduatoria risultante dal verbale di aggiudicazione n. 787 di raccolta del 01 Aprile 2003, approvato con determina dirigenziale n.98 del 09.Aprile 2003 ;

3) Determinare con provvedimento separato e successivo tutti i danni causati dall'inadempimento e grave ritardo di cui sopra da porre a carico della ditta SIPA s.p.a. via Trinacria s.n.c. Tremestieri Etneo (CT) e della ditta COGIP s.r.l. viale M.Polo n.21 Catania ;

4) Mantenere vincolata la cauzione definitiva di cui all' art. 9 del Capitolato Speciale D'Appalto mediante polizza fidejussoria n. 13.H66 6798 dell'importo di € 89.615,00 della Società di Assicurazioni ITALIANA emessa in data 10 Aprile 2003 con appendice di variazione del 07.Aprile 2003 , prestata dalla ditta SIPA s.p.a. via Trinacria s.n.c. Tremestieri Etneo (CT) ;

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Dirigente

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di *€ 11.081,04* *il presente atto non comporta*  
Va imputata al cap. *impegni di spesa*

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

### Allegati – Parte integrante:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Giuseppe Occhipinti

*Giuseppe Occhipinti*

Il Capo Settore  
Arch. Giorgio Colosi

*Giorgio Colosi*

Visto: L'Assessore al ramo  
On.le Giorgio Chessari

*Giorgio Chessari*