



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 423
del 02 AGO, 2016

OGGETTO: "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA M. SPADOLA ADIBITO A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA POLIZIA COMUNALE"- ULTERIORE ANTICIPAZIONE CON FONDI DEL BILANCIO COMUNALE, NELLE MORE DELL'ACCREDITAMENTO DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

L'anno duemila sedici Il giorno due alle ore 13,00
del mese di Agosto nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il

Sindaco

ing. Federico Piccirilli

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	Si'	
2) dr. Stefano Martorana		Si'
3) rag. Salvatore Corallo	Si'	
4) dr. Antonio Zanutto		Si'
5) sig.ra Sebastiana Disca		Si'
6) prof. Gianluca Leggio	Si'	

Assiste il

Segretario Generale dott.

Vito Vittorio Scoloque

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 81223 /Sett. V del 29-07-16

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visti gli art. 12, commi 1 e ~~2~~ della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge


DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Allegato n. 4 fatture.

Letto, approvato e sottoscritto.


L'ASSESSORE ANZIANO


IL SINDACO


IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
03 AGO. 2016 fino al 18 AGO. 2016 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 03 AGO. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salvino Ferraro)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

- () Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
senza opposizione/con opposizione 03 AGO. 2016 al 18 AGO. 2016

Ragusa, li _____

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 03 AGO. 2016 è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal
senza opposizione/con opposizione

03 AGO. 2016

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione


☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme da consegnare per ogni atto relativo.

Ragusa, li 03 AGO. 2016


IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRIGENTE SETTORE I
(Salvino Ferraro)



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 423 del 02 AGO, 2016

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	V	Prot n. <u>81223</u> /Sett. V del 29/07/2016

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA M. SPADOLA ADIBITO A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA POLIZIA COMUNALE"- ULTERIORE ANTICIPAZIONE CON FONDI DEL BILANCIO COMUNALE, NELLE MORE DELL'ACCREDITAMENTO DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.

Il sottoscritto, ing. Michele Scarpulla, nella qualità di dirigente del Settore V, Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture - programmazione opere pubbliche, su proposta del funzionario tecnico ing. Giuseppe Corallo, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- con Decreto dell'Assess. Reg. alla Presidenza del 15/12/2011, pubblicato sulla GURS n° 4 del 27/01/2012, è stato finanziato l'intervento per il "**miglioramento sismico del centro comunale di Protezione civile e dei Vigili Urbani siti in Via M. Spadola 56**", per l'importo di € 493.386,80;
- con determinazione dirigenziale n° 1165 del 24/06/2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al "**MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA M. SPADOLA ADIBITO A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA POLIZIA COMUNALE**";
- con determinazione dirigenziale n° 259 del 06/02/2015 è stato approvato l'esito delle operazioni di gara relative alla Procedura aperta indetta per l'affidamento dell'esecuzione dei suddetti lavori e dichiarata aggiudicataria in via definitiva la ditta BCS Costruzioni per il prezzo di € 276.822,707 oltre all' I.V.A, al netto del ribasso offerto del 35,4969% sull'importo di € 359.064,79 a base di gara, di cui € 37.841,40 quali oneri non soggetti a ribasso d'asta per i piani di sicurezza e € 89.535,32 quale costo del personale non soggetto a ribasso;
- in data 23/07/2015 è stato sottoscritto il contratto di appalto n° rep. 30313 registrato a Ragusa in data 24/07/2015 al n° 1891;
- in data 03/09/2015 sono stati consegnati i lavori;

- in data 13/10/2015 l'impresa ha emesso la fattura n. 14, dell'importo complessivo di € 30.450,50, relativa all'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale;
- in data 13/10/2015, con nota prot. n. 83898, è stato richiesto al Dipartimento Regionale della Protezione Civile l'accredito della somma di € 30.450,50, per il pagamento dell'anticipazione all'impresa;
- in data 17/11/2015 l'impresa ha emesso la fattura n. 17, dell'importo complessivo di € 84.838,60, relativa al 1° SAL;
- in data 17/11/2015, con nota prot. n. 97128, è stato richiesto al Dipartimento Regionale della Protezione Civile l'accredito della somma di € 84.838,60 per il pagamento all'impresa del 1° SAL;
- in data 20/05/2016 è stato emesso il 2° SAL dell'importo di € 103.546,00, oltre iva;
- con deliberazione n. 285 del 23/05/2016 la G.M. ha autorizzato il Dirigente del Settore V ad anticipare all'impresa BCS Costruzioni, nelle more dell'accreditamento dei fondi da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con fondi del bilancio comunale, la somma di € 57.644,55, pari al 50% dell'anticipazione (€ 30.450,50) e del 1° SAL (€ 84.838,60);
- in data 24/05/2016, con nota n. 59021 è stato richiesto al Dipartimento Regionale della Protezione Civile l'accredito della somma di complessiva di € 235.565,54, comprensiva anche delle precedenti richieste, per il pagamento di tutti i crediti maturati dall'impresa;
- in data 19/07/2016, con nota prot. 0078416, l'impresa BCS Costruzioni ha diffidato questo comune a pagare la somma di € 161.176,23, oltre iva;
- a tutt'oggi l'impresa ha eseguito ulteriori lavori, in fase di contabilizzazione, pari a circa € 60.000,00;

Considerato che:

- a fronte del credito maturato dall'impresa di € 235.565,54 è stato corrisposto alla stessa un acconto di € 57.644,55;
- il Dipartimento Regionale della Protezione Civile non ha ancora provveduto al trasferimento delle somme richieste;

Vista la nota prot. 0078416, con la quale l'impresa BCS Costruzioni ha diffidato questo comune a pagare la somma di € 161.176,23, oltre iva;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'accredito della somma € 235.565,54, già richiesta al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, anticipare all'impresa BCS Costruzioni, con fondi di bilancio comunale, una ulteriore somma di € 130.000,00, al fine di consentire la regolare conclusione dei lavori e di evitare ulteriori oneri a titolo di interessi per messa in mora per ritardato pagamento delle relative spettanze;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **Autorizzare** il Dirigente del Settore V ad anticipare, nelle more dell'accreditamento dei fondi da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con fondi del bilancio comunale, la somma di di € 130.000,00, all'impresa BCS Costruzioni, per i lavori di ***"MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA M. SPADOLA ADIBITO A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA POLIZIA COMUNALE"***.

Parere di Regolarità Tecnica


Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

☒ comporta
☐ non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 29.07.2016

Il Dirigente



Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, 2/8/2016

Il Dirigente del Servizio Finanziario



Visto Contabile

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario


Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità

Ragusa, 02 AGO. 2016



Il Segretario Generale
Dott. Vito V. Scialogna



Motivazione dell'eventuale parere contrario:


☐ Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

ALLEGATI:NOTA DIFFIDA E MESSA IN MORA, FATTURE,IMPRESA E RICHIESTE ACCREDITO SOMME

Ragusa, 28.07.2016


Il Responsabile del Procedimento



Il Capo Settore



Visto l'Assessore al ramo



BCS COSTRUZIONI S.r.l.

Sede Legale: c.da Cicò snc - Mistretta - ME - C.A.P. 98073
Piva 02942960838 Tel./fax 0921/380042 E-mail bcscostruzioni@gmail.com

Handwritten signature: M. Corallo
21.7

Comune di Ragusa

N. PROT. 0078416

Mistretta li 19-07-2016

Class. - 4.15

del 20/07/2016

tipo E



Y

Preg.mo R.U.P.

Dott. Ing. Michele Scarpulla

Spett.le Direzione dei Lavori

Dott. Ing. Giuseppe Corallo

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 423 del 02 AGO, 2016

OGGETTO : Comune di Ragusa (RG) - Lavori di miglioramento sismico dell'edificio comunale di via M. Spadola adibito a sede della Protezione Civile e della Polizia Comunale.
Atto di diffida e messa in mora.

In nome e per conto dell'impresa B.C.S. Costruzioni srl con sede in Mistretta, in persona del legale rappresentante pro tempore, si rileva quanto segue:

Premesso che

A seguito dell'aggiudicazione della relativa procedura pubblica, l'impresa BCS Costruzioni srl stipulava con Codesta Amministrazione il contratto d'appalto dei lavori in oggetto;

In relazione ai suddetti lavori sono state emesse le sotto riportate fatture:

Fat.14/2015/E del 13/10/2015	Anticipazione	€27.682,27	€2.768,23
Fat.18/2015/E del 17/11/2015	1° SAL	€77.126,00	€7.716,60
Fat.12/2016/E del 02/05/2016	Oneri Discarica	€5.226,10	€1.149,74
Fat.15/2016/E del 20/05/2016	2° SAL	€103.546,00	€10.354,60
TOTALI		€213.580,37	€21.989,17

A fronte di tutti gli importi sopra citati, per i quali questa scrivente ha emesso regolari fatture per un imponibile complessivo di € 213.580,37 ad oggi sono stati corrisposti solo € 52.404,14 e che pertanto resta un insoluto di € 161.171,23 oltre iva;

Considerato che

Ai sensi dell'art. 2041 del codice civile, il tardivo pagamento del credito costituisce arricchimento senza causa, con conseguente obbligo per l'inadempiente all'indennizzo della correlativa diminuzione patrimoniale.

BCS COSTRUZIONI S.r.l.

Sede Legale: c.da Cicè snc - Mistretta - ME - C.A.P. 98073

P.iva 02942960838 Tel./fax 0921/380042 E-mail bcscostruzioni@gmail.com

Ai sensi dell'art. 143 D.P.R. n. 207/2010, "il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo delle garanzie non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice"

L'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 231/2002, in materia di ritardati pagamenti, dispone che *"ai fini della decorrenza degli interessi morati si applicano i seguenti termini: trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento.*

Il successivo art. 6, comma 1, dispone che, in caso di ritardo nei pagamenti imputabile al debitore *" il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte";*

L'Amministrazione Appaltante in indirizzo sarebbe tenuta a corrispondere all'odierna scrivente, oltre ai corrispettivi, anche gli interessi morati, maturati sui corrispettivi emessi con le date come sopra riportate.

Considerato, altresì, che

Nonostante i mancati pagamenti questa scrivente a comunque avanzato i lavori sostenendo ulteriori spese e maturando altresì un ulteriore SAL.

Il comportamento omissivo tenuto da Codesta Stazione Appaltante è del tutto ingiustificato ed oltre a comportare una colpevole violazione degli obblighi discendenti da rapporto contrattuale, configura gli estremi del reato di omissione degli atti di ufficio. Ed invero, ai sensi dell'art. 328 del codice penale: *"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei a due anni. Fuori*

BCS COSTRUZIONI S.r.l.

Sede Legale: c.da Cicè snc - Mistretta - ME - C.A.P. 98073

P.iva 02942960838 Tel./fax 0921/380042 E-mail bcscostruzioni@gmail.com

dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa"

Alla luce di quanto sopra rilevato, l'odierna istante,

DIFFIDA

Codesta Stazione Appaltante a pagare la somma di € 161.176,23, scongiurando ulteriori ritardi che comporterebbero inevitabilmente ulteriori danni, entro il termine di 7 gg. dal ricevimento della presente.

Con espressa avvertenza che, in caso contrario, l'odierna istante andrà i competenti organi dell'ingiusto a tutela dei propri diritti ed interessi anche al fine di ottenere il risarcimento dell'ingiusto danno conseguente al sopra rilevato ritardo.

In attesa di conoscere le Vostre determinazioni in merito, per ogni eventuale chiarimento o comunicazione, si chiede di voler contattare il Geom. Carmelo Bellardita al numero 392-5088434.

L'IMPRESA
BCS COSTRUZIONI S.r.l.
Amministratore Unico
Geom. Carmelo Bellardita



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V - DECORO URBANO
MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE
Piazza San Giovanni Tel. 0932/676505 - Fax 0932/676504
www.comune.ragusa.it



Prot. N. 59021

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 423 del 02 AGO, 2016

Ragusa 24/05/2016

Oggetto: OPCM n. 3907 del 13 novembre 2010 - "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA M. SPADOLA ADIBITO A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA POLIZIA COMUNALE A RAGUSA" - IMPORTO DI € 493.386,80 - RICHIESTA REISCRIZIONE IN BILANCIO ED ACCREDITO

AL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Servizio Sismico Regionale
serviziosismico@pec.protezionecivilesicilia.it
Alla c.a. dell'ing. Vittorio Viola
v.viola@protezionecivilesicilia.it
Via Abela 5
90141 Palermo

E P.C. AL SERVIZIO REGIONALE DI PROTEZIONE
CIVILE PER LA PROVINCIA DI RAGUSA
serviziorg@pec.protezionecivilesicilia.it
Via A. Grandi 5
97100 Ragusa

IMPRESA BCS COSTRUZIONI s.r.l.
bcscostruzioni@gmail.com
C.DA CICE' S.N.C.
98073 MISTRETTA (ME)

Con la presente si chiede la reinscrizione in bilancio e l'accredito della somma € 229.189,70 (euro duecentoventinovemilacentoottantanove/70) relativa al finanziamento di € 493.386,80 previsto dall'OPCM n. 3907 del 13 novembre 2010 per la realizzazione dell'intervento relativo al "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA M. SPADOLA ADIBITO A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA POLIZIA COMUNALE A RAGUSA"

La somma di € 229.189,70 sarà utilizzata per i seguenti pagamenti:

	OGGETTO DEL PAGAMENTO	IMPORTO NETTO	IVA E ALTRE IMPOSTE	IMPORTO TOTALE
1	ANTICIPAZIONE ALL'IMPRESA 10% IMPORTO CONTRATTUALE (art. 26-ter della Legge 98/2013)	€ 27.682,27	€ 2.768,23	€ 30.450,50
2	1° SAL	€ 77.126,00	€ 7.712,60	€ 84.838,60
3	2° SAL	€ 103.546,00	€ 10.354,60	€ 113.900,60
4	ONERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 5.226,10	€ 1.149,74	€ 6.375,84
	TOTALE			€ 235.565,54

Si allegano i giustificativi relativi agli oneri per conferimento in discarica e si fa presente che i giustificativi di spesa relativi all'anticipazione, 1° SAL e 2° SAL sono stati già trasmessi rispettivamente con le note n.83898 del 13/10/2015, n. 97128 del 17/11/2015 e n. 58390 del 23/05/2016.

IL R.U.P.

(ing. Michele Scarpulla)

