



# COMUNE DI RAGUSA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 334  
del 11 AGO. 2008

**OGGETTO:** P.I.T. n. 2 "Quattro Città ed un Parco per vivere gli Iblei" – INT. N. 11 - Lavori di "Recupero dei percorsi e della sentieristica minore legati all'esercizio delle attività tradizionali nelle aree del P.I.T. (Sistema degli Iblei). Codice Progetto: 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0100 – Anticipazione dal bilancio comunale, nelle more di accreditamento dei fondi della Regione Siciliana, per il pagamento del SAL n. 4 all'impresa ICOGEN s.r.l. – Via Magenta, 296 Vittoria - Importo complessivo € 110.000,00

L'ANNO DUEMILAOTTO IL GIORNO UNDICI ALLE ORE 11,20 DEL MESE DI AGOSTO NEL PALAZZO DI CITTÀ E NELLA CONSUETA SALA DELLE ADUNANZE, IN SEGUITO AD INVITO DI CONVOCAZIONE, SI È RIUNITA LA GIUNTA MUNICIPALE CON L'INTERVENTO DEI SIGNORI:

Presiede la seduta il Vice Sindaco

Dr. Giovanni Cosentini

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dr. Rocco Bitetti		2'
2) sig. Venerando Suizzo	2'	
3) dr. Giancarlo Migliorisi		2'
4) geom. Francesco Barone		2'
5) sig.ra Maria Malfa	2'	
6) rag. Michele Tasca		2'
7) dr. Salvatore Roccaro	2'	
8) sig. Biagio Calvo	2'	
9) dr. Giovanni Cosentini		
10) dr. Domenico Arezzo	2'	

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Maria Occhipinti

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

## LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la proposta, di pari oggetto n. 80 /Sett. TX del 01-08-2008
- Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
  - per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
  - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art. 13 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;
- ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

### DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

### PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 12 AGO. 2008 fino al 26 AGO. 2008 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

12 AGO. 2008

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliarini Sergio)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

( ) Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

( ) Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 12 AGO. 2008 al 26 AGO. 2008

Ragusa, li

27 AGO. 2008

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliarini Sergio)

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12 AGO. 2008 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

12 AGO. 2008

senza opposizione.

Ragusa, li

27 AGO. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Sergio Tagliarini

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

22 AGO. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Sergio Tagliarini



Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale

N° 334 del 11 AGO. 2008

# COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX  
DECORO URBANO – MANUTENZIONE  
E GESTIONE INFRASTRUTTURE

Prot n. 80 /Sett. IX del 01/08/2008

## Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

**OGGETTO:** P.I.T. n. 2 "Quattro Città ed un Parco per vivere gli Iblei" – INT. N. 11 - Lavori di "Recupero dei percorsi e della sentieristica minore legati all'esercizio delle attività tradizionali nelle aree del P.I.T. (Sistema degli Iblei). Codice Progetto: 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0100 – Anticipazione dal bilancio comunale, nelle more di accreditamento dei fondi della Regione Siciliana, per il pagamento del SAL n. 4 all'impresa ICOGEN s.r.l. – Via Magenta, 296 Vittoria - Importo complessivo € 110.000,00

Il sottoscritto Dirigente del Settore IX Dott. Ing. Michele Scarpulla, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- che con D.P.R.S. n° 94/Segr. DPR del 18.06.02, è stato ammesso a finanziamento, per un importo complessivo di € 28.346.202,00, il P.I.T. n° 2 "Quattro città ed un parco per vivere gli Iblei";
- che tra gli interventi del suddetto P.I.T. è previsto, al n° 11, "RECUPERO DEI PERCORSI E DELLA SENTIERISTICA MINORE LEGATI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TRADIZIONALI NELLE AREE DEL PIT (SISTEMA DEGLI IBLEI)", dell'importo complessivo di € 3.500.000,00;
- che con determina dirigenziale n° 1442 del 29/06/2004 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 3.500.000,00;
- che con determina dirigenziale n. 915 del 23/04/2007 è stato riapprovato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 3.483.580,00;
- che con nota n° 13999 del 20/02/2007, pervenuta in data 06/04/2007, prot. 25781, l'Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente, ha notificato il decreto di finanziamento del progetto (DDG n° 134 del 19/02/2007);
- che l'appalto è stato affidato all'impresa ICOGEN srl con sede a Vittoria Via Magenta n. 526 giusto contratto di appalto n. 29765 di rep. del 07/09/2007 reg. a Ragusa in data 26/09/2007 al n. 622 serie 1ª con i9l ribasso offerto del 7,138% sull'importo a base d'asta di € 2.700.000,00;
- I predetti lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria con verbale del 22/10/2007;
- L'opera è stata finanziata con il Decreto Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente D.D.G. n. 134 del 19/02/2007, capitolo n 842040 del Bilancio Regionale;

**Visto** lo stato di avanzamento n. 4 dei lavori eseguiti a tutto il 09/07/2008;

**Visto** il certificato n. 4 di pagamento della 4ª rata per un importo di € 536.800,00, più IVA al 10% pari

a € 53.680,00, per un importo complessivo di € 590.480,00;

**Vista** la nota prot. n. 45166/IX del 10/06/2008 con la quale il Comune di Ragusa ha chiesto all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, l'accredito della somma complessiva a saldo pari ad € 2.048.921,58 ed ha trasmesso i giustificativi delle spese sostenute;

Ravvisata la necessità di garantire il pagamento dei lavori eseguiti in riferimento al 4° S.A.L. all'impresa ICOGEN s.r.l. con sede a Vittoria in Via Magenta n. 526 al fine di evitare contenziosi che comporterebbero maggiori oneri per la Amministrazione a causa del ritardato pagamento di quanto dovuto;

**Accertata** la disponibilità di cassa per un importo di € 110.000,00;

**Ritenuto** di dovere provvedere in merito;

- **Visto** l'art.12 - della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1) Anticipare nelle more dell'apposito accreditamento, da parte della Regione Siciliana dei fondi relativi, la somma complessiva di € 110.000,00 compreso IVA, per il pagamento, in acconto sul S.A.L. n. 4 all'impresa ICOGEN s.r.l. con sede a Vittoria in Via Magenta n. 526, per i LAVORI DI *"Recupero dei percorsi e della sentieristica minore legati all'esercizio delle attività tradizionali nelle aree del P.I.T. (Sistema degli Iblei)."*

2) Imputare la superiore spesa al Cap. 2430 "Spese per servizi per conto terzi" bilancio 2008 partita di giro (Impegno 56.18....Liquid. 1358/08)

3) Introitare ad accreditamento la somma di € 110.000,00 al cap. 550 "rimborso per servizi per conto terzi" bilancio 2008, Acc. 1662/08

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.		Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.	
Ragusa li, 01.08.2008	Il Dirigente	Ragusa li, 11.08.2008	Il Dirigente
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.			
L'importo della spesa di €. 110.000,00 art. 2008 Va imputata al cap. 2430 PARTITA DI GIRO Sup. 5678 - liq. 1758/01 08/08/08		Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.	
Ragusa li, 08/08/08	Il Responsabile del Servizio Finanziario	Ragusa li, 11.08.2008	Il Segretario Generale
Motivazione dell'eventuale parere contrario:			
<input type="checkbox"/>		Da dichiarare di immediata esecuzione	

**Allegati – Parte integrante:**

- 1) Stato di avanzamento n. 4
- 2) Certificato di pagamento n. 4
- 3) Copia richiesta accreditamento a saldo
- 4)

Ragusa li, 01.08.2008

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo





Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale

N° 334 del 11 AGO. 2008




**CITTA' DI RAGUSA**

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

SETTORE IX - DECORO URBANO - MANUTENZIONE E GESTIONE  
INFRASTRUTTURE

Piazza San Giovanni - 97100 Ragusa - Tel 0932/676656 Fax 0932/676557

MINUTA  
TORNII SETT. IX IX



PROT. 45166 /IX

Ragusa 10/06/2008

**OGGETTO:** P.I.T. n. 2 Int. n. 11 - Lavori di "Recupero dei percorsi e della sentieristica minore legati all'esercizio delle attività tradizionali nelle aree del P.I.T. (Sistema degli Iblei).

**RICHIESTA ACCREDITAMENTO A SALDO**


Codice Progetto: 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0100 PIT n.2 "Quattro Città ed un Parco per vivere gli Iblei".

RACCOMANDATA A.R.

ALL'ASSESSORATO REGIONALE  
TERRITORIO ED AMBIENTE  
C.A DOTT. MAURICI GIUSEPPE  
Via Ugo La Malfa, 169  
90196 PALERMO

Il sottoscritto Nello Di Pasquale, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Ragusa, **CHIEDE** l'accreditamento della somma complessiva a saldo di € 2.048.921,58 per pagamenti relativi all'avanzamento dei lavori e spese tecniche, per le finalità previste dal POR Sicilia 2000-2006, intervento n. 11 del PIT n. 2 D.D.G. n. 134 del 19/02/2007 Cap. 842040 e **DICHIARA** che l'intera somma richiesta verrà spesa entro il corrente anno finanziario


**IL SINDACO**  
(Nello Di Pasquale)



Allegati alla presente nota:

- Relazione spendibilità;
- Schema elenco somme già spese.

**Comune di RAGUSA**  
Provincia di RAGUSA



**OGGETTO:** Lavori di recupero dei percorsi e della sentieristica minore dismessa legati all'esercizio delle attività tradizionali nelle aree del P.I.T. n.2 - "Quattro città ed un parco per vivere gli Iblei".

**COMMITTENTE:** Comune di Ragusa

**IMPRESA:** ICOGEN s.r.l.

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4**  
**PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 536'800,00**

IL SOTTOSCRITTO,

Ing. Michele Scarpulla, Responsabile Unico del Procedimento,  
VISTO: il Contratto in data 07/09/2007 repertorio n. 29765 registrato a Ragusa in data 26/09/2007 al n. 622/1C con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni 1'410'540,74

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro 1'410'540,74  
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro 0,00

Ritenuta per infortuni 0,5% 7'052,70  
Recupero anticipazione 5% 70'527,04

Ammontare dei certificati precedenti euro 796'100,00

SOMMANO LE DETRAZIONI euro 873'679,74

CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro 536'800,00

per I.V.A. al 10% 53'680,00

TOTALE GENERALE euro 590'480,00

**CERTIFICA**

CHE ai termini dell'articolo 16 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 536'800,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro cinquecentotrentaseimilaottocento/00).

25 LUG. 2008  
Ragusa, 18.07.2008

L'addetto alla contabilità  
Geom. Alberto Miceli

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Giuseppe Cicero -  
capogruppo




Il Responsabile del  
Procedimento  
Ing. Michele Scarpulla

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	29/01/2008	190'400,00
2	18/03/2008	201'700,00
3	20/05/2008	404'000,00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		796'100,00
anticipazione		125 417,08

**ASSICURAZIONE OPERAI**

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Ragusa n. 14274887

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Giuseppe Cicero - capogruppo





Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale

N° 334 del 11 AGO. 2008



## Quattro Città e un Parco per vivere gli Iblei

Progetto integrato per lo sviluppo sostenibile del territorio montano del sistema  
"Ragusa" nell'area sud orientale degli iblei

### ELABORATI CONTABILI

ALLEGATI AL SAL N. 4

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N.4 a tutto il 09.07.2008

Scala

Tav.

LUGLIO 2008

EC4-B

RIF. 207084 EC4-B

Ufficio Direzione Lavori Viale del Fante 8 - tel. +39 932 681837

ING. GIUSEPPE CICERO Capogruppo

ING. GIOVANNI AVARINO


ING. ROSARIO CAPPELLO

ING. SILVANA BATTAGLIA

ARCH. SEBASTIANA MESSINA

ING. ANTONIO BELLUARDO

GEOM. ALBERTO MICELI Misura e contabilità



Impresa appaltatrice  
ICOGEN srl  
via Magenta 526, 97019 Vittoria (RG)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ING. MICHELE SCARFONE



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>LAVORI A MISURA</b>			
1 06.01.02	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm., passante al 2 mm. compreso tra il 20% ed il 40%, passante al ... perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.  SOMMANO m3	991,52	13,12	13'008,74
2 A.01	Manodopera operaio comune  SOMMANO h	716,00	20,37	14'584,92
3 AP.11	Manutenzione di muro a secco esistente compresa la ricostruzione di parti mancanti fino al 10%, per qualsiasi spessore ed altezza, realizzata con pietrame di calcare forte in conci ... er dare l'opera completa a regola d'arte a qualsiasi profondità e/o altezza, misurata ad opera finita per metro lineare.  SOMMANO ml	4'771,66	13,43	64'083,39
4 AP.12	Manutenzione di muro a secco esistente compresa la ricostruzione di parti mancanti dal 10% al 30%, per qualsiasi spessore ed altezza, realizzata con pietrame di calcare forte in conci ... nere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte a qualsiasi profondità e/o altezza, misurata ad opera finita.  SOMMANO ml	3'827,55	21,74	83'210,94
5 AP.14	Staccionata con pali di castagno scortecciati diametro 6-10 cm, composta da pali verticali infissi nel terreno a profondità di almeno 50 cm, di altezza fuori terra di 100 cm posti ... ro onere occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurata per ogni metro lineare di staccionata installata.  SOMMANO ml	4'801,03	15,49	74'367,95
6 AP.18	Pulizia, diserbo ed eliminazione elementi di degrado e materiali vari depositati, sulla "trazzera" tra i nodi n° 12RG e n° 13RG, il tutto eseguito a mano o con piccoli mezzi meccanici ... ro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. A corpo per tutta la trazzera della lunghezza di m 1800 circa.  SOMMANO a corpo	1,00	2'570,76	2'570,76
7 AP.19	Formazione di muratura di pietrame a secco di qualsiasi altezza e spessore, completo di parte superiore terminale "traversa" costituita da unico elemento in calcare duro sagomato a ... zioni tipiche similari della zona, per muri da realizzare ex-novo o per parti di muri da ricostruire anche parzialmente.  SOMMANO mc	903,52	100,00	90'352,00
8 AP.22	Sistemazione di sentieri naturali attualmente impercorribili o parzialmente percorribili, al fine di consentire l'accessibilità pedonale e con mountain-bike, con i seguenti interventi ... oneri per lo smaltimento degli arbusti, rovi, rami ecc, rimossi al mq di sentiero misurato per la larghezza effettiva.  SOMMANO mq	7'135,32	13,25	94'542,99
9 AP.23	Ricostruzione di muro di pietrame a secco crollato di qualsiasi altezza e spessore, completo di parte superiore terminale "traversa" costituita da unico elemento in calcare duro sagomato a ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle lavorazioni tipiche similari della zona.  SOMMANO mc	362,79	72,43	26'276,88
10 AP.24	Eliminazione vegetazione spontanea presente sul bordo della sede stradale (arbusti, rovi, erbacce, alberelli, ecc) di strade carrabili, sia sulla sede stradale che sui muri laterali ... mossi, compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  SOMMANO ml	12'171,87	1,00	12'171,87
	A RIPORTARE			475'170,44

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			475'170,44
11 AP.29	Manutenzione e ripristino scalinata costituita da pietrame calcareo irregolare, del sentiero tra piazza Repubblica, cava S. Leonardo e cava Misericordia, consistente nella integraz ... ssari, il trasporto in opera del materiale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  SOMMANO mq	602,01	35,65	21'461,66
12 AP.38	Sistemazione sentiero pedonale, della lunghezza di circa 880 m, sito in c.da Fontana Croce nel comune di Chiaramonte, consistente in: - eliminazione di materiali derivanti da crol ... compreso ogni altro onere e magistero e compresi gli oneri per lo smaltimento degli arbusti, rovi, rami ecc. rimossi.  SOMMANO a corpo	1,00	4'629,72	4'629,72
13 NP.01	Risagomatura della sede stradale esistente mediante fresatura del fondo con fresa semovente per roccia, livellamento con livellatrice meccanica e successiva rullatura con apposito ... 'onere per l'eventuale bagnatura del fondo e quant'altro occorrente per dare il fondo perfettamente stabile e compatto.  SOMMANO mq	20'241,18	4,80	97'157,67
14 NP.02	Sistemazione della pavimentazione stradale esistente mediante fornitura e posa in opera di misto granulometrico o tout-venant di cava compresi oneri di trasporto, spargimento, rull ... erra etc), l'onere per la bagnatura e quant'altro occorrente per dare la pavimentazione perfettamente stabile e compatta  SOMMANO mq	62'343,85	6,10	380'297,48
15 NP.03	Sistemazione della massicciata stradale mediante regolarizzazione del piano di posa, trasporto e sistemazione di materiale calcareo reperito sul posto, frantumazione con frangimassi semovente, costipamento con escavatore e successiva rullatura, per uno spessore al finito non inferiore a 35 cm  SOMMANO mq	13'600,17	9,45	128'521,61
16 NP.04	Fornitura e posa in opera di sistema trasversale per convogliamento acque piovane, posto diagonalmente alla sede stradale e costituito da elementi modulari di dimensioni di 120 x 1 ... ttato e quant'altro occorrente per dare il sistema completo e montato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.  SOMMANO ml	192,60	226,00	43'527,60
17 NP.05	Realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo effetto "ghiaia a vista", tramite fornitura e getto di conglomerato cementizio confezionato con cemento tipo R325 dosato a 300 Kg p ... regola d'arte escluse le sole casseforme da compensarsi a parte. Per ogni metro quadrato di pavimentazione realizzata.  SOMMANO mq	9'281,61	39,60	367'551,75
Parziale LAVORI A MISURA euro				1'518'317,93
RIBASSO del 7,318% da considerare su euro				1'518'317,93
T O T A L E euro				1'518'317,93
A RIPORTARE				

