



COMUNE DI RAGUSA

*Settore IV – Gestione del Territorio - Infrastrutture
Servizio II – Viabilità e Pubblica Illuminazione*

OGGETTO: Mantenimento e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle principali reti viarie cittadine di Marina di Ragusa al fine della sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare -

DITTA: ROMANO Lucia Antonietta con sede legale in 93012 Gela (CL) in C.da Brucazzi snc.

CONTRATTO: Scrittura Privata n. 18 del 30/07/2020 prot. N. 79506.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale del 11/06/2020 n. 2584 del registro generale prevedeva una spesa complessiva di €. 25.000,00 così distinta:

A) Lavori a Base d'asta		
A1 - Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 16.393,00	
A2 - Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 507,00	
Totale lavori a Base d'asta O.S. compresi	€ 16.900,00	€ 16.900,00
B) somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 – IVA al 22% sui lavori	€ 3.718,00	
B2 - Forniture a Fattura	€ 3.000,00	
B3 - Imprevisti ed Arrotondamenti	€ 1.382,00	
Sommano	€ 8.100,00	€ 8.100,00
Importo Complessivo della Perizia		€ 25.000,00

Affidamento lavori

A seguito della Determinazione Dirigenziale del 02/07/2020 n. 2912 del reg. Generale, venivano affidati i lavori alla ditta ROMANO Lucia Antonietta con sede in 93012

Gela (CL), in C.da Brucazzi snc; per un importo complessivo di € 9.324,79 al netto dell'IVA e del ribasso d'asta offerto del 46,21%.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 08/07/2020 così come da verbale di consegna in via d'urgenza nelle more della stipula della Scrittura Privata d'affidamento.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

Proroghe

Non è stata necessaria alcuna proroga.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 2 (due) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

In considerazione del tempo contrattuale assegnato, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 08/09/2020.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 04/09/2020 e quindi in tempo utile.

Conto Finale

Redatto in data 04/09/2020 in un unico SAL, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 9.323,21 dal quale verrà dedotto n.1 certificato di acconto, corrisposto per pari importo.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 9.323,21
- acconto corrisposto	€ 9.323,21
Restano	€ <u>0,00</u>

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

La somma autorizzata
per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente a: € 25.000,00
Economia realizzata a seguito di aggiudicazione € - 6.241,76
La somma complessivamente spesa risulta di:

- per lavori IVA Compresa	€ 11.374,32	
- per Fornitura a Fattura IVA Compresa	€ 7.300,91	
Sommano	€ 18.675,23	€ - 18.675,23
Si ha quindi una economia finale di spesa pari a		€. 83,01

Assicurazioni Sociali

L'Impresa risulta regolare giusto DURC emesso dall'INAIL in data 14/10/2020 prot. 24154914 e valido fino alla data del 11/02/2021.

L'impresa risulta in regola e registrata ai seguenti Enti:

- 1) INPS matricola 1804042137, della Provincia di Caltanissetta;
- 2) INAIL matricola 2478820, della Provincia di Caltanissetta;
- 3) Cassa Edile matricola 2069, della Provincia di Caltanissetta;

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti principalmente nel rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale nelle principali reti viarie cittadine di Marina di Ragusa al fine della sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare; gli stessi si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla D.L..

La ditta appaltatrice dei lavori ha anche fornito a questa amministrazione delle barriere stradali "New Jersey" che hanno costituito parte della nuova pista ciclabile sperimentale nel lungomare Bisani a Marina in prossimità del territorio del Comune di Santa Croce Camerina.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Geom. Salvatore CHESSARI nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto, esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile

2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti, eseguiti dalla ditta ROMANO Lucia Antonietta, sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 28/10/2020

Ditta **LUCIA ROMANO**
L'IMPRESA
Sede: Zona Industriale Traversa A
C.da Roma 61
Romano Lucia Antonietta
Tel. 0933 901061 - Fax 0933 902281 - Cell. 346 4755448
Cod. Fisc. 01671130948

Il Direttore dei Lavori
(geom. Salvatore CHESSARI)



**CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE**

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Danilo PORTELLI)

