



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE V
www.comune.ragusa.it

OGGETTO:

“LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA CITTADINA DEL COMUNE DI RAGUSA ”

CIG: Z8D2E6C6E5

IMPRESA ALABISO CARMELO, con sede a Contrada Gaddimeli 97100 Ragusa

IMPORTO LAVORI : € 17.914,32 (EURO duecentoquattordicicinquacentotrentaquattro/63).

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto principale redatto dal Geom. Giacomo Rizzo, per l'importo complessivo di € 35.000,00, così distinto dal seguente quadro economico:

A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A misura euro	22.541,27
Costi di sicurezza	700,00
Sommano i lavori (Comprensivo l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza) euro	23.241,27
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
B1) Imprevisti ed arrotondamenti euro	2'945,65
B2) Oneri conferimenti in discarica euro	700,00
B3) Fornitura a piè d'opera	3.000,00
B5) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22 % euro	5.113,08
Sommano euro	11.758,73
TOTALE euro	35.000,00

Aggiudicazione dei lavori:

A seguito dell'espletamento della gara di appalto, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ALABISO CARMELO, con sede IN Contrada Gaddimeli 97100 Ragusa, approvato con determina dirigenziale n. 4417 del 25/09/2020, per l'importo di € 17.914,32 al netto del ribasso d'asta del 23,632%, con il seguente Quadro economico:

A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A misura euro ribasso 23,632%	17.541,27
Costi di sicurezza	700,00
Sommano i lavori (Comprensivo l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza) euro	17.914,32
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
B1) Imprevisti ed arrotondamenti euro	2'945,65
B2) Oneri conferimenti in discarica euro	700,00
B3) Fornitura a piè d'opera	3.000,00
B5) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22 % euro	3.941,15
Sommano euro	10.586,80
TOTALE euro	28.501,12

Descrizione dei lavori:

I lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono nei lavori di:
Manutenzione alla rete idrica;

Nuovi prezzi:

Durante il corso dei lavori si e' ravvisata la necessità di redigere Nuovi Prezzi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità ai sensi D. Lgs 50/2016 art. 106, comportando un aumento dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice pari a € 2.148,90 (Duemilacentoquarantaotto/90).

Gli importi in esubero sono stati prelevati dalle somme a disposizione dell'Amministrazione.

Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati in data 25/09/2020.

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori:

L'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 90 (novanta) naturali, consecutivi e continui come indicato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi con scadenza del tempo utile il giorno 25/12/2020;

Proroghe concesse:

Durante l'esecuzione dei lavori, non sono state concesse proroghe:

Ultimazione dei lavori:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 24/12/2020 e quindi in anticipo rispetto al tempo utile contrattuale;

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti nel rispetto dei patti contrattuali e delle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori;

Revisione contabile:

Dallo stato finale si evince uno scostamento dall'importo contrattuale appresso indicato:

Somme complessive autorizzate:

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

a) per il contratto principale	€ 17.914,32
b) maggiore spesa	<u>€ 2.148,90</u>
Somme autorizzate al netto	€ 20.063,22

Certificati di acconto per i lavori

Sono stati emessi due certificati di pagamento in acconto, al netto delle ritenute di legge, per complessivi € 12.731,57 come in appresso specificato:

- certificato n. 1 del 21/10/2020 relativo al 1° SAL di € 5.410,51
- certificato n. 2 del 18/11/2020 relativo al 2° SAL di € 7.321,06

Trattenute di legge

L'Impresa non ha fatto alcuna richiesta per lo svincolo delle ritenute di legge e pertanto non sono stati emessi i relativi certificati.

Stato finale

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori il 02/02/2021 dal quale risulta un importo complessivo netto dei lavori € 20.063,22. Lo Stato Finale dei Lavori è stato sottoscritto dall'Impresa ALABISO CARMELO, con sede IN Contrada Gaddimeli 97100 Ragusa, senza riserva alcuna e presenta la seguente composizione:

- Importo netto dei lavori complessivamente eseguiti	€ 20.063,22
- Importo netto già corrisposto all'Impresa	€ 12.731,57
credito netto totale ancora da corrispondere all'Impresa	€ 7.331,65

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità sino allo stato finale senza riserve.

Infortuni nel corso dei lavori:

Durante il corso dei lavori non si sono registrati infortuni.

Assicurazione degli operai:

L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa INAIL n° 11417253.

Direzione dei lavori:

I lavori sono stati diretti dal geom. Giovanni Selvaggio

Addì, 09.02.2021

Visto IL R.U.P.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Giovanni Selvaggio

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso quanto sopra riportato nella "RELAZIONE SUL CONTO FINALE" e considerato che i lavori di "**LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA CITTADINA DEL COMUNE DI RAGUSA**" sono stati eseguiti secondo le previsioni contrattuali;

l'impresa esecutrice dei lavori ALABISO CARMELO, con sede in Contrada Gaddimeli 97100 Ragusa, ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni impartite all'atto esecutivo dal sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Selvaggio;

- i prezzi applicati alle singole categorie di lavori corrispondono a quelli contrattuali e a quelli successivamente concordati nelle forme di legge;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- l'importo dei lavori eseguiti è sostanzialmente contenuto entro il limite delle somme autorizzate;
- i lavori sono stati compiuti entro i termini contrattuali;
- l'Impresa ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;
- per l'esecuzione dei lavori sopra citati non sono stati prodotti danni di sorta alle proprietà private;
- l'impresa non ha ceduto i propri crediti;
- non sono state aperte cave di prestito;

in seguito ai riscontri contabili risulta confermato l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta dell' 23,632%, in € 20.063,22 e dello Stato Finale, così illustrato:

- Importo netto dei lavori complessivamente eseguiti	€ 20.063,22
- Importo netto già corrisposto all'Impresa	€ 12.731,57

credito netto totale ancora da corrispondere all'Impresa	€ 7.331,65
--	------------

IVA sui lavori 22 %	€ 1.612,93
---------------------	------------

TOTALE DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA	€ 8.944,61
-------------------------------------	------------

CERTIFICA

che i "**LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA CITTADINA DEL COMUNE DI RAGUSA**" eseguiti dall'Impresa ALABISO CARMELO, con sede in Contrada Gaddimeli 97100 Ragusa, sotto la Direzione dei Lavori dal Geom. Giovanni Selvaggio sono regolarmente eseguiti come in effetti col presente atto si conferma la

REGOLARE ESECUZIONE

e il credito netto dell'impresa in € 7.331,65 oltre IVA al 22 %.

Addì, 09.02.2021

IMPRESA EDILE
Alabiso Carmelo
L'APPALTATORE
C.da Gaddimeli/185 - 97100 RAGUSA
Cell. 838.7608861
C.F. 129.014.1163U
P.I. 04423770883

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Giovanni Selvaggio

IL RUP

Arch. Davide Giansiracusa

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Prot. 16788 DEL 10/02/2021

Trasmissione nr. 0000001 verso PA

Da: IT08245660017 a: PYDWIL

Formato: FPA12

Mittente: CARMELO ALABISO
 Partita IVA: IT01123770883
 Codice fiscale: LBSCML62P14H163U
 Nominativo: CARMELO ALABISO
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: MARINA DI RG-C.DA GADDIMELI - 97100 - RAGUSA (RG) IT
 Recapiti:
 E-mail: fatture.studiozafarana@gmail.com

Cessionario/committente: COMUNE DI RAGUSA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886
 Codice Fiscale: 00180270886
 Sede: CORSO ITALIA 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08245660017

FATTURA NR. 5/001 DEL 04/02/2021

Importo totale documento: 8.944,61 (EUR)

Importo da pagare entro il 04/02/2021: 7.331,65 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	AswArtFor 01	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA CITTADINA DEL COMUNE DI RAGUSA C.I.G.:Z8D2E6 C6E5; D.D.N.: 4417 DEL 25/09/2020.	1.00000000	NR	7331,650000	7.331,65	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	7.331,65	1.612,96	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	7.331,65	04/02/2021	IT55X0503617026CC0060014050

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23233614	Data richiesta	26/10/2020	Scadenza validità	23/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARMELO ALABISO
Codice fiscale	LBSCML62P14H163U
Sede legale	CONTRADA GADDIMELI N 0 RAGUSA RG 97100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

