



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Manutenzione e gestione opere a rete (viabilità pubblica illuminazione, gestione concessione metano) Espropri, occupazione suolo pubblico, passi carrabili (Serv_02) n° 267 del 19/03/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Approvazione Atti di Contabilità Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Svincolo Cauzionale degli "Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla segnaletica stradale, alle sedi viarie ivi comprese le vie di accesso ai cimiteri comunali ed alle aree pubbliche".

Impresa Appaltatrice: "PRO.A.CO. S.r.l." con sede in 97013 Comiso (RG) C.da Canicarao n.101/a.

- CIG: 8433626058 – CUP: F27H20001590004

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Geom. Danilo Portelli, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art.7 del DPR n.62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV la seguente proposta di determinazione;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3460 del 30/07/2020 sono stati affidati gli incarichi di RUP e di Tecnico Verificatore al Geom. Danilo Portelli, quello di progettista e D.L. al Geom. Salvatore Chessari, e i loro collaboratori, ovvero ufficio gare del Settore IV e ufficio Ragioneria per gli **"Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla segnaletica stradale, alle sedi viarie ivi comprese le vie di accesso ai cimiteri comunali ed alle aree pubbliche"**;

- con il medesimo Atto Dirigenziale (3460/2020) è stato approvato il progetto relativo agli **"Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla segnaletica stradale, alle sedi viarie ivi comprese le vie di accesso ai cimiteri comunali ed alle aree pubbliche"** per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 59.000,00 per lavori comprensivi di € 1.770,00 per oneri di sicurezza e € 41.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- i lavori furono finanziati da somme del Bilancio Comunale 2020 con le seguenti modalità:

Capitolo	Codici di Bilancio	Importo
1687.04	11.01.-1.03.02.99.999	€. 2.000,00
1687.05	11.01.-1.03.01.02.999	€. 5.000,00

1944.10	10.05.-1.03.02.09.011	€. 5.000,00
2508.21	01.06.-2.05.99.99.999	€. 20.000,00
2508.22	01.06.-2.05.99.99.999	€. 5.000,00
2909.00	12.09.-2.02.01.09.015	€. 63.000,00

- con la Determinazione Dirigenziale n. 4552 del 02/10/2020, sono stati affidati i lavori all'Impresa "PRO.A.CO. S.r.l." con sede in 97013 Comiso (RG), in Contrada Canicarao n. 101/a; per il prezzo di € 49.270,90 oltre IVA al netto del ribasso offerto del 17,00% sull'importo a base d'asta di € 59.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 1.770,00 non soggetti a ribasso d'asta;
- l'impresa appaltatrice ha stipulato il Contratto sotto forma di Scrittura Privata prot. n. 107377 di repertorio del 08/10/2020, di € 49.270,90 oltre IVA;
- in data 19/10/2020 è stata effettuata una consegna dei lavori, con data di ultimazione lavori fissata per giorno 18/03/2021;
- che i lavori sono stati ultimati in data 18/02/2021, con 28 giorni di anticipo sul termine stabilito;
- che in data 11/03/2021 è stato redatto lo Stato Finale che è stato firmato, senza riserve, dall'Impresa esecutrice dei lavori per l'importo netto di € 49.199,54 IVA esclusa come da Scrittura privata prot. n. 107377 del 08/10/2020;

Considerato che:

- dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni contrattuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come indicato nel DURC rilasciato on line dall'INAIL prot. 25087220 in data 23/11/2020 e valido fino al 23/03/2021;
- sono stati emessi n. 2 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di € 49.199,54 (IVA esclusa al 22%), a cui sono stati corrisposti n. 2 liquidazioni per un importo complessivo di € 48.900,00 (IVA esclusa al 22%) per cui risulta un saldo complessivo di € 365,44 di cui € 65,90 per IVA al 22% ;
- il Quadro Economico finale dei lavori è risultato il seguente:

Somma Autorizzata		€ 100.000,00
Somma Spesa		
Per lavori IVA Compresa	€ 60.023,44	
Per forniture IVA inclusa	€ 23.667,99	
Autorità di vigilanza ANAC	€ 30,00	
Incentivo Funzioni Tecniche ex art.113 Dlgs. 50/2016 (2%) (ancora da liquidare)	€ 1.180,00	
Sommano le spese sostenute	€ 84.901,43	€ 84.901,43
Economie realizzate a seguito dell'aggiudicazione Giusta D.D. n.4552/2020		€. 12.000,00
Economia Finale di Spesa		€. 3.098,57

- che tale economia di spesa è relativa ai Capitoli di Bilancio 2021 e precisamente al Capitolo 2909.00 imp. 1358/20, Capitolo 2508.21 imp. 1356/20 e Capitolo 2508.22 imp. 1357/20;

Considerato che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04.02.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020 – 2022, nelle more dell'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;
- che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato inoltre il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di C.C. n.19 del 24 Marzo 2017;

Ritenuto di:

- approvare gli Atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;
- svincolare la Polizza Fidejussoria rilasciata dalla Società Assicurativa "HDI Assicurazioni S.p.A" n. 0939419457 emessa in data 05/10/2020, a garanzia dei lavori come da Scrittura privata n. 107377 di repertorio del 08/10/2020;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:

- Prendere atto degli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione per gli **“Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla segnaletica stradale, alle sedi viarie ivi comprese le vie di accesso ai cimiteri comunali ed alle aree pubbliche”**. Importo complessivo € 100.000,00, con il seguente quadro economico di spesa definitivo.

Somma Autorizzata		€ 100.000,00
Somma Spesa		
Per lavori IVA Compresa	€ 60.023,44	
Per forniture IVA inclusa	€ 23.667,99	
Autorità di vigilanza ANAC (ancora da liquidare)	€ 30,00	
Incentivo Funzioni Tecniche ex art.113 Dlgs. 50/2016 (2%) (ancora da liquidare)	€ 1.180,00	
Sommano le spese sostenute	€ 84.901,43	€ 84.901,43
Economie realizzate a seguito dell'aggiudicazione Giusta D.D. n.4552/2020		€. 12.000,00
Economia Finale di Spesa		€. 3.098,57

- Dare atto di corrispondere, con successivo Atto di Liquidazione, all'Impresa appaltatrice “PRO.A.CO. S.r.l.” con sede in 97013 Comiso (RG), a saldo dei lavori, la somma complessiva di € 365,44 di cui € 65,90 per IVA al 22%;

- Prelevare la spesa complessiva di € 365,44 di cui € 65,90 per IVA al 22%, con imputazione della spesa, al Cap. 2508.22 Impegno n. 1357/20 Esercizio Finanziario 2021, Cod. Bil: 01.06.-2.05.99.99.999;

- Dare atto che il procedimento, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 4552 del 02/10/2020, nelle quali sono stati assunti i seguenti impegni: il n. 1356/20 al Capitolo 2508.21, il n. 1357/20 al Capitolo 2508.22 e il n. 1358/20 al Capitolo 2909.00 si è concluso con un economia finale complessiva di € 3.098,57;

- Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza rilasciata dalla Società Assicurativa “HDI Assicurazioni S.p.A” n. 0939419457 emessa in data 05/10/2020, a garanzia dei lavori come da Scrittura privata n. 107377 di repertorio del 08/10/2020;

- Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000;

- Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n. 33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Portelli Danilo

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 19/03/2021

Il Redattore
CORALLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale