



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Manutenzione e gestione opere a rete (viabilità pubblica illuminazione, gestione concessione metano) Espropri, occupazione suolo pubblico, passi carrabili (Serv_02) n° 485 del 27/05/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione per i lavori di mantenimento della funzionalità degli impianti di pubblica illuminazione

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore Iv la seguente proposta di determinazione :

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°2596 del 11/06/2020 è stato approvato il progetto per i lavori di mantenimento della funzionalità degli impianti di pubblica illuminazione per un importo complessivo di €. 35.100,00 di cui per lavori €. 28.000,00 compresi €.280,00 per oneri di sicurezza non soggetti a base d'asta, ed €. 7.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- Visto che i lavori sono stati affidati all'Impresa Zago S. & Fratantoni S. s.n.c. con sede a 97013 Comiso (Rg) con Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione n°6094 del 15/12/2020 con il ribasso d'asta del 15,555%.
- Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- Visto al riguardo lo Stato Finale dei Lavori del 07/05/2021;
- Visto il Certificato di regolare esecuzione del 25/05/2021 ;
- Considerato che dal certificato di regolare esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni contrattuali ed alle indicazioni impartite dalla D.L., e che l'impresa non ha avanzato riserve .
- Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line n° 25506472 INPS scadenza validità 21/07/2021 .
- che è stato emesso n.l stato di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di € 23.675,85 i.v.a. esclusa , per il quale è stata corrisposta n.l liquidazione per un importo complessivo di € 23.500,00 i.v.a. esclusa, per cui risulta un saldo da corrispondere all'impresa di € 175,85 oltre i.v.a. ;
- il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente :

Somma autorizzata		€ 35.100,00
-------------------	--	-------------

Somma spesa		
Per lavori iva compresa	€ 28.884,54	
Spese tecniche (ancora da liquidare)	€ 560,00	
Smaltimento rifiuti	€ 135,60	
Sommano le spese sostenute	€ 29.580,14	€ 29.580,14
Economie realizzate a seguito di aggiudicazione		€ 5.260,46
Economia finale di spesa		€ 259,40

- che tale economia di spesa è relativa al cap.di bilancio n. 1960.4 imp. 1816/2020 ;
- Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad approvare gli atti di contabilità finale il certificato di regolare esecuzione ;
-Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il Bilancio di previsione per il biennio 2021 – 2023;

- Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P..E.G.) 2021 – 2023;

-Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati ;

-Considerato il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 24 Marzo 2017 ;

- Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza ;

- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

- Visto il D.Lgs.n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni ;

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- Prendere atto degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di mantenimento della funzionalità degli impianti di pubblica illuminazione importo complessivo € 35.100,00 , con il seguente quadro economico definitivo di spesa

Somma autorizzata		€ 35.100,00
Somma spesa		
Per lavori iva compresa	€ 28.884,54	
Spese tecniche (ancora da liquidare)	€ 560,00	

Smaltimento rifiuti	€ 135,60	
Sommano le spese sostenute	€ 29.580,14	€ 29.580,14
Economie realizzate a seguito di aggiudicazione		€ 5.260,46
Economia finale di spesa		€ 259,40

- Dare atto che il procedimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 6094 del 15.12.2020 con il quale è stato assunto l'impegno di spesa, si è concluso con una economia complessiva di € 5.519,86 di cui € 5.260,46 all'aggiudicazione dei lavori ed € 259,40 alla fine dei lavori stessi;
- Dare atto che con successivo atto di liquidazione dovrà essere corrisposta all'impresa Zago S. & Fratantoni S. snc , a saldo dei lavori, la somma di € 175,85 oltre € 38,69 per IVA al 22% ;
- Prelevare la spesa complessiva di € 214,54 di cui € 38,69 per IVA al 22% , con imputazione della spesa, al Cap. 1960.4 Impegno 1816/2020 Esercizio Finanziario 2020, Missione 10 –Programma 05 Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3Livello 02 – 4Livello 09 – 5Livello 011 ;
- Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza fideiussoria rilasciata dalla società HDI Assicurazioni spa n.0939419884 a garanzia degli atti contrattuali;
- Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183,comma 8, D.Lgs. 267/00 ;
- Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Licitra Marcello

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 27/05/2021

Il Redattore
CORALLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale