

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Ref. Albo

Il 02-10-2009

Il Resp. del servizio  
L'Isolatore Amministrativo

*[Signature]*



**COMUNE DI RAGUSA**

**SETTORE IX**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. D'ORDINE 2225 - 1 OTT. 2009	OGGETTO: Approvazione certificato regolare Esecuzione e svincolo cauzione per lavori di manutenzione straordinaria nei bagni pubblici di Piazza San Giovanni in Ragusa.
DATA <u>22/09/09</u>	
N. <u>341</u> SETTORE <u>IX</u>	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL. 2009 Reg. 2003 CAP. 2504 IMP. 1450/08 <sup>lip 1564/08</sup> e fondi art.  
18 L.R. 61/81

SOMMA GIA' IMPEGNATA CON DET. DIR. n. 2659/08.

FUNZ. 1 SERV. 8 INTER. 1

**IL RAGIONIERE**

*[Signature]*

L'anno duemilanove, il giorno VENTIDUE del mese di  
Settembre nell'ufficio del settore IX, il dirigente  
dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente  
determinazione:

## IL DIRIGENTE

**CONSIDERATO** che con Determina Dirigenziale n. 2659 del 20/11/2008 è stato approvato il progetto di lavori di "di manutenzione straordinaria nei bagni pubblici di Piazza san Giovanni in Ragusa" dell'importo di € 120.000,00 di cui € 96.326,61 per lavori e € 23.673,39 a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** il contratto di cottimo appalto n° 02/IX di raccolta del 30/01/2009 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Aprile e Leggio S.n.c. di Ragusa, con il ribasso del 25,423 % per l'importo netto di € 72.572,17;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giunto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta Aprile e Leggio S.n.c. la somma di € 431,91 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 86.382,23 e gli acconti corrisposti di € 85.950,32, oltre € 86,38 per IVA;

**VISTO** in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

**VISTO** l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

**VISTA** l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

**PRESO ATTO** che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quali si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## DETERMINA

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Aprile e Leggio S.n.c. la somma di € 431,91 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 86.382,23 e gli acconti corrisposti di € 85.950,32, oltre € 86,38 per IVA;

2) Prelevare la spesa complessiva di € 518,29 dal cap. 2504 imp. 1450/08 e fondi art. 18 L.R. 61/81 già impegnata con Det. Dir. N° 2659/08;

3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 431,91 più € 86,38 per IVA alla Ditta Aprile e Leggio S.n.c. di Ragusa.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(Ing. Michele SCARPULLA)






Relazione conto finale e fatture n. 9/2008, poste in soprappiù

da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici:  
Al Segretario Generale  
All'ufficio Ragioneria  
All'Ass.re ai LL.PP.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(Ing. Michele SCARPULLA)



Visto:    
Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale  
Ragusa, li 30.08.2008  
Per presa visione:  
Il Direttore Generale Il Sindaco  
Ragusa, li 

**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 29/09/09

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa... 06 OTT. 2009

IL MESSO ~~NOTIFICATORE~~  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licita Giovanni)


Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 06 OTT. 2009

al 12 OTT. 2009

Ragusa... 13 OTT. 2009

IL MESSO COMUNALE

**IMPRESA EDILE**  
**APRILE SALVATORE &**  
**LEGGIO GIUSEPPE SNC**  
**VIA ORTIGIA N.1**  
**97100 RAGUSA**  
**P.IVA E C.F. 00896760881**



**FATTURA N. 9**  
**Data 14/09/2009**

**SPETT.LE**  
**COMUNE DI RAGUSA**  
**CORSO ITALIA**  
**97100 RAGUSA**  
**C.F. E P.IVA 0018027886**

	STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA SAN GIOVANNI RAGUSA.		431,91
	<b>TOTALE IMPONIBILE</b>	€	431,91
	<b>IVA 20%</b>	€	86,30
	<b>TOTALE FATTURA</b>	€	518,29

Handwritten signature.

*2223*  
*del 10.11.2009*

**COMUNE DI RAGUSA**  
**SETTORE IX**

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

**LAVORI:** Di manutenzione straordinaria nei Bagni pubblici di Piazza San Giovanni in Ragusa.

**IMPRESA:** Aprile Salvatore e Leggio Giuseppe S.n.c. – Via Ortigia, 1 - Ragusa

**CONTRATTO:** di cottimo n. 2/IX in data 30/01/2009

**RELAZIONE**  
**SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il progetto venne redatto in data 25/06/08 ed approvato dalla Giunta Municipale con determina dirigenziale n. 2659 del 20/11/2008.

L'importo complessivo è di € 120.000,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza euro	96.326,61
somme a disposizione dell'amministrazione :	
a) per iva sui lavori 20% euro	19.265,32
b) per spese tecniche ed assicurazioni euro	2.500,00
c) per imprevisti euro	<u>1.908,07</u>
sommano euro	120.000,00

importo totale progetto euro **120.000,00**

**CONTRATTO**

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 30/01/09 n. 02/IX di raccolta.

Dall'atto risulta che l'impresa Aprile Salvatore e Leggio Giuseppe S.n.c. di Ragusa assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 96.326,61 con il ribasso del 25,423 % e quindi per un importo netto di € 72.572,17.

**CAUZIONE**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 908373 della Vittoria Assicurazioni agenzia 590 di Ragusa per un importo complessivo di € 21.771,65.

**SOMMA TOTALE AUTORIZZATA**

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 120.000,00.

**CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori vennero consegnati il 06/02/09 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

**PERIZIA DI VARIANTE**

Nel corso dei lavori è stata stilata una perizia di variante modificando il quadro economico così distinto:

Lavori a base d'asta compreso oneri di sicurezza euro	86.382,23
somme a disposizione dell'amministrazione :	
d) per iva sui lavori 20% euro	17.276,45
e) per spese tecniche euro	2.500,00
f) per imprevisti ed arrotondamenti euro	<u>13.841,32</u>
sommano euro	120.000,00

importo totale progetto euro **120.000,00**

**TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

I lavori dovevano compiersi in mesi 6 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

**SCADENZA DEL TEMPO UTILE**

Poiché la consegna avvenne il 06/02/09 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 05/08/09.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 02/07/2009, quindi entro termini previsti.

**CONTO FINALE**

Redatto in data 11/09/09, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 86.382,23 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 30/03/09 di euro 24.553,19
- 2) 2° certificato emesso in data 14/05/09 di euro 20.032,55

3) 3° certificato emesso in data 16/06/09 di euro 41.364,58

#### CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 86.382,23
- acconti corrisposti euro 85.950,32

totale credito all'impresa euro 431,91

#### RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

#### CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 120.000,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 105.431,09

Si ha quindi la minore spesa di euro 14.568,91

#### ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 3689107 con decorrenza continuativa

#### ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

#### INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Demolizione totale di tutti i tramezzi e dell'impiantistica elettrica, idrica e fognaria

Realizzazione di tramezzi e di tutta l'impiantistica demolita compreso gli intonaci

Ripavimentazione e piastrellatura di tutti gli ambienti con conseguente fornitura e installazione dei sanitari

Sistemazione del solaio sovrastante e dell'area a verde

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

#### PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dal Geom. Lucio Catania dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Lucio Catania – Settore IX del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si

#### Certifica


Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro 86.382,23 da cui detratto l'acconto per complessive euro 85.950,32, rimane un credito netto di euro 431,91 + iva che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa **Aprile Salvatore e Leggio Giuseppe S.n.c.**

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 11/09/2009

L'impresa

(Aprile Salvatore)



Visto il Superiore Certificato,  
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

l'importo liquidato.  
Ragusa, 11/09/2009

Il direttore dei lavori  
(Geom. Lucio Catania)



SI CONFERMA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

(Ing. Michele Scarnella)

