



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. IX

Rag. Albo

08.10.2009

Il Resp. del servizio  
Il Dirigente Amministrativo  
*(Michele Scarpulla)*

**CITTÀ DI RAGUSA**  
**SETTORE IX**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data -7 OTT. 2009	<b>OGGETTO:</b> Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale e della fascia costiera.  Impresa Elettrotecnica Generale.
N. 2258	
N. <i>348</i> Data <i>25/09/09</i>	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

In quanto ad € 30.000,00 :

BIL. 2009 res.

SERV. 02

CAP. 2807.1

INTERV. 01

FUNZ. 08

IMP. 7068/08 *Liq. 668/09*

In quanto ad € 5.418,00 :

BIL. 2009 res.

SERV. 02

CAP. 1960.1

INTERV. 03

FUNZ. 08

IMP. 7069/08

**IL RAGIONIERE**

*Josephine Barone*

L'anno duemilanove, il giorno 25 del mese di Settembre nell'ufficio del settore IX il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA ha adottato la seguente determinazione:

## **IL DIRIGENTE**

Con Deliberazione di Giunta Municipale n° 2801 del 04.12.2008 veniva approvato il progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale e della fascia costiera.

Si è proceduto ad affidare i lavori mediante cottimo fiduciario, e a seguito dell'esperimento della gara gli stessi sono stati aggiudicati all'impresa Elettrotecnica Generale S.r.l., con il ribasso del 19,375 % e consegnati in data 16.01.2009, gli stessi sono stati ultimati, in tempo utile, il 06.03.2009.

Lo stato finale dei lavori è stato firmato, senza riserve dall'impresa in data 26.03.2009 per l'importo complessivo netto dei lavori di € 23.472,28 di detta somma è stato corrisposto n° 1 acconto per complessive € 23.350,00 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di € 122,28 oltre Iva.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla direzione lavori.

L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL e dall'INPS in data 03.04.2009.

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto e firmato in data 24.09.2009.

- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

## **DETERMINA**

1) Prendere atto in ogni parte dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori e corrispondere a saldo alla ditta all'impresa Elettrotecnica Generale S.r.l. la somma di € 146,74 comprensivi di € 24,46 per iva con imputazione:  
in quanto a € 30.000,00 al cap. 2807.1 - imp. 7068/08 - Bil. 2009 Res - Funz. 08 - Serv. 02 - Int. 01 e in quanto a € 5.418,00 al cap. 1960.1 - imp. 7069/08 - Bil. 2009 Res - Funz. 08 - Serv. 02 - Int. 03;  
*Leg. 669/09*

2) Svincolare la cauzione, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale e della fascia costiera

prestata, dall'Impresa Elettrotecnica Generale S.r.l., con polizza fidejussoria n° 2052752 rilasciata in data 18.02.2009 dalla Assicurazioni "Reale Mutua" agenzia di Ragusa 883;

3) Autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione.

4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa e ridurre l'impegno da € 35.418,00 a € 28.783,40.

Ragusa, 25 Settembre 2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



– Parte Integrante:

1) RELAZIONE CONTO FINALE.

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Uff. Ragioneria -Ass. LL.PP.

Ragusa, 25 Settembre 2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



Visto:  
Il Dirigente del Settore il Segretario Generale  
Ragusa, li 05-10-2009  
Per presa visione:  
Il Direttore Generale Il Sindaco  
Ragusa, li

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 01/10/09

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 09 OTT. 2009

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**

*(Salonia Francesco)*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 OTT. 2009 al 15 OTT. 2009

Ragusa 16 OTT. 2009

**IL MESSO COMUNALE**



u.h. fecciore  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2258 del -7 OTT. 2009

## COMUNE DI RAGUSA

### SETTORE IX

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture  
Servizio di pubblica illuminazione

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale e della fascia costiera.

**DITTA:** Elettrotecnica Generale S.r.l.

**CONTRATTO:** n° 4 / Settore IX di raccolta del 12.03.2009

#### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

##### Progetto

Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 2801 del 04.12.2008 prevedeva una spesa complessiva di euro 35.418.000 così distinta:

- **Lavori a base d'asta** ..... € 28.998,00

- **Somme a disposizione dell'Amministrazione**

a) per I.V.A. 20% .....	€ 5.799,60
b) per spese tec. e on. Riflessi .....	€ 579,96
c) per irap su spese tecniche .....	€ 39,82
d) per arrotondamento.....	€ 0,62

<u>Sommano</u>	€ 6.420,00	€ 6.420,00
----------------	------------	------------

Importo totale progetto	€ 35.418,00
-------------------------	-------------

##### Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 12.03.2009 n° 4 / Sett. IX di raccolta.

Dal contratto risulta che all'impresa Elettrotecnica Generale S.r.l. con sede in Ragusa, C.da Pozzo di Cane c.p. 47 è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati, per l'importo complessivo di € 23.480,39 al netto del ribasso percentuale offerto del 19,375 %.

## **Perizie**

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

## **Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi**

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcun atto di sottomissione o di verbale di concordamento di nuovi prezzi.

## **Consegna dei Lavori**

I lavori vennero consegnati in data 16.01.2009 così come da verbale.

## **Sospensione dei Lavori**

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

## **Proroghe**

Non sono stati prorogati i termini di ultimazione dei lavori.

## **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori**

I lavori dovevano compiersi in mesi 3 ( tre ) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

## **Scadenza del tempo utile**

Poiché la consegna avvenne il 16.01.2009, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 15.04.2009.

## **Ultimazione dei lavori**

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 06.03.2009 e quindi entro i termini contrattuali.

## **Conto Finale**

Redatto in data 26.03.2009, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 23.472,28 dal quale verranno dedotti due certificati di acconto, corrisposto per l'importo netto di € 23.350,00.

## **Credito all'Impresa**

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 23.472,28
- acconti corrisposti	€ 23.350,00
Restano	€ 122,28

## **Riserve dell'Impresa**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

## Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

La somma autorizzata per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente a € 35.418,00

La somma complessivamente spesa risulta di:

- per lavori .....	€ 23.472,28
- per Iva 20% su £. 35.730,78 .....	€ 4.694,46
- per sp.tec.,on. Riflessi e irap .....	€ 616,66

Sommano € 28.783,40	€ 28.783,40
---------------------	-------------

Si ha quindi una economia di spesa di	€ 6.634,60
---------------------------------------	------------

## Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti così come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dall'Inail e dall'Inps in data 03.04.2009, successivamente alla ultimazione dei lavori.

## Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

## Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale e della fascia costiera e si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla D.L.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Biagio GULINO nella qualità di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento dei lavori indicati in oggetto, esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

## CERTIFICA


che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Elettrotecnica Generale S.r.l sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessivi € 23.472,28 da cui detratto n° 1 certificato d'acconto per complessive € 23.350,00, resta il residuo di € 122,28 oltre ad € 24,46 per I.V.A., per complessivi € 146,74 che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa

Elettrotecnica Generale S.r.l come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 24.09.2009

**L'Impresa**  
(Elettrotecnica Generale S.r.l.)  


**Il Direttore dei Lavori**  
(geom. Biagio GULINO)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA  
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

**Il Responsabile del procedimento**  
(geom. Biagio GULINO)

