



CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett IX, Rag
Albo
il 13.10.2009
Il Resp. del servizio
A. Istituzione Amministrativa
di Scandalo
M. Scandalo

Annotata al Registro Generale in data - 9 OTT. 2009	OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione. IMPORTO PROGETTO <u>€ 100.000,00.</u> Impresa LA ROSA IMPIANTI.
N. 2302	
N. 362	
Data <u>01/10/09</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009 res.
SERV. 02

CAP. 1960.1
INTERV. 03

FUNZ. 08
IMP. 1694/PL

Liq. 692/09

IL RAGIONIERE

Josephine Balle

L'anno duemilanove, il giorno 1 del mese di Ottobre nell'ufficio del settore IX il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Con Deliberazione di Giunta Municipale n° 2699 del 26.11.2008 veniva approvato il progetto di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione.

Si è proceduto ad affidare i lavori mediante cottimo fiduciario, e a seguito dell'esperimento della gara gli stessi sono stati aggiudicati all'impresa LA ROSA IMPIANTI, con il ribasso del 22,397 % e consegnati in data 11.03.2009, gli stessi sono stati ultimati, in tempo utile, il 07.08.2009.

Lo stato finale dei lavori è stato firmato, senza riserve dall'impresa in data 28.08.2009 per l'importo complessivo netto dei lavori di € 63.849,89 di detta somma sono stati corrisposti n° 2 acconti per complessive € 63.530,00 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di € 319,89 oltre Iva.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla direzione lavori.

L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL e dall'INPS in data 02.09.2009.

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto e firmato in data 01.10.2009.

- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

1) Prendere atto in ogni parte dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori e corrispondere a saldo alla ditta LA ROSA IMPIANTI la somma di € 383,87 comprensivi di € 63,98 per iva con imputazione al cap. 1960.1 - imp. 1694/PL - Bil. 2009 Res - Funz. 08 - Serv. 02 - Int. 03; *Liq. 692/09*

2) Svincolare la cauzione, per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione prestata, dall'impresa LA ROSA IMPIANTI, con polizza fidejussoria n° 908433 rilasciata in data 03.02.2009 dalla "Vittoria Assicurazioni" agenzia di Ragusa 590;

3) Autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione.

4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa e ridurre l'impegno da € 100.000,00 a € 78.369,80.

Ragusa, 1 Ottobre 2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



– Parte integrante:

1) RELAZIONE CONTO FINALE.

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Uff. Ragioneria - Ass. LL.PP.

Ragusa, 1 Ottobre 2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



Visto:
Il Dirigente del 1° Settore il Segretario Generale
Ragusa, li 08-10-2009
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 4/10/09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 14 OTT. 2009

IL MESSO COMUNALE
Salvo (art. 151)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14 OTT. 2009 al 20 OTT. 2009

Ragusa 21 OTT. 2009

IL MESSO COMUNALE

u° A Facciate

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2302 del - 9 OTT. 2009



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX°

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture
Servizio di pubblica illuminazione

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione.

DITTA: LA ROSA IMPIANTI – via Cupoletti, 6 A – RAGUSA

CONTRATTO: n° 6 di raccolta sett. IX del 12/03/2009

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 2699 del 26.11.2008 prevedeva una spesa complessiva di euro 100.000,00 così distinta:

- Lavori a base d'asta	€	81.875,00
- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 20%	€	16.375,00
b) per spese tec. e on. Riflessi	€	1.637,50
c) per irap su spese tecniche	€	112,43
d) per arrotondamento.....	€	0,07

<u>Sommano</u>	€	<u>18.125,00</u>	€	<u>18.125,00</u>
----------------	---	------------------	---	------------------

Importo totale progetto	€	<u><u>100.000,00</u></u>
-------------------------	---	--------------------------

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 12.03.2009 n° 6 / Sett. IX di raccolta.

Dal contratto risulta che all'impresa LA ROSA IMPIANTI con sede in Ragusa, via Cupoletti, 6 A è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati, per l'importo complessivo di € 63.866,69 al netto del ribasso percentuale offerto del 22,397 %.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcun atto di sottomissione o di verbale di concordamento di nuovi prezzi.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 11.03.2009 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

Proroghe

Non sono stati prorogati i termini di ultimazione dei lavori.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 6 (sei) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 11.03.2009, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 10.09.2009.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 07.08.2009 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 28.08.2009, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 63.849,89 dal quale verranno dedotti due certificati di acconto, corrisposto per l'importo netto di € 63.530,00.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso
- acconti corrisposti

	€ 63.849,89
	€ 63.530,00
Restano	€ 319,89

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

La somma autorizzata per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente a € 100.000,00

La somma complessivamente spesa risulta di:

- per lavori	€ 63.849,89
- per Iva 20% su £. 35.730,78	€ 12.769,98
- per sp.tec.,on. Riflessi e irap	€ <u>1.749,93</u>

Sommano € 78.369,80	€ <u>78.369,80</u>
---------------------	--------------------

Si ha quindi una economia di spesa di	€ <u>21.630,20</u>
---------------------------------------	--------------------

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti così come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dall'Inail e dall'Inps in data 02.09.2009, successivamente alla ultimazione dei lavori.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla D.L.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Biagio GULINO nella qualità di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento dei lavori indicati in oggetto, esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa LA ROSA IMPIANTI sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessivi € 63.849,89 da cui detratti n° 2 certificati d'acconto per complessive € 63.530,00, resta il residuo di € 319,89 oltre ad € 63,98 per I.V.A., per complessivi € 383,87 che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa LA ROSA IMPIANTI come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.
Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 01.10.2009

L'Impresa
(LA ROSA IMPIANTI)

Il Direttore dei Lavori
(geom. Biagio GULINO)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile del procedimento
(geom. Biagio GULINO)

