

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett IX Rag
Albo
il 13.10.2009
Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
M. Scarpulla
Michele Scarpulla



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale dei lavori di sostituzione armature stradali e pali di illuminazione pubblica nelle vie A.SORDI, STRASBURGO ed altre.
In data - 9 OTT. 2009	
N. 2303	
N. 344 SETTORE IX°	
In data 23/09/09	Impresa Samuele BROCCOLINI.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2009 res.- CAP.2807 -FUNZ. 08- SERV.02 - INTER.01 - imp.2468/08
BIL.2009 res.- CAP.2807.1-FUNZ. 08- SERV.02 - INTER.01 - imp.1324/08
BIL.2009 res.- CAP.2807.2-FUNZ. 08- SERV.02 - INTER.01 - imp.3136/08
BIL.2009 res.- CAP.2872.1-FUNZ. 09- SERV.02 - INTER.01 - imp.6034/08
liqui 689109

IL RAGIONIERE CAPO

Scarpulla

L'anno duemilanove, il giorno ventitre del mese di Settembre nell'ufficio del settore IX°, il dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Con Deliberazione di Giunta Municipale n° 1277 del 17.06.2008 veniva approvato il progetto di sostituzione armature stradali e pali di illuminazione pubblica nelle vie A.SORDI, STRASBURGO ed altre.

Si è proceduto ad affidare i lavori mediante cottimo fiduciario, e a seguito dell'esperimento della gara gli stessi sono stati aggiudicati all'impresa Samuele BROCCOLINI, con il ribasso del 20,35% e consegnati in data 24.09.2008, gli stessi sono stati ultimati, in tempo utile, il 22.12.2008.

Lo stato finale dei lavori è stato firmato, senza riserve dall'impresa in data 20.03.2009 per l'importo complessivo netto dei lavori di € 77.507,87 di detta somma sono stati corrisposti n° 2 acconti per complessive € 77.120,00 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di € 387,87 oltre Iva.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla direzione lavori.

L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL e dall'INPS e dalla CA S EDILE in data 07.05.2009.

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto e firmato in data 23.09.2009.

- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

1) Prendere atto in ogni parte dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori e corrispondere a saldo alla ditta Samuele BROCCOLINI la somma di € 465,44 comprensivi di € 77,57 per iva con imputazione:

cap. 2807 - imp. 2468/08 - Bil. 2009 Res - Funz. 08 - Serv. 02 - Int. 01;
cap. 2807.1 - imp. 1324/08 - Bil. 2009 Res - Funz. 08 - Serv. 02 - Int. 01;
cap. 2807.2 - imp. 3136/08 - Bil. 2009 Res - Funz. 08 - Serv. 02 - Int. 01;
cap. 2872.1 - imp. 6034/08 - Bil. 2009 Res - Funz. 09 - Serv. 02 - Int. 01. *liqui 688*

2) Svincolare la cauzione, per i lavori di sostituzione armature stradali e pali di illuminazione pubblica nelle vie A. SORDI, STRASBURGO ed altre prestata,

dall'impresa Samuele BROCCOLINI, con polizza fidejussoria n° 908100 rilasciata in data 05.08.2008 dalla "Vittoria Assicurazioni" agenzia di Ragusa n° 580;

3) Autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione.

4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa e ridurre l'impegno da € 120.000,00 a € 95.077,94.

Ragusa, 23 Settembre 2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



– Parte Integrante:

1) RELAZIONE CONTO FINALE.

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Uff. Ragioneria - Ass. LL.PP.

Ragusa, 23 Settembre 2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



Visto:

Il Dirigente del 1° Settore il Segretario Generale
Ragusa, li 08.10.2009

Per propria visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Il Sindaco

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 14 OTT. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(S. M. Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14 OTT. 2009.

al 20 OTT. 2009

Ragusa 21 OTT. 2009

IL MESSO COMUNALE

n° 4 Facciate

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2303 del - 9 OTT. 2009



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX°

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture
Servizio di pubblica illuminazione

OGGETTO: Lavori di sostituzione armature stradali e pali di illuminazione pubblica nelle vie A.SORDI, STRASBURGO ed altre.

DITTA: Samuele BROCCOLINI - via Capaci, 12 - RAGUSA

CONTRATTO: n° 17 di raccolta sett. IX del 22/09/2008.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n°1277 del 17.06.2008 prevedeva una spesa complessiva di euro € 120.000,00 così distinta:

- Lavori a base d'asta € 96.780,00
- Somme a disposizione dell'Amministrazione
 - a) per I.V.A. 20% € 19.356,00
 - b) per spese tec. e on. Riflessi € 1.935,60
 - c) per irap su spese tecniche ...€ 122,49
 - d) per imprevisti..... € 1.805,91

Sommano € 23.220,00 € 23.220,00

Importo totale progetto € 120.000,00

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 22.09.2008 n°17/Sett. IX di raccolta.

Dal contratto risulta che all'impresa Samuele BROCCOLINI con sede in Ragusa, via Capaci,12 è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati, per l'importo complessivo di € 77.522,79 al netto del ribasso percentuale offerto del 20,35%.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

La somma autorizzata per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente a: € 120.000,00

La somma complessivamente spesa risulta di:

- per lavori	€ 77.507,87
- per Iva 20% su £. 35.730.78	€ 15.501,57
- per sp.tec.,on. Riflessi e irap	<u>€ 2.068,50</u>

Sommano	€ 95.077,94	<u>€ 95.077,94</u>
---------	-------------	--------------------

Si ha quindi una economia di spesa di	<u>€ 24.922,06</u>
---------------------------------------	--------------------

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti così come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dall'Inail,dall'Inps e dalla Cassa Edile in data 07.05.2009, successivamente alla ultimazione dei lavori.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella sostituzione di armature stradali e pali di illuminazione pubblica nelle vie A. SORDI, STRASBURGO ed altre e si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla D.L.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Biagio GULINO nella qualità di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento dei lavori indicati in oggetto, esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa,nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa, ha proceduto con la scorta del progetto ,del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcun atto di sottomissione o di verbale di concordamento di nuovi prezzi.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 24.09.2008 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

PROROGHE

Non sono stati prorogati i termini di ultimazione dei lavori.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 3 (tre) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 24.09.2008, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 23.12.2008.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 22.12.2008 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 20.03.2009, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 77.507,87 dal quale verranno dedotti due certificati di acconto, corrisposto per l'importo netto di € 77.120,00.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 77.507,87
- acconti corrisposti	€ 77.120,00
Restano	€ 387,87
	=====

Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Samuele BROCCOLINI sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessivi € 77.507,87 da cui detratto n° 2 certificati d'acconto per complessive € 77.120,00, resta il residuo di € 387,87 oltre ad € 77,57 per I.V.A., per complessivi € 465,44 che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Samuele BROCCOLINI come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 23.09.2009

L' Impresa

(Samuele BROCCOLINI)

Il Direttore dei Lavori

(geom. Biagio GULINO)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile del procedimento

(geom. Biagio GULINO)

