



**CITTA' DI RAGUSA  
SETTORE IX**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett. IX  
Ref. Albo  
11-11-2009  
Il Resp. del servizio  
L'Ingegnere Amministrativo  
M. Scarpulla

<b>N. D'ORDINE</b> 2567 10 NOV. 2009	<b>OGGETTO:</b> Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione conto finale per i lavori di <b>"MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2008"</b>
<b>SETTORE IX</b> DATA: 27/10/09 N.: 390	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL.	2008	CAP.	1672.1	IMP.	7004/2008	Liq. 777/69
FUNZ.	06	SERV.	02	INTERV.	03	

**IL RAGIONIERE**

Joseph Bono

L'anno duemilanove, il giorno ventisette del mese di ottobre nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

## COMUNE DI RAGUSA – SETTORE IX

**OGGETTO:** Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione conto finale per i lavori di *“manutenzione ordinaria negli impianti sportivi di proprietà comunale anno 2008”*.

### IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 2879 del 12.12.2008, Registro Generale, con la quale è stato approvato il progetto per l'importo di € 30.000,00 di cui € 24.586,74 per lavori ed € 5.413,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione. La somma complessiva è stata finanziata, al cap. 1672.01, impegno (7004/2008); Tit 1, Funz. 06, Serv. 02, Int. 03;

**Visto** Il contratto d'appalto stipulato in data 08.04/2009 con il n. 10 di raccolta presso l'Ufficio del Dirigente del Settore IX, registrato in data 08.08.2009 a Ragusa col n. 1094, serie 3, per l'importo complessivo, al netto, di € 18.798,28;

**Preso Atto** che i lavori, consegnati in data 19.03.2009, sono stati ultimati il 30.06.2009 entro il termine contrattuale;

**Visto** lo stato finale redatto in data 25.09.2009 dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto ammonta a complessivi € 18.792,04 e che sono stati liquidati all'impresa n. 2 certificati di acconto per complessivi € 18.698,08 e che pertanto risulta il credito dell'impresa di € 93,96 oltre I.V.A. al 20%;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione;

**Vista** la regolarità contributiva dell'impresa Boscarino Rosario, appaltatrice dei lavori in parola, nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile come risulta dal Certificato Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dalla Cassa Edile in data 23.07.2009;

**Ritenuto** pertanto di procedere alla presa d'atto dello stato finale e del C.R.E;

**Visti** i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio di Ragioneria;

**Visto** l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

**Vista** la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

**DETERMINA**

1) Prendere atto dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "manutenzione ordinaria negli impianti sportivi di proprietà comunale anno 2008" eseguiti dall'impresa Boscarino Rosario.

2) Liquidare alla ditta Boscarino Rosario da Ragusa la somma di € 93.96 oltre I.V.A. al 20% per un totale 112.75, importo già impegnato con la Determinazione Sindacale 2879 del 12.12.2008, al cap. 1672.01, impegno (7004/2008); Tit 1, Funz. 06, Serv. 02, Int. 03; Liq. 777/66

3) Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 2009/50/2057633 rilasciata in data 17/03/2009 dalla Reale Mutua Assicurazione agenzia di Ragusa e la polizza assicurativa per i danni di esecuzione n. 2009/06/2013682 rilasciata dalla medesima società di Assicurazioni;

4) Prendere atto che somma effettivamente spesa è la seguente:

Importo lavori stato finale	€ 18.972,04
I.V.A. al 20%	€ 3.758.41
Spese tecniche	€ 495.91
Anticipazioni su fattura	€ 4.491,60
Sommano	€ 27.537,95

per cui essendo stata autorizzata la spesa complessiva di €. 30.000,00 risulta una economia di € 2.462,05.

Allegati: *Porte integrate*

Copia stato finale; Copia C.R.E.; Copia Certificato Unico Regolarità Contributiva.

IL DIRIGENTE

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, all'Ufficio Ragioneria.

Visto:

Il Dirigente del I° Settore      il Segretario Generale  
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Direttore Generale  
Ragusa, li

Il Sindaco

IL DIRIGENTE

## **SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

*Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co. 1 della legge 142/90.*

### **IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

*Si attesta la copertura finanziaria.  
Ragusa*

### **IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



*Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia  
Ragusa...1.7.NOV. 2009..*

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*(Taggarini Sergio)*

*Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal  
....1.7.NOV. 2009.....al....2.3 NOV. 2009.....  
Ragusa..2.4..NOV..2009.....*

**IL MESSO COMUNALE**

---

# COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE IX

=====

u.3 *laccio se*  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2567 del 10 NOV. 2009

LAVORI DI:

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI  
DI PROPRIETA' COMUNALE. - IMPORTO € 30.000,00

IMPRESA:

BOSCARINO ROSARIO - VIA GALENO, 9 RAGUSA

CONTRATTO

IN DATA 08/04/2009 N. 10/IX/09 REGISTRATO A RAGUSA IN DATA  
08/04/2009

APPROVAZIONE  
PROGETTO

DETERMINA DIRIGENZIALE 2879 DEL 12/12/2008

**STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 30/06/2009**

IMPORTO DEL PROGETTO:  
IMPORTO LAVORI ESEGUITI AL  
NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 23,543%  
Fondo a disposizione dell'Amministrazione


30.000,00
18.798,28
11.201,72

---incentivo progettazione  
---maggiori lavori imprevidi  
---per Iva 20% sui lavori  
---anticipazioni I.V.A. compresa  
---economie





485,91
3.759,88
1.200,00
5.746,15
<b>TOTALE</b>
11.201,72

Data della consegna  
Data inizio lavori  
Scadenza tempo utile  
Sospensione  
Giorni di proroga  
Totale giorni in più  
Ultimazione  
Giorni impiegati in più  
Giorni impiegati in meno

19.03.09
19.03.09
18.07.09
=====
30.06.09
=====



n° d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	unità misura	quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
1	7.1.1	Fornitura di opere in ferro scatolare	Kg	1.290,00	2,46	€ 3.173,40
2	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro scatolare	Kg	1.290,00	2,06	€ 2.657,40
3	11.2	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili	mq	28,38	17,80	€ 499,49
5	11.1	Tinteggiatura con pittura lavabile	mq	19,26	3,80	€ 73,19
6	N.P. 01	Realizzazione apertura per nuovo locale quadro	cad	1,00	287,69	€ 287,69
7	N.P. 02	Impermeabilizzazione eseguita con guaina cementizia	mq	146,740	21,20	€ 3.110,89
8	8.1.1.	fornitura e posa in opera di serramenti esterni	mq	1,980	174,10	€ 344,72
9	N.P. 03	maggiore onere realizzazione lamelle aereazione infisso esterno	cad	1,000	63,00	€ 63,00
10	N.P. 04	Fornitura e posa in opera di vetro retinato	mq	1,130	45,00	€ 50,85
11	2.2.1.1.	Tramezzi in laterizio forato da cm 8	mq	9,855	19,40	€ 191,19
12	9.1	Intonaco civile per esterni	mq	19,710	16,40	€ 323,24
13	2.1.1.1	Muratura in conci di tufo e malta bastarda	mq	0,680	166,80	€ 113,42
14	12.3.4	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso	mq	19,260	31,00	€ 597,06
15	9.4	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate	mq	19,710	10,00	€ 197,10
16	9.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm.,	mq	29,430	20,00	€ 588,60
17	7.3.6.1	Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso	mq	19,515	62,60	€ 1.221,64
18	N.P. 04A	Ripristino illuminazione terreno di gioco palestra Bellamino	cad.	1,000	1.026,00	€ 1.026,00
19	N.P. 05	Lisciatura massetti in cls già realizzati con malta cementizia dello spessore non inferiore a cm 3	mq	22,880	10,00	€ 228,00
20	N.P. 06	Sistemazione pavimentazione in cls in prossimità dell'accesso carrabile su via Fedarini	cad.	1,000	160,00	€ 160,00
21	N.P. 07	Lavori di sistemazione gradini impianto di atletica leggera di contrada Petrucci	cad.	1,000	92,70	€ 92,70
22	N.P. 08	Sostituzione pompa sommersa e collegamento sistema al locale autoclave	cad.	1,000	2.993,00	€ 2.993,00
23	N.P. 09	Riparazione perdita impianto irrigazione terreno di gioco campo sportivo Selvaggio	cad.	1,000	400,00	€ 400,00
24	N.P. 19	Sistemazione materasso caduta salto con l'asta presso il campo di atletica leggera	cad.	1,000	200,00	€ 200,00
25	N.P. 10	Fornitura e posa in opera di scaldabagni da litri 80	cad	2,000	258,00	€ 516,00
26	N.P. 11	Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza	cad	5,000	110,00	€ 550,00
27	N.P. 12	Sostituzione porte interne da applicare su telaio in ferro già esistente	cad	3,000	300,00	€ 900,00
28	N.P. 13	Sistemazione telaio opera morta in ferro presso gli spogliatoi del campo sportivo Colaianni	cad	1,000	100,00	€ 100,00
29	N.P. 14	Lavori ripristino perdita impianto di irrigazione campo di rugby	cad	1,000	160,00	€ 160,00
30	N.P. 15	Allacciamento serbatoi in plastica, forniti dalla committente, alla rete idrica di adduzione ed alla rete di distribuzione	cad	1,000	460,00	€ 460,00
31	N.P. 16	Collegamento della cisterna del campo sportivo ex Enal con l'intercapedi circostante tramite apposito taglio nella parete divisoria in cemento armato	cad	1,000	140,00	€ 140,00
32	N.P. 17	Lavori interno spogliatoi mediante ripresa di intonaci, pulizia generale, ripresa zoccolotti e pavimenti e pitturazione	cad	1,000	1.110,00	€ 1.110,00
33	N.P. 18	Fornitura e posa in opera di serbatoi da litri 5000 in plastica del tipo a panettone	cad	2,000	890,00	€ 1.780,00
35	N.P. 20	sostituzione vaso igienico sanitario	cad	3,000	90,00	€ 270,00
		<b>TOTALE DEI LAVORI AL 2° S.A.L.</b>				<b>€ 24.578,58</b>
		<b>A DETRARRE IL RIBASSO DEL 23,543%</b>				<b>-€ 5.786,53</b>

IMPORTO LAVORI AL NETTO				€	18.792,04
A DETRARRE I SEGUENTI ACCONTI CORRISPOSTI:					
certificato di pagamento 1° S.A.L. in data 14/04/2009				8.283,38	
certificato di pagamento 2° S.A.L. in data 14/07/2009				10.414,70	
TOTALE				18.698,08	18.698,08
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA					€ 93,96
Ragusa, 25/09/2009					
L'IMPRESA		IL DIRETTORE DEI LAVORI			
					
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
Gli operai dell'impresa sono stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 285390 a carattere continuativa.					
Ragusa, 25/09/2009					
L'IMPRESA		IL DIRETTORE DEI LAVORI			
					
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					

**INAIL****INPS****Cassa Edile****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER STATO DI AVANZAMENTO DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 30/06/2009

Raccomandata AR

Spett.le

CITTA' DI RAGUSA

CORSO ITALIA 72

97100 Ragusa (RG)

Protocollo documento n.	7108800	del	17/07/2009
Riferimento	23965	del	21/03/2008
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20090555516154		

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2567 del 10 NOV. 2009

Denominazione/ragione sociale	BOSCARINO ROSARIO		
Sede legale	VIA GALENO 9 97100 Ragusa (RG)		
Sede operativa	VIA GALENO 9 97100 Ragusa (RG)		
Codice Fiscale	BSCRSR72E12F258H	E-mail	d.labichino@condulentidellavoropec.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:☒ I.N.P.S. - Sede di RAGUSA☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 6504317969**Risulta regolare con il versamento dei contributi al**

30/06/2009

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

CAPPELLO FRANCESCO

☒ I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 285290**Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al**

20/07/2009

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

SCOLLO GIORGIO

☒ C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n. 1867**Risulta regolare con il versamento dei contributi al**

30/06/2009

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

EMMOLO FRANCESCA

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa il 23/07/2009




Per INPS-INAIL-CASSA EDILE
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA
ROSARIO LANZONIERI

1943049/09



u. h. Iacciaro  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2567 del 10 NOV. 2009



**CITTÀ DI RAGUSA**

www.comune.ragusa.it

**SETTORE IX**

**DECORO URBANO – MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE**  
P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676551 – mail g.iacono@comune.ragusa.it

**OGGETTO:** Lavori di pronto intervento negli impianti sportivi di proprietà comunale.  
**IMPRESA:** Boscarino Rosario – Via Galeno, 9 - Ragusa -.  
**CONTRATTO D'APPALTO:** In data 08/04/2009 registrato a Ragusa in pari data.  
**IMPORTO CONTRATTUALE:** € 18.798,28 al netto.

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

**PREMESSE**

**Progetto principale:**

Il progetto è stato redatto in data l'11.09.2006 dal geom. Giorgio Iacono è dallo stesso validato in pari data, nella qualità, anche, di Responsabile Unico del Procedimento, per l'importo complessivo di € 30.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto :

1) a misura:

€ 24.856,74

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

2) per incentivo progettazione 2%:

€ 495,91

3) Per I.V.A. 20%

€ 4.917,35

**Sommano € 5.413,26**

**Totale**

**€ 5.413,26**  
**€ 30.000,00**

**Approvazione e finanziamento del progetto principale:**

Il Dirigente del Settore IX, con provvedimento n. 2879 del 12.12.2008, Registro Generale, ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo di € 30.000,00. La somma complessiva è stata finanziata con fondi di cui al Cap. 1672.1; Funz. 06; Serv. 02; Interv. 03; Bilancio 2008 (imp. 7004/2008)

**Assuntore dei lavori:**

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data 09/01/2009 ed a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 123 del 07.03.2009 con la quale è stato approvato il verbale di aggiudicazione i lavori sono stati affidati Boscarino Rosario, con sede in Ragusa, per l'importo complessivo di € 18.798,28 al seguito del ribasso del 23.543% sull'importo a base d'asta di € 24.586,74.

**Contratto principale:**

Il contratto principale venne stipulato in data 08/04/2009 con il n. 10 di raccolta presso l'Ufficio del Dirigente del Settore IX e venne registrato in data 08/04/2009 a Ragusa con il n. 1094, serie 3, per l'importo complessivo di € 18.798,28.

**Responsabile del procedimento:**

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Giorgio Iacono dell'U.T.C.;  
I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal geom. Giorgio Iacono dell'U.T.C.;

**Consegna dei lavori:**

I lavori furono consegnati il giorno 19 del mese di marzo del 2009, sotto le riserve di legge nelle more della

stipula del contratto d'appalto, come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, per cui la scadenza del tempo contrattuale veniva a cadere il 18 luglio 2009, visto che la durata del tempo contrattuale era prevista in mesi quattro.

**Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:**

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto mesi quattro i naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 18/07/2009.

Sempre dal medesimo art. 12 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale di € 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di ritardo.

**Sospensione e ripresa dei lavori:**

I lavori non subirono alcuna sospensione;

**Proroghe:**

Durante l'esecuzione dei lavori il R.U.P. sentito l'impresa, che ha manifestato la propria disponibilità, ha prorogato i lavori di mesi due al fine di fornire l'assistenza necessaria al funzionario dell'ISPESEL per le verifiche e l'esecuzione di piccoli lavori necessari al fine del collaudo tecnico degli impianti elettrici di palestre e campi sportivi.

**Scadenza definitiva del tempo utile:**

Per effetto della non concessione di proroghe o di termini suppletivi il termine ultimo per dare i lavori ultimati resta fissato al 25.07.2006:

**Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori, con certificato in data 30.06.2009, dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari e pertanto in tempo utile.

**Verballi di nuovi prezzi:**

Per la contabilizzazione dei lavori, vista la natura degli stessi, furono redatti n. 2 verbali di concordamento nuovi prezzi, uno per ogni stato di avanzamento. In complesso i nuovi prezzi sono stati n. 18

**Andamento dei lavori:**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, ed agli ordini e disposizioni impartiti del Direttore dei Lavori.

**Variazioni apportate:**

Trattandosi di contratto aperto e pronto intervento non erano previste né le categorie di lavori da eseguire né le quantità da realizzare:

**Ordini di servizio:**

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

**Stato finale:**

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 14.03.2006 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 24.578,58
- A dedurre a il ribasso d'asta 26.41% su € 24.578,58	€ - 5.789,63
Restano nette	€ 18.792,04
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 18.698,08
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 93,96

**Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 18.798,28
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 18.698,08
con una maggiore spesa di	€ 100,20

**Assicurazione degli operai:**

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 295390 a carattere continuativo.

**Infortunati in corso di lavoro:**

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

**Assicurazioni Sociali e Previdenziali:**

In data 23.07.09 la Cassa Edile ha rilasciato il Documento Unico di regolarità Contributiva per il pagamento del certificato di pagamento relativo al 2° ed Ultimo S.A.L. per lavori fino al 30 giugno 2009. nel suddetto documento si attesta che l'impresa risulta essere in regola con i contributi dovuti nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L e Cassa Edile. Pertanto non viene richiesto il D.U.R.C., espressamente per lo stato finale, in quanto si tiene conto di quello rilasciato per l'ultimo S.A.L. dal momento che l'importo dei lavori non è cambiato nello stato finale.

**Cessioni di credito da parte dell'Impresa:**

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del Direttore dei Lavori in data 25.09.09

**Riserve dell'Impresa:**

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

**Tempi stabilito per il collaudo:**

In base all'art. 19.3 del capitolato speciale di appalto il collaudo deve avvenire entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 30.12.2009

**VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 23.09.2009 ed oltre al sottoscritto Direttore dei lavori e Responsabile Unico del Procedimento è intervenuto alla stessa :

1) Il sig. Boscarino Rosario - Titolare dell'Impresa esecutrice.

**Descrizione dei lavori eseguiti:**

I lavori sono consistiti, principalmente, ad adeguare l'impianto di rugby alle richieste della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ed alla sistemazione, con interventi di manutenzione ordinaria degli spogliatoi del campo sportivo Colaiani. Sono stati eseguiti, inoltre, piccoli interventi urgenti e di manutenzione ordinaria che man mano venivano richiesti nei vari impianti sportivi.

**Risultati della visita di collaudo:**

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono state riscontrate le misurazioni inserite in contabilità nonché i tipi di materiali contemplati nell'elenco prezzi e nei verbali di concordamento di tutti quei prezzi non contemplati nel prezzario regionale di riferimento.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

**Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:**

Dal confronto delle singole categorie di lavoro effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni quantitative.

**Penale per il ritardo:**

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

**Osservanza delle prescrizioni:**

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa

rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che sul conto finale non è stata applicata nessuna penale;
- f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di 19.901,59 è uguale all'importo autorizzato;
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- o) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori pronto intervento negli impianti sportivi di proprietà comunale, eseguiti dall'Impresa Boscarino Rosario, con sede in Ragusa, per conto dell'Amministrazione Comunale di Ragusa, in base al contratto n. 10/2009 di Raccolta reg.to a Ragusa il 08/04/2009 al n. 1094 serie 3 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 24.578,58
- A dedurre a il ribasso d'asta 26.41% su € 24.578,58	€ - 5.789,63
Restano nette	€ 18.792,04
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 18.698,08
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 93,96

Pertanto può essere liquidata all'impresa la somma di € 93,96 (diconsi euro novantatre/96) che può essere corrisposta all'Impresa Boscarino Rosario a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, il 25.09.2009

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE UNICO DELL'APPALTO

