

Claudio Bitali**CITTA' DI RAGUSA****SETTORE X****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**Annotata al Registro
GeneraleN. 2982In data 28 DIC. 2009N. 307 SETTORE X°In data
24 Nov. 2009

OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie del territorio del comune di Ragusa.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDIBIL. 2009/RES CAP. 1771 IMP. 4966/08 *lipu 875/09*

FUNZ. 09 SERV. 04 INTER. 03

IL RAGIONIERE*R. m. d. o.*

L'anno **Duemilanove**, il giorno **24** Del mese di **Novembre**, nell'ufficio del settore X, il Dirigente, **Ing. Giulio LETTICA**, ha adottato la seguente determinazione:

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n° 2542 del 13/11/2007 e successiva modifica con n°142 del 31/01/2008 è stato approvato il progetto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie del territorio del comune di Ragusa.

VISTO il contratto di appalto n° 06/2008 di raccolta Sett.X in data 28/11/2008, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Gurrieri Salvatore, con ribasso del 19,222 % per l'importo di € 90.000,00;

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta Gurrieri Salvatore la somma di € 327,84, , otre IVA al 20% pari ad € 65,568; quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 89.567,33 e gli acconti corrisposti di € 89.239,49

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che i suddetti pareri costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

D E T E R M I N A

1)Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Guerrieri Salvatore la somma di € 327,84, oltre di IVA al 20% pari ad € 65,568 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 89.466,69 e gli acconti corrisposti di € 89.138,85.

2)Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa

3)Prelevare la spesa complessiva di € 393,41 dal Cap.2885/07 Funz. 09 Serv. 04- Interv. 01 TIT.01 Imp. 6607/08 e dal Cap.1771 bil. Funz. 09 Serv. 04 Interv. 03 Imp. 6966/08 . 21 per 875 109

4)Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare le somme di cui sopra alla ditta salvatore Guerrieri.


RAGUSA li 24 NOV. 2009



IL CAPO DEL SETTORE X
(Ing. Giulio Lettica)

*Relazione su conto finale, parte integrale
fornita n. 57 allegata alla relazione*


**Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai
seguenti uffici: RAGIONERIA**


Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Visto:


Il Segretario Generale

Per presa visione di:

Il Direttore Generale
Ragusa, li 

Il Sindaco



DIRIGENTE DEL SETTORE IX
ING. Giulio Lettica


SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.



Ragusa

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 11 GEN. 2010

IL MESSO COMUNALE

(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11 GEN. 2010 al 17 GEN. 2010


Ragusa 18 GEN. 2010

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa

IL SEGRETARIO GENERALE



REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: fognarie
LAVORI: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie del territorio del comune di Ragusa.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data **26/10/2007** dai **Geom. Salvatore Battaglia e Roberto Digrandi** approvato con determina dirigenziale n° **2542** in data **13 Novembre 2007** per l'importo complessivo di **€ 110.000,00** IVA compresa così ripartito:

A) <u>Lavori a base d'appalto:</u>	€. 90.000,00;
B) <u>Somme a disposizione della stazione appaltante:-</u>	
1) per IVA 20%	€. 18.000,00;
2) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'asta	€. 1.800,00;
3) per Lavori Imprevisti	€. 200,00;
Totale	€. 110.000,00;

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto non si è reso necessario redarre alcuna perizia di variante

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **28/04/2008** giusta determina dirigenziale n. **1320** del 18/06/2008 rimase aggiudicataria l'Impresa Gurrieri Salvatore con sede in Ragusa Via Carrubba n.37

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **28/11/2008** con il n° **06/2008** di raccolta presso il Comune di Ragusa Settore X

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **19,222 %** e perciò in **€. 90.000,00** (diconsi novantamila/00) IVA esclusa.

Atto di Sottomissione:

Per i lavori suppletivi non è stato stipulato alcun atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

Il Direttore dei Lavori è stato il Geom. Salvatore Battaglia e geom. Roberto Digrandi dell U.T.C. settore X°.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore Battagliae geom.Roberto Digrandi dell U.T.C. settore X°.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il giorno **20 giugno 2008** come da relativo verbale; ed ebbero inizio lo stesso giorno e cioè il **20 giugno 2008**.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **08 Aprile 2009** come da relativo verbale.

Tempo Implegato:

Giorni consecutivi = gg. **293**.

Tempo Utile:

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non sono state concesse proroghe

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti .

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	90.000,00;
<input type="checkbox"/> Atti Aggiuntivi:	€.	_____;
Sommano	€.	<u>90.000,00;</u>

Certificati di Pagamento:

1) 1° S.A.L. in data 04/09/2008	€.	32.264,33
2) 2° S.A.L. in data 29/10/2008	€.	22.222,69
3) 3° S.A.L. in data 30/01/2009	€.	25.518,39
4) 4° S.A.L. in data 11/03/2009	€.	<u>9.133,44</u>
Sommano gli acconti pagati	€.	<u>89.138,85</u>

Tempo Stabilito per il Collaudo:

Dal _____ al _____ in data _____

5) **Conto Finale** redatto in data 30/09/2009 , firmato dall'impresa senza riserve, ammonta complessivamente a nette €. **89.567,33** (*diconsi Euro Ottantanovemilacinquecentosessantasette/33*).

Credito dell'Imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	<u>89.138,85</u>
6) Credito a saldo:	€.	<u>327,84</u>

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto	€.	110.000,00
<input type="checkbox"/> Somme spese (Importo netto stato finale).	€.	89.466,69
<input type="checkbox"/> Imposta sul valore aggiunto 20%	€.	17.893,34
<input type="checkbox"/> Anticipazioni	€.	00,00
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche e varie	€.	1.800,00
<input type="checkbox"/> Economia realizzata	€.	839,97

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti sono stati effettuati su strade e condotte comunali. In conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Tutto ciò premesso: il sottoscritto **Geom. Salvatore Battaglia e Geom. Roberto DIGRANDI** Direttore dei Lavori In oggetto, dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, a seguito di preavviso dato all' Impresa si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell' Impresa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, Vista la Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n.145 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici,

Considerato:

- Che i lavori eseguiti dall' impresa Guerrieri Salvatore corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto e negli atti contabili relativi
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l' importo dello stato finale.
- Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d' arte
- Che gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione **n°1356978** e presso l'Istituto della previdenza Sociale di Ragusa con posizione **n°6504807514** e presso la cassa edile di Ragusa con posizione **n.3092**
- che i relativi contributi risultano regolarmente versati come risulta dai seguenti certificati:
 - ☐ Istituto Previdenza Sociale In data 13/03/2009
 - ☐ Istituto contro gli Infortuni In data 28/07/2009
 - ☐ Cassa edile In data 13/03/2009

Che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ad opponendum non è stata richiesta la pubblicazione e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori.

C E R T I F I C A

- che i lavori di cui sopra sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 89.466,69** da cui detratti **n.4** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 89.138,85** resta un credito residuo di **C. 327,84** (diconsi Euro trecentoventisette/84) oltre IVA al 20% di **C. 65,57** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **Gurrieri Salvatore** con sede in Ragusa Via Carrubba N°37, a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Al sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, **24 NOV. 2009**

L'IMPRESA

(Sig. Gurrieri Salvatore)

GURRIERI SALVATORE
Via Carrubba, 37 - RAGUSA
P.I. 01033810962



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Roberto Digrandi)
(geom. Salvatore Battaglia)

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Salvatore Battaglia)