



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett IX, Rag

il 06-04-2010

[Signature]

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>01-04-2010</u> al n. <u>600</u>	OGGETTO: Interventi di manutenzione della segnaletica stradale
Annotata al Registro del Settore IX° in data <u>04-02-10</u> al n. <u>37</u>	DITTA: STRAEDIL Preso d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2008	1944	08	01	03	6402/08
					L. 00. 223/10

IL RAGIONIERE

Fumalo

L'anno duemiladieci, il giorno NOVE del mese di Febbraio nell'ufficio del settore IX il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- **Premesso** che con determinazione Dirigenziale n. 1707 del 22/07/2008 veniva approvato il progetto riguardante “_Interventi di manutenzione della segnaletica stradale” dell’importo complessivo di €. 55.000,00;
- **Preso Atto** che dall’espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all’impresa STRAEDIL con il r.a. del 23,677%;
- **Che** i lavori sono stati consegnati il 01/10/2008 e sono stati regolarmente ultimati in data 30/01/2009;
- **Preso Atto** lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 05/01/2010;
- **Preso Atto** il certificato di regolare esecuzione firmato in data 08/02/2010;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito;
- **Visto** l’art. 47, comma 1, lett. “D” dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di
“_Interventi di manutenzione della segnaletica stradale”;
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata
così determinata:

1	Importo lavori	€. 44.955,41
2	IVA 20%	€. 8.991,08
3	Spese tecniche	€. 932,94
4	Espropriazioni	€.
5		
	SOMMANO	€. 54.879,43

Economia di spesa

€. 120,57

- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta STRAEDIL degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 44.730,00;
- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta STRAEDIL la somma residua che ammonta ad €. 225,41 oltre IVA di €. 45,08 e quindi per un totale di €. 270,49;
- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 270,49 al Cap. 1944 bil. 2008 Serv. 01 Funz 08 Interv. 03 (impegno 6402/08 *); *Liqu. 223/10*
- 6) **Autorizzare** lo svincolo delle cauzione prestate dall'impresa STRAEDIL ;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 1707/2008 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 55.000,00 ad €. 54.879,43 con la realizzazione di una economia pari ad € 120,57.

Allegato : certificato reg. esecuzione , *parte integrante*

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici:
Ragioneria, ufficio AA.GG., Assessore LL.PP

[Signature]
Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li


Viso:

[Signature]
Il Segretario Generale

Il Direttore Generale
Ragusa, li *[Signature]*

Il Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 23.03.2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 08 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Salvatore Rancesco

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 08 MAR. 2010 al 14 APR. 2010


Ragusa, 15 APR. 2010

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE IX° Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture



2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

OGGETTO: Interventi di manutenzione della segnaletica stradale

DITTA: STRAEDIL

CONTRATTO: 16/09/2008 n. 15/08

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n°1707 del 22/07/2008 prevedeva una spesa complessiva di €.55.000,00 di cui €.45.000,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 16/09/2008 ed inserito al n°15/08 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa.

Dal contratto risulta che all'impresa STRAEDIL con sede legale a Ragusa è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €.34.505,17 al netto del ribasso d'asta offerto del 23,677%.

Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili

Per l'ammissione alla gara di appalto è stata richiesta, ai sensi dell'art. 30 della D.P.R. 34/2000, l'iscrizione per la sola categoria OS10 e per la classifica I^.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcun atto di sottomissione mentre si è provveduto al concordamento di alcuni nuovi prezzi.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 01/10/2008 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

PROROGHE

Si è reso necessario concedere n. 1 proroga alla ultimazione dei lavori per complessivi gg. 60 (giorni sessanta).

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 2 (due) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 01/10/2008, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 01/12/2008. Detta scadenza, in funzione della proroga concessa, veniva a sua volta fissata al 31/01/2009.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale ed l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 30/01/2009 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 05/01/2010, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 44.955,41 dal quale verranno dedotti n°2 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 44.730,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 55.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 44.955,41	
- vigilanza LL.PP.	€.	
- per I.V.A.	€. 8.991,08	
-per spese tecniche	€. 932,94	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 54.879,43	€. 54.879,43

Si ha quindi una economia di spesa pari a €. 120,57

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€. 44.955,41
- acconti corrisposti	<u>€. 44.730,00</u>

Restano €. 225,41

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi e di ripristino delle sedi stradali e opere connesse.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Franco Paparazzo nella qualità di progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa STRAEDIL sono conformi alle previsioni di progetto ed eseguiti regolarmente con buon esito.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 44.955,41 da cui detratti n°2 certificati d'acconto per complessive €. 44.730,00 resta il residuo di €. 225,41 oltre IVA pari ad €. 45,08 per un totale complessivo di €. 270,49, che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa STREDIL come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 08/02/2010

L'Impresa
(Leone Antonio)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Franco Paparazzo)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Franco Paparazzo)