



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett. IX  
Sup. Appo  
il 12-04-2010

Il Resp. del servizio  
Istruttore Amministrativo  
M. Scarpulla

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE IX

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>06-04-2010</u> N. <u>634</u>	OGGETTO: <i>Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di " <b>PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE DEL TEATRO TENDA IN RAGUSA.</b> "</i>
N. <u>73</u> Settore IX Data <u>12/03/2010</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010/Res.

CAP. 1658,2

IMP. 6128/08 Lig. 1862/08

FUNZ. 05

SERV. 02

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

Joseph Berone

L'anno duemiladieci, il giorno DODICI del mese di MARZO nell'ufficio del Settore IX il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 1380 del 24/06/2008 è stato approvato il progetto per **"Lavori di Pronto intervento per la Manutenzione del TEATRO TENDA ANNO 2008"** dell'importo di € 20.000,00 di cui € 15.965,00 per lavori e € 4.035,00 a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 28/10/2008 è stato stipulato il contratto di appalto n° 25/IX/2008 di raccolta con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **FRISA RAFFAELE con sede in Comiso (RG) via Torricelli, 10**, con il ribasso del 19,999 % per l'importo netto di € 12.865,15;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **FRISA RAFFAELE**. la somma di € 1.490,25 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso di € 8.051,11 e gli acconti corrisposti di € 6.560,86, oltre € 298,05 per IVA;

**RITENUTO:**

- di approvare gli atti di contabilità finale ed i l certificato di regolare esecuzione;
- di svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.00A0145266 rilasciata in data 19/08/2008 dalla Assicurazione "NUOVA TIRRENIA" Agenzia N.212 - Flaccavento Vincenzo di Comiso (RG) per importo di € 2.444,38;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 1.490,25 più € 298,05 per IVA alla Ditta **FRISA RAFFAELE**. con sede in Comiso (RG) via Torricelli,10;
- che le spese tecniche ammontano a € 341,22;
- portare in economia la somma di € 7.572,67 (pari a € 7.913,89-€341,22).

**VISTO** in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

**VISTO** l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

**VISTA** l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

**PRESO ATTO** che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

**DETERMINA**

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei

lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa FRISA RAFFAELE. con sede in Comiso (RG) via Torricelli, 10 la somma di € 1.490,25 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso di € 8.051,11 e gli acconti corrisposti di € 6.560,86, oltre € 298,05 per IVA; Lq. 1862/08

- 2) Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.00A0145266 rilasciata in data 19/08/2008 dalla Assicurazione "NUOVA TIRRENIA" Agenzia N.212 - Flaccavento Vincenzo di Comiso (RG) per importo di € 2.444,38;
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare a somma di € 1.490,25 più € 298,05 per IVA alla Ditta FRISA RAFFAELE. con sede in Comiso (RG) via Torricelli, 10;;
- 4) Dare atto che è stata realizzata un'economia di € 7.572,67 sulla quota parte finanziata con fondi comunali;

Ragusa li

*B. Caporali*

**IL DIRIGENTE**  
(ing. Michele Scarpulla)

*M. Scarpulla*

Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria ~~Assessore ai LL.PP.~~

Il Dirigente  
Ragioneria

Victor

orale

Il Dirigente

Il Segretario

Ragusa, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX**  
(ing. Michele Scarpulla)


*M. Scarpulla*

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 31.03.2010

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 14 APR. 2010

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*(Giovanni Francesco)*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14 APR. 2010 al 20 APR. 2010

Ragusa 21 APR. 2010

**IL MESSO COMUNALE**

4.3 febbraio  
634 06.04.2010

**COMUNE DI RAGUSA**  
**SETTORE IX**  
**Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture**

**LAVORI:** di Pronto Intervento per la Manutenzione del Teatro Tenda in Ragusa – Anno 2008.

**IMPRESA:** FRISA RAFFAELE, con sede in Comiso (RG) - via Torricelli, 10

**CONTRATTO:** di cottimo in data 28/10/2008 rep.25/IX/2008 registrato a Vittoria il 04/11/2008 al n. 2585

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(art.28 della Legge 11 febbraio 1994, n.109)

La perizia venne redatta in data 11/06/2008 ed approvata con determinazione dirigenziale n. 1380 del 24/06/2008.

L'importo complessivo è di € 20.000,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza euro	15.965,00
somme a disposizione dell'amministrazione :	
a) per IVA sui lavori 20% euro	3.193,00
b) per spese tecniche ed assicurazioni euro	<u>842,00</u>
sommano euro	20.000,00

importo totale progetto euro **20.000,00**

**CONTRATTO**

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 28/10/08 n. 25/IX/2008 di raccolta.

Dall'atto risulta che l'impresa FRISA RAFFAELE con sede in Comiso (RG) via Torricelli, 10 assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 15.965,00 con il ribasso del 19,999 % e quindi per un importo netto di € 12.865,15.

**CAUZIONE**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 00A0145266 rilasciata in data 19/08/2008 dalla Assicurazione "NUOVA TIRRENIA" Agenzia N.212 – Flaccavento Vincenzo di Comiso (RG) per un importo complessivo di € 2.444,38.

**SOMMA TOTALE AUTORIZZATA**

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 20.000,00.

**CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori vennero consegnati il 10/11/2008 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

**PERIZIA DI VARIANTE**

Nel corso dei lavori non si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante.

**TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

I lavori dovevano compiersi in mesi 12 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

**SCADENZA DEL TEMPO UTILE**

Poiché la consegna avvenne il 10/11/2008 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 10/11/2009.

**PROROGHE**

Durante l'esecuzione dei lavori, in data 21/10/2009, è stata richiesta una proroga di 90 giorni. Il R.U.P. non concedeva la proroga richiesta.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 10/11/2009, quindi entro termini previsti.

**CONTO FINALE**

Redatto in data 02/03/10, comporta complessivamente i seguenti importi:

Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 9.991,01
a dedurre il ribasso d'asta del 19,999 %	€ 1.939,90
Restano nette	€ 8.051,11

da cui verrà dedotto il seguente certificato di acconto già emesso:

1) 1° certificato emesso in data 03/04/2009 di € 6.560,86

#### **CREDITO ALL'IMPRESA**

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 8.051,11
- acconti corrisposti euro 6.560,86

totale credito all'impresa euro **1.490,25**

#### **RISERVE DELL'IMPRESA**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

#### **CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA**

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 15.965,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 8.051,11

Si ha quindi la minore spesa di euro 7.913,89

#### **ASSICURAZIONE OPERAI**

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 00A0145266 con decorrenza continuativa

#### **ASSICURAZIONI SOCIALI**

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

#### **INFORTUNI SUL LAVORO**

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI**

I lavori sono consistiti principalmente in :

Sostituzione canna fumaria del locale caldaia;

Revisione maniglione antipánico;

Revisione porta antipánico;

Piccoli lavori di pronto intervento;

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

#### **PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI**

Il progetto è stato redatto dall'Arch Salvatore Bellina – Settore IX del Comune di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dall'Arch Salvatore Bellina fino al 30/06/2009 e dal 22/09/2009 dal Geom. Vincenzo Baglieri – Settore IX del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si


#### **Certifica**

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro **8.051,11** da cui detratto l'acconto per complessive euro **6.560,86**, rimane un credito netto di euro **1.490,25 + iva** che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa **FRISA RAFFAELE**

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.


Ragusa li 10/02/2010

L'impresa  
(Frìsa Raffaele)



Visto il Superiore Certificato,

Il direttore dei lavori  
(Geom. Vincenzo Baglieri)



Accertata la regolare esecuzione dei lavori,


l'importo liquidato.

Ragusa, 10/02/2010

SI CONFERMA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

(Ing. Michele Scarpulla)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M. Scarpulla', is written over a circular official stamp. The stamp is faint and mostly illegible, but it appears to contain some text around the perimeter.