



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X

Ambiente, Energia e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE

generale

1142

Data *04.06.2010*

N. SETTORE

122

Data *19 MAG. 2010*

OGGETTO: Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione per Lavori di pronto intervento e manutenzione reti fognarie ed idriche del centro storico di Ragusa.
Impresa GURRIERI Vito – Chiaramonte Gulfi (RG)

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

SOGGETTA C-1A' IMPEGNATA CON DETERMINAZ. DIRIG. 1120/09

Bil. 2000 res. 2008 CAP. 2504 Imp. 6026/08

Liq. 487/2009

Funz. 01 Serv. 08 Interv. 01 Tit. 02

IL RAGIONIERE CAPO

R. i. u.

L'anno duemiladieci, il giorno diciannove (19) del mese di Maggio su proposta del Geom. Salvatore CHESSARI nell'ufficio del settore X, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: *Sett. X*

Rog. Alb.

08.06.2010

Il Resp. del servizio

L'istruttore Amministrativo

Il Segretario

Premesso che con Determina Dirigenziale n°1120 del 21/05/2009 è stata approvata la perizia redatta dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore BATTAGLIA per i **"Lavori di pronto intervento e manutenzione reti fognarie ed idriche del centro storico di Ragusa"** per un importo di €. 120.000,00 di cui €. 44.400,00 per lavori e €. 75.600,00 a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati all'Impresa GURRIERI Vito, con sede a Chiaramonte Gulfi (RG) giusta Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n°2149/2009 per l'importo di €. 44.400,00 al netto del ribasso d'asta del 19,19 %.

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa GURRIERI Vito la somma di €. 263,84 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 45.863,84 e gli acconti corrisposti (n.2 SAL) che ammontano in €. 45.600,00, oltre €. 52,77 per IVA al 20%;

Visto in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 19/05/2010;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 19/05/2010;

Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°9479945 del 10/03/2010, rilasciato in data 23/03/2010 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

Visto l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Off. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore dell'Ufficio Ragioneria;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;


DETERMINA

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa GURRIERI Vito la somma di €. 263,84 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 45.863,84) e gli acconti corrisposti (€. 45.600,00), oltre €. 52,77 per IVA al 20% in conformità a quanto disposto con la Determina Dirigenziale d'approvazione del progetto n. 1120/2009;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 316,61 di cui €. 52,77 per IVA al 20% dal Cap.2504 Bilancio 2009 residui 2008 Impegno 6026/08 Liquid. 487/2009 Funz. 01 Serv. 08 Interv. 01 Tit. 02.
3. Svincolare la Polizza Fidejussoria n°590.071.0000909129 rilasciata in data 18/09/2009 della Società VITTORIA Assicurazioni, agenzia di Ragusa (RG) a garanzia degli atti contrattuali;
4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n°1120/2009 si è concluso con un'economia di €. 1.148,95.

Allegati parte integrante

- ❑ Stato finale dei lavori;
- ❑ Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori;
- ❑ Documento Unico di regolarità Contributiva
- ❑ Certificato Regolare Esecuzione;
- ❑ Verbale di Visita e Controllo;
- ❑ Copia Polizza Fidejussoria di garanzia;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X°
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

Il Dirigente del Settore Generale
Ragusa, li _____
Il Dirigente del Settore X°
Ragusa, li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X°
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n°1120/2009.
Ragusa...2/08/2010...


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa...1-1 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 1-1 GIU. 2010 al 1-7 GIU. 2010.

Ragusa...1-8 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE



Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

h. 7 fascicolo
1142 04.06.2010

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di pronto intervento alle reti fognarie ed idriche del Centro Storico di Ragusa. Importo a base d'asta €. 44.000,00 IVA esclusa. (Det. Dirigenziale di approv. Progetto n°1120/2009)
CODICE CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: F28D09000010002

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore X° (Ambiente - Energia - Protezione Civile)

IMPRESA: GURRIERI Vito - C.da Biviere n°4 97012 Chiaramonte Gulfi (RG)

Contratto in data 12/10/2009 rep. n. 12 registrato a Ragusa in data 23/10/2009 al n. 2911/3 di euro 44 400.00

Data Offerta:	08/09/2009	IMPORTO DEL PROGETTO:	44 000.00
Data Consegna:	22/09/2009	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	22/09/2009	Importo per la Sicurezza:	1 110.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	21/09/2010	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	01/04/2010	Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	173

Comune di Ragusa - Settore X° (Ambiente - Energia - Protezione Civile.)
Servizio I° - Distribuzione e Manutenzione Idrica Comunale -

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
LAVORI A MISURA					
1 06.01.02.02	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km; per strade in ambito urbano	SOMMANO al m³	10,41	26,70	277,95
2 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall; per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	SOMMANO	120,00	1,73	207,60
3 06.02.02.06	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizi ... puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. — Per la provincia di Ragusa: spessore 3 cm	SOMMANO al m²	34,00	25,30	860,20
4 06.04.02.03	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le opere murane ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: classe D 400 (carico di rottura 400 kN).	SOMMANO al kg	60,00	3,22	193,20
5 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti al semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere	SOMMANO al kg	67,00	2,88	192,96
6 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... a stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte	SOMMANO al kg	67,00	2,30	154,10
7 1.1.7.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito sull	SOMMANO m³	12,49	7,73	96,55
8 1.1.7.3	Scavo a sezione obbligata, eseguito sull	SOMMANO m³	45,50	25,00	1137,50
9 1.2.2	Compenso addizionale agli scavi a sezione	SOMMANO m³	9,13	3,98	36,34
10 1.2.4	Compenso per rinterro o ricolmo degli sc	SOMMANO m³	28,84	1,77	51,05
11 1.4.4	Taglio di pavimentazione stradale in con	SOMMANO m	91,65	2,05	187,88
12 13.07.02.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte: D esterno 200 mm; interno 190,2 mm	SOMMANO al m	17,00	17,90	304,30
13 13.07.02.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte: D esterno 250 mm; interno 237,6 mm	SOMMANO al m	6,00	27,40	164,40
14 13.07.03.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte: D esterno 125 mm; interno 117,6 mm	SOMMANO al m	2,00	12,80	25,60
A R I P O R T A R E					3'889,63

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			3'889,63
15 13.07.04.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tut ... posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: del D esterno 160 mm da 45° a 90°			
	SOMMANO cad.	5,00	15,90	79,50
16 13.07.04.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tut ... posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: del D esterno 200 mm da 45° a 90°			
	SOMMANO cad.	15,00	22,70	340,50
17 13.07.04.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tut ... posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: del D esterno 250 mm da 45° a 90°			
	SOMMANO cad.	7,00	53,80	376,60
18 13.07.05.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo ... isteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: del D esterno 200 mm			
	SOMMANO cad.	2,00	32,80	65,60
19 13.07.05.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo ... isteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: del D esterno 250 mm			
	SOMMANO cad.	2,00	85,70	171,40
20 13.08	Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento			
	SOMMANO al m²	3,40	20,50	69,70
21 13.7.2.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di			
	SOMMANO m	44,85	17,90	802,82
22 13.8	Formazione del letto di posa, rinfiacco			
	SOMMANO m²	17,32	20,50	355,06
23 18.01.01.01	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... uità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza			
	SOMMANO al m³	0,35	49,30	17,26
24 18.01.01.03	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza			
	SOMMANO al m³	1,39	95,90	133,30
25 18.01.03.02	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm², spessore paret ... llato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: per pozzetti da 40x40x80 cm			
	SOMMANO cad.	1,00	145,30	145,30
26 18.1.3.2	Formazione di pozzetto per marciapiedi i			
	SOMMANO cad.	2,00	145,30	290,60
27 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica: per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo			
	SOMMANO al m³	41,50	21,80	904,70
28 6.4.2.3	Fornitura e posa in opera di telaio e ch			
	SOMMANO kg	135,00	3,22	434,70
	A RIPORTARE			8'076,67

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			8'076,67
29 6.6.1	Fornitura e collocazione di segnali stra	SOMMANO cad.	6,00	122,20
30 AP.06	Formazione di malta cementizia a Kg. 300 di cemento tipo 325.	SOMMANO mc.	1,00	96,70
31 AP.11	Operaio Qualificato	SOMMANO ora	198,00	5'308,38
32 AP.11	Operaio qualificato.	SOMMANO h.	127,50	3'418,28
33 AP.12	Operaio Comune	SOMMANO ora.	765,50	18'571,03
34 B1	Escavatore	SOMMANO ora	64,00	5'630,08
35 B4	Martello Demolitore	SOMMANO ora	227,50	8'194,55
36 B4	Martello Demolitore.	SOMMANO h.	99,00	3'565,98
37 Cemento	Cemento	SOMMANO q.li.	92,00	782,00
38 Pietr.	Fornitura Pietrisco	SOMMANO mc.	26,25	149,63
39 PS.02	Fornitura TES Zincata da 1"	SOMMANO cadauno	1,00	1,40
40 PS.06	Fornitura BIGIUNTO da 3/4"	SOMMANO cadauno	2,00	7,52
41 PS.09	Fornitura RIDUZIONE Zincata da 1" a 1/2"	SOMMANO cadauno	2,00	1,16
42 PS.10	Fornitura CURVA Zincata da 1/2"	SOMMANO cadauno	2,00	2,28
43 PS.11	Fornitura VALVOLA a sfera da 1"	SOMMANO cadauno	17,00	95,37
44 PS.12	Fornitura RACCORDO Femm. TOF 20 da 1/2"	SOMMANO cadauno	3,00	3,96
45 PS.13	Fornitura RIDUZIONE da 1" a 3/4"	SOMMANO cadauno	2,00	1,16
46 PS.14	Fornitura TAPPO da 1/2"	SOMMANO cadauno	7,00	2,38
47 PS.18	Fornitura DOPPIA VITE da 1"	SOMMANO cadauno	23,00	17,71
48 PS.19	Fornitura TUBAZIONE in Polietilene da 3/4"	SOMMANO ml.	2,00	1,22
49 PS.20	Fornitura VALVOLA a sfera da 1/2"	SOMMANO cadauno	21,00	62,16
50 PS.22	Fornitura TUBAZIONE in polietilene da 1"	SOMMANO ml.	10,60	10,18
51 PS.24	Fornitura MANICOTTO F.F. da 1/2"	SOMMANO cadauno	3,00	1,35
52	Fornitura DOPPIA VITE da 1/2"			
	A R I P O R T A R E			54'734,35

[illegible]

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
R I P O R T O				
RIEPILOGO FINALE				
Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro				44'000,00
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro				1'110,00
Percentuale dei Lavori relativi alla Sicurezza NON soggetti a Ribasso				2,522727273%
LAVORI A MISURA euro				56'417,18
L'importo da considerare per il RIBASSO è di euro 56'417,18 al quale va detratta la quota di euro				
1'423,25 relativa alla Sicurezza NON soggetta a RIBASSO e quindi si ha:				
RIBASSO del 19,19% da applicare su euro 54'993,93 = euro				10'553,34
PER LAVORI A MISURA euro				45'863,84
T O T A L E euro				45'863,84
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></</div>				

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore X° (Ambiente - Energia - Protezione Civile) [contabilita.dcf] (F:\ARCHIVIO TUR\documenti\Lavori in corso\L2
STATO FINALE DEI LAVORI)



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

h. 3 *deciobol*
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1142 del 04/06/2010

OPERE: Idrauliche ed edili.

LAVORI: Lavori di pronto intervento alle reti fognarie ed idriche del Centro Storico di Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi Legge 61/81 art. 18 Cap. 2504 Bilancio 2009 res. 2008 Impegno 6026/2008.

Importo complessivo del progetto pari a €. 120.000,00 di cui: €. 44.400,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 1.110,00 per oneri per la sicurezza, €. 54.300,00 per acquisto attrezzature (Autobotte) e per €. 21.300,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

CUP= F28D09000010002.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore CHESSARI.

IMPRESA: GURRIERI Vito con sede in C.da Biviere n°4 – 97012 Chiaramonte Gulfi (RG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Art. 208 D.P.R. 554/99 -

Progetto principale:

Il progetto redatto in data **06/05/2009** dai Geomm. Domenico BUONISI, Salvatore BATTAGLIA approvato con Determinazione Dirigenziale in data **21 Maggio 2009** con numero di prot. generale n°1120 per l'importo complessivo di **€. 120.000,00** così ripartito:

A) <u>Lavori a base d'appalto:</u>	Sommano €. 44.400,00;
B) <u>Somme a disposizione della stazione appaltante:</u>	
1) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'appalto	€. 888,00;
2) Per IRAP 8,50% su imponibile delle Comp. Tecniche€. 60,97;
3) per Lavori Imprevisti	€. 611,03;
4) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 %	€. 8.880,00;
5) per somme per acquisto attrezzature (Autobotte)	€. 54.300,00;
6) Per IVA al 20% (relativa all'acquisto Autobotte)	€. 10.860,00
	Sommano €. 75.600,00;
	<u>Totale €.120.000,00;</u>

Perizie Suppletive:

Non sono state presentate perizie suppletive.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **08/09/2009** (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa **GURRIERI Vito** con sede in Chiaramonte Gulfi (RG) C.da Biviere n°4. giusta Determinazione Dirigenziale del Settore X prot.gen. N°2149 del 22/09/2009.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **12/10/2009** con il n°12/X° di repertorio presso il Comune di Ragusa, registrato a Ragusa il **23/10/2009** al n°2911 serie 3.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **19,19 %** e perciò in **€. 34.982,65** (diconsi Euro Trentaquattromilanovecentottantadue/65) IVA esclusa.

Atto di Sottomissione:

Non è stato redatto dalle parti nessun atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore BATTAGLIA tecnici dell'U.T.C. settore X° giusta Determinazione Sindacale d'incarico n°57 del 07/05/2009.

Addetto alla Contabilità:

La contabilità è stata redatta dagli stessi Direttori dei lavori.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il **22 Settembre 2009** e iniziati lo stesso giorno come da relativo verbale di consegna anticipata come per legge.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **01 Aprile 2010** come da relativo verbale.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. **192.**

Tempo Utile:

In base all'art. **6** del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non sono state necessarie né proroghe né sospensioni dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **I'I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°1357349** e presso **I'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°6503004109**; presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°3439**.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	34.982,65
<input type="checkbox"/> Perizia di assestamento contabile:	€.	10.881,19
Differenza	€.	45.863,84

Certificati di Pagamento:

1) In data 22 Dicembre 2009	€.	26.500,00
2) In data 21 Aprile 2010	€.	19.100,00
Sommano gli acconti pagati	€.	45.600,00

Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:

Dal relativo **STATO FINALE DEI LAVORI** in data **19/05/2010**, firmato dall'impresa **GURRIERI Vito** senza riserve ammonta complessivamente a nette €. **45.863,84**
(diconsi Euro Quarantacinquemilaottocentosessantatre/84)

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	45.600,00
Credito a saldo:	€.	263,84

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto originario	€.	120.000,00
<input type="checkbox"/> Stato Finale dei lavori	€.	45.863,84
<input type="checkbox"/> Imposta sul valore aggiunto 20% sui lavori realizzati	€.	9.172,77
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche e varie	€.	935,24
<input type="checkbox"/> Fattura n°4/2010 dell'impresa GURRIERI Vito		



per fornitura di tubazione e raccorderia a deposito presso i magazzini comunali	€.	598,58
□ Acquisto Autobotte IVECO DAILY Modello 65C15 giusta Determinazione Dirigenziale n°2063 del 08/09/2009	€.	61.791,22
Economia realizzata	€.	1.148,95

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Avvisi a opponendum:

Pubblicati senza esito di opposizioni.

Cessione Crediti:

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- Realizzazione di interventi di manutenzione alle reti idriche e fognarie nel Centro Storico di Ragusa;
- Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono state effettuati gli interventi di manutenzione alle reti tecnologiche.

Il sottoscritto **Geom. Domenico BUONISI** condirettore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 19/05/2010 si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa e del Responsabile del Procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale di visita che si acclude a tergo.

- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 45.863,84** da cui detratti **n.2** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 45.600,00** resta un credito residuo di **€. 263,84** (diconsi Euro Duecentosessantatre/84) oltre I.V.A. al 20 % di **€. 52,77** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **GURRIERI Vito** con sede in Chiaramonte Gulfi (RG) C.da Biviere n°4; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 03 Febbraio 2010

L'IMPRESA

(GURRIERI Vito)



LA DIREZIONE LAVORI

(Geom. Salvatore BATTAGLIA)

(Geom. Domenico BUONISI)

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Salvatore CHESSARI)



1. 在 10 个数据中，找出最大值和最小值，并输出。

12.11.20

N. 1942

06.06.2010

CONFIDENTIAL

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n°123 del 12/03/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Originale per il Beneficiario





Vittoria Assicurazioni

La Vittoria Assicurazioni S.p.A. è iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa, al Tribunale di Ragusa, al numero 10000909129. La Vittoria Assicurazioni S.p.A. è iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa, al Tribunale di Ragusa, al numero 10000909129. La Vittoria Assicurazioni S.p.A. è iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa, al Tribunale di Ragusa, al numero 10000909129.

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Allegato alla POLIZZA N° 590.071.0000909129

AGENZIA DI RAGUSA 590

CONTRAENTE

GURRIERI VITO

Codice Fiscale

GRRVTI50R10C612Z

Domiciliato in

C.DA BIVIERE N.4

Comune

CHIARAMONTE GULFI

C.a.p.

97012

Provincia

RG

BENEFICIARIO

COMUNE DI RAGUSA

Domiciliato in

CORSO ITALIA 72

Comune

RAGUSA

C.a.p.

97100

Provincia

RG

Con il presente allegato, che forma parte integrante della polizza suindicata, la Società dà e prende atto di quanto segue:

La presente polizza viene prestata in conformità a quanto previsto dall'art. 113 del DLGS n. 163 del 12.04.2006 – codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – tutte le condizioni eventualmente in contrasto devono ritenersi abrogate e sostituite dalle previsioni di legge.

Il pagamento delle somme dovute dal Contraente sarà effettuato dalla Società, in base alla presente polizza, entro il termine massimo di 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Beneficiario.

La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'art. 1944 C.C., nonché ad avvalersi dei termini di decadenza di cui all'art. 1957 C.C. Il comma.

Vengono fatte salve le azioni di legge, nel caso in cui le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

FERMO IL RESTO

Emesso in quattro esemplari ad un solo effetto in RAGUSA il 18/09/2009.

IL CONTRAENTE

IMPRESA EDILE
GURRIERI VITO
Contrada Beviere n.4
7012 CHIARAMONTE GULFI (RG)
C.F. : GRR VTI 50R10 C612Z
Partita IVA: 01026630887

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Originale per il Beneficiario



Polizza N° 590.071.0000909129

Pagina 1 di 1



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE X

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676413 - Fax 0932676414 -

E-mail



Parte intestata
della detenzione
N. 1142 04.06.2010

Prot. _____ /X°
Risposta a nota n. _____
del _____

Ragusa, 22/09/2009

OGGETTO: Lavori di pronto intervento e manutenzione reti fognarie ed idriche nel Centro Storico di Ragusa.
Importo a base d'asta €. 44.400,00 IVA esclusa.

IMPRESA: GURRIERI Vito C.da Biviere n°4 97012 Chiaramonte Gulfi (RG).

CONTRATTO: in corso di stipula..

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248
ex artt. 129 e 130 del Regolamento dei LL. PP. approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554

L'anno duemilanove (2009) il giorno ventidue (22) del mese di Settembre in Ragusa

Il sottoscritto Direttore dei lavori, e nelle medesime qualità di Responsabile del Procedimento **Geom.**

Salvatore CRESSARI;

Visto il progetto del servizio su indicato approvato con Determina Dirigenziale n. 1120 del 21 Maggio 2009 redatto dall'Ufficio in titolo, dai **Geom. Domenico BUONISI e Salvatore BATTAGLIA;**

Vista la Determina Dirigenziale n° 2149 del 22/09/2009 del Settore X del Comune di Ragusa con la quale viene approvata l'aggludicazione del servizio di cui all'oggetto all'Impresa **GURRIERI Vito** C.da Biviere n°4 97012 Chiaramonte Gulfi (RG) per l'importo di €. 44.400,00 al netto del ribasso d'asta del 19,19% effettuato sui prezzi unitari dell'elenco prezzi vigente;

Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 e l'art. 129 commi 1° e 4° e l'art. 130 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo in cui debbonsi eseguire i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. **GURRIERI Vito**, in qualità di titolare dell'Impresa appaltatrice omonima **GURRIERI Vito;**
 2. **Geom. Domenico BUONISI e Geom. Salvatore BATTAGLIA**, in qualità di Direttori dei Lavori;
 3. **Geom. Salvatore CRESSARI** in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dei citati articoli 129 e 130 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;

- ha indicato all'Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento secondo le Indicazioni del progetto;
- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal personale dell'Impresa in data odierna (ovvero iniziato oggi dal personale dell'Impresa e con prosieguo nei prossimi giorni); a tal uopo si è proceduto col collocamento di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da eseguire;

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:


- lavori di manutenzione ordinaria;

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del contratto e delle sua registrazione.

Il **Sig. GURRIERI Vito**, Appaltatore dei lavori in parola, fornito già di copia del progetto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale reggente l'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare col presente atto la formale consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in mesi 12 (dodici) naturali e consecutivi giusto art. 6 del detto Schema di Contratto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **21 Settembre 2010** e in ogni caso fino all'esaurimento delle somme.

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato regolarmente sottoscritto ed approvato il contratto di appalto e debitamente registrato ai fini fiscali.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA
GURRIERI Vito


LA DIREZIONE DEI LAVORI
Geom. Domenico BUONISI




Geom. Salvatore BATTAGLIA


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Salvatore CHESSARI)


Prot. n. 1142 04-06-2010

Comune di Ragusa Provincia di Ragusa

OGGETTO: Lavori di pronto intervento alle reti fognarie ed idriche del Centro Storico di Ragusa. Importo a base d'asta €. 44.000,00 IVA esclusa. (Det. Dirigenziale di approv. Progetto n°1120/2009) CODICE CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: F28D09000010002

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Salvatore CHESSARI

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore X° (Ambiente - Energia - Protezione Civile)

IMPRESA: GURRIERI Vito - C.da Biviere n°4 97012 Chiaramonte Gulfi (RG)

ANTICIPAZIONE: euro 0.00

CONTRATTO: in data 12/10/2009
repertorio n. 12
registrato a Ragusa
in data 23/10/2009

RIBASSO D'ASTA: -19.19 %

IMPORTO PROGETTO: euro 44 000.00

IMPORTO CONTRATTO: euro 44 400.00

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemiladieci il giorno ventuno del mese di aprile in Ragusa il sottoscritto Geom. S. BATTAGLIA - Geom. D. BUONISI, in qualità di Direttore dei Lavori:

Visto:


- l'art. 172 del D.P.R. 554/1999 "Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.", in seguito a riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa GURRIERI Vito - C.da Biviere n°4 97012 Chiaramonte Gulfi (RG);
- il Giornale dei Lavori;

CERTIFICA


che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati in data 01/04/2010 e quindi in tempo UTILE.

Ragusa, Il 21/04/2010



L'Appaltatore
(GURRIERI) Vito




Il Direttore dei Lavori
Geom. S. BATTAGLIA - Geom. D. BUONISI



VISTO: Il Responsabile del Procedimento
Geom. Salvatore CHESSARI





REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche ed edili.

LAVORI: Lavori di pronto intervento alle reti fognarie ed idriche del Centro Storico di Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi Legge 61/81 art. 18 Cap. 2504 Bilancio 2009 res. 2008 Impegno 6026/2008.

Importo complessivo del progetto pari a €. 120.000,00 di cui: €. 44.400,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 1.110,00 per oneri per la sicurezza, €. 54.300,00 per acquisto attrezzature (Autobotte) e per €. 21.300,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

CUP= F28D09000010002.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore CHESSARI.

IMPRESA: GURRIERI Vito con sede in C.da Biviere n°4 – 97012 Chiaramonte Gulfi (RG)

VERBALE VISITA DI CONTROLLO

ex art. 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

L'anno duemiladieci (2010) il giorno diciannove (19) del mese di Maggio in Ragusa.

I sottoscritti Direttori dei Lavori *Geom. Domenico BUONISI*, *Geom. Salvatore BATTAGLIA* in titolo,

Visti gli artt. 191, 192 e 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto l'art. ... del Contratto di Appalto;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 19/05/2010 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 45.863,84 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Geom. Salvatore CHESSARI*, in qualità di Responsabile del Procedimento;

2. Sig. *GURRIERI Vito*, nelle qualità di titolare dell'Impresa;

3. *Geom. Salvatore BATTAGLIA* e *Geom. Domenico BUONISI* nelle qualità di D.L.;

si è proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

- ☐ Realizzazione di interventi di manutenzione alle reti idriche e fognarie nel Centro Storico di Ragusa;
- ☐ Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono state effettuati gli interventi di manutenzione alle reti tecnologiche.

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, la sottoscritta Direzione Lavori ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.

L'IMPRESA

(GURRIERI Vito)

DIRETTORI DEI LAVORI

(Geom. Salvatore BATTAGLIA)

(Geom. Domenico BUONISI)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Salvatore CHESSARI)

INAIL**INPS****Cassa Edile****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA

PER PARTECIPAZIONE GARE APPALTO
REGIONE SICILIA LEGGE N°14 DEL 28/11/2006
E SUCCESSIVE MODIFICHE VALIDITÀ MESI 3 (TRE)

Raccomandata AR

Spett.le

GURRIERI VITO

VIA IANNIZZOTTO 16

97012 Chiaramonte Gulfi (RG)

Protocollo documento n.	9479945	del	10/03/2010
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20100847669433		

Denominazione/ragione sociale	GURRIERI VITO		
Sede legale	CONTRADA C.DA BIVIERE 4 97012 Chiaramonte Gulfi (RG)		
Sede operativa	VIA IANNIZZOTTO 16 97012 Chiaramonte Gulfi (RG)		
Codice Fiscale	GRRVTI50R10C612Z	E-mail	
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.P.S. - Sede di RAGUSA

☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n.

6503004109

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

18/03/2010

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento CAPPELLO FRANCESCO

☒ I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA

☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n.

1357349

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al

16/03/2010

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento SCOLLO GIORGIO

☒ C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA

☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n.

3439

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

10/03/2010

In quanto :

☒ Risulta regolare con la Cassa Edile emittente

☒ Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 12/03/2010

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento LUCIFORA GIOVANNI

Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'art.86 co.10 D.Lgs. n°276/2003 ed è valido 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa il 23/03/2010



Per INPS-INAIL-CASSA EDILE
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA
ROSARIO CANZONIERI

1109627/10

ACE