



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Tram. Sett. IX

Rag. Albo

il 10-11-2010

L. 10-11-2010

Michele Scarpulla

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>09-11-2010</u> al n. <u>2426</u>	OGGETTO: Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica in c/da Conservatore
Annotata al Registro del Settore IX in data <u>22/10/10</u> al n. <u>358</u>	DITTA : SA.EM. di Saddemi Emafele Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

NON COMPORTA IMPEGNO SPESA - SOMMA GIÀ IMPEGNATA
CON DETERMINAZ. DIRIG. 1236/09

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2010-Rendite	2885.10	9	4	1	6892/08

IL RAGIONIERE

Rine

L'anno duemilanove, il giorno 10 del mese di Ottobre nell'ufficio del settore IX
il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- **Premesso** che con determinazione Dirigenziale n. 1234/2009 veniva approvato il progetto riguardante **"Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica in c/da Conservatore"** dell'importo complessivo di €. 112.365,83;
- **Preso Atto** che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa SA.EM. di Saddemi Emanuele con il r.a. del 28,89%;
- **Che** i lavori sono stati consegnati il 22/10/2009 e sono stati regolarmente ultimati in data 06/04/2010;
- **Preso Atto** lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 02/07/2010;
- **Preso Atto** il certificato di regolare esecuzione firmato in data 18/10/2010;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito
- **Visto** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica in c/da Conservatore";
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:
- 3)

1	Importo lavori e oneri discarica	€. 90.533,65
2	IVA 20%	€. 18.106,73
3	Spese tecniche	€. 1.875,42
4		
5		
	SOMMANO	€. 110.515,31

Economia di spesa €. 1.850,52

- 4) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta SA.EM. di Saddemi Emanuele degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 90.100,00;

- 5) **Liquidare e pagare** alla ditta SA.EM. di Saddemi Emanuele la somma residua che ammonta ad €. 433.65 oltre IVA di €. 86,73 e quindi per un totale di €. 520,38;
- 6) **Imputare** la relativa spesa di €. 520,38 al Cap. 2855.10 bil. 2009 Serv. 04 Funz 09 Interv. 01 (impegno 6992/08 ");
- 7) **Autorizzare** lo svincolo delle cauzione prestate dall'impresa SA.EM. di Saddemi Emanuele ;
- 8) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 1234/2009 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 112.365,83 ad €. 110.515,31 con la realizzazione di una economia pari ad € 1.850,52.

Allegato . certificato reg. esecuzione

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(dott. Ing. Michele Scarpulla)

Visto:

Il Dirigente del Settore il Segretario Generale
Ragusa, il

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, ~~11~~ 5 NOV. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....1.5...NOV...2010
al.....2.1...NOV...2010


Ragusa, _____ 22 NOV. 2010

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE IX° Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture



2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

OGGETTO: Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica in c/da Conservatore

DITTA: Sa:EM. di Saddemi Emanuele

CONTRATTO: in data 16/09/2009 n. di rep.23

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n°1234 del 05/06/2009 prevedeva una spesa complessiva di €. 112.365,83 di cui €. 90.460,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 16/09/2009 n°23 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa. Dal contratto risulta che all'impresa SA.EM. di Saddemi Emanuele con sede legale a Ragusa è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 86.615,15 al netto del ribasso d'asta offerto del 28,89%.

Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di una perizia di variante di competenza della D.L. atteso che rimaneva invariato l'importo e non alterava né la destinazione né la natura dell'opera.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Per detta perizia di variante veniva redatto un atto di sottomissione nel quale venivano inclusi n. 5 nuovi prezzi e un maggior importo contrattuale di €. 21.592,28.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 22/10/2009 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nel corso dei lavori si è reso necessario procedere ad una sospensione dei lavori per complessivi giorni 71.

PROROGHE

Non si è reso necessario concedere alcuna proroga alla ultimazione dei lavori.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 3 (tre) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 22/10/2009, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 21/01/2010. Termine questo che in funzione della sospensione veniva ad essere prorogato per il 03/04/2010.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 06/04/2010 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 02/07/2010, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 90.533,65 dal quale verranno dedotti n°2 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 90.100,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 112.365,83
Somma spesa		
- per lavori	€. 85.823,85	
- per oneri discarica	€. 4.709,31	
- per I.V.A.	€. 18.106,73	
- per spese tecniche	€. 1.875,42	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 110.515,31	€. 110.515,31
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 1.850,52

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€. 90.533,65
- acconti corrisposti	<u>€. 90.100,00</u>

Restano €. 433.65

=====

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi e di ripristino delle sedi stradali e opere connesse.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. *Franco Papparazzo* nella qualità di progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa SA.EM. di Saddemi Emanuele sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 90.533,65 da cui detratti n°2 certificati d'acconto per complessive €. 90.100,00, resta il residuo di €. 433.65 oltre IVA di €.86.73 per un totale complessivo di €. 520.38, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa SA.EM. di Saddemi Emanuele come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa,

L' Impresa
(Saddemi Emanuele)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Franco Paparazzo)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Franco Paparazzo)

