



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Su. IX

Rag. Almo

il 21-02-2011

*[Signature]*  
L. Amministrativo

**CITTÀ DI RAGUSA**  
**SETTORE IX**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>Annotata al Registro Generale</b> In data <u>18.02.2011</u> N. <u>226</u>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzioni e liquidazione finale lavori di manutenzione ordinaria degli impianti comunali di illuminazione pubblica.  <b>Impresa EURO SCAVI di Buscema Rosario e &amp;.</b>
N. <u>27</u> Data <u>01/02/11</u>	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

**In quanto a € 50.000,00:**

Bil. 2009/PL - Cap. 1960.1 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 03 - Imp. 1846/ PL -

*IMP 123120 liqu 11/11*

**In quanto a € 25.000,00:**

Bil. 2009 - Cap. 2807.2 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 01 - Imp. 1890/09 -

**IL RAGIONIERE**

*[Signature]*

L'anno duemilaundici, il giorno 1 del mese di Febbraio nell'ufficio del settore IX il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

Con Determinazione Dirigenziale n° 2803 del 09.12.2010 veniva approvato il progetto di manutenzione ordinaria degli impianti comunali di illuminazione pubblica.

Si è proceduto ad affidare i lavori mediante cottimo fiduciario, e a seguito dell'esperimento della gara gli stessi sono stati aggiudicati all'impresa EURO SCAVI S.n.c. di BUSCEMA Rosario & C., con il ribasso del 21,90 % e consegnati in data 08.03.2010, gli stessi sono stati ultimati, in tempo utile, il 02.07.2010.

Lo stato finale dei lavori è stato firmato, senza riserve dall'impresa in data 21.07.2010 per l'importo complessivo netto dei lavori di € 48.188,01 di detta somma sono stati corrisposti due acconti per complessive € 47.947,00 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di € 241,01 oltre Iva.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla direzione lavori.

L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL e dall'INPS in data 20.07.2010.

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto e firmato in data 01.02.2010.

- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

## DETERMINA

1) Prendere atto in ogni parte dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori e corrispondere a saldo alla ditta all'impresa EURO SCAVI S.n.c. di BUSCEMA Rosario & C. la somma di € 289,21 comprensivi di € 48,20 per iva con imputazione:

In quanto a € 50.000,00 - Cap. 1960.1 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 03 Bil.- 2009/PL - Imp. 1846/PL; *IMP 123/10 Li qu 117/11*

In quanto a € 25.000,00 - Cap. 2807.2 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 01 Bil.- 2009 - Imp. 1890/09.

2) Svincolare le cauzioni, per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti comunali di illuminazione pubblica prestate, dall'impresa EURO SCAVI S.n.c. di BUSCEMA Rosario & C., con polizza fidejussoria n° 67.778.486 rilasciata in data 23.02.2010 dalla Assicurazione "Allianz Ras" Agenzia Principale di Ragusa e con polizza assicurativa n° 590.058.0000752248, per i danni di esecuzione e responsabilità civile, rilasciata dalla "Vittoria Assicurazioni", Agenzia di Ragusa 590;

3) Autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione.

4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa e ridurre l'impegno da € 75.000,00 a € 59.138,05.

Ragusa, 1 Febbraio 2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



– Parte integrante:

1) RELAZIONE CONTO FINALE.

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Uff. Ragioneria

Ragusa, 1 Febbraio 2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(dott. Ing. Michele Sarpulla)




Victor  
Il Dirigente del Settore  
Il Segretario Generale  
Il Dirigente Ragioneria  
Il Sindaco  
Ragusa, 11

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 11/02/2011

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 02 MAR. 2011


**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*(Galea Francesco)*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 MAR. 2011 al 09 MAR. 2011

Ragusa 10 MAR. 2011

**IL MESSO COMUNALE**



COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE IX

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture  
Servizio di pubblica illuminazione

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti comunali di illuminazione pubblica.

**DITTA:** EURO SCAVI S.n.c. di BUSCEMA Rosario & C.

**CONTRATTO:** n° 29907 di repertorio del 08.04.2010

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### Progetto

Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 2803 del 09.12.2009 prevedeva una spesa complessiva di euro 75.000,00 così distinta:

- Lavori a base d'asta .....	€	61.406,00
<b>- Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
a) per I.V.A. 20% .....	€	12.281,20
b) per spese tec. e on. Riflessi .....	€	1.228,12
c) per irap su spese tecniche .....	€	84,32
d) per arrotondamento.....	€	0,36

<u>Sommano</u>	€	<u>13.594,00</u>	€	<u>13.594,00</u>
----------------	---	------------------	---	------------------

Importo totale progetto	€	<u><u>75.000,00</u></u>
-------------------------	---	-------------------------

#### Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 08.04.2010 n° 29907 di repertorio.

Dal contratto risulta che all'impresa EURO SCAVI S.n.c. di BUSCEMA Rosario & C. con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII, 200/A è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati, per l'importo complessivo di € 48.198,98 al netto dell'Iva e del ribasso percentuale offerto del 21,90 %.

## Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

## Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcun atto di sottomissione o di verbale di concordamento di nuovi prezzi.

## Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 08.03.2010 così come da verbale.

## Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

## Proroghe

Non sono stati prorogati i termini di ultimazione dei lavori.

## Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 6 (sei) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

## Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 08.03.2010, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 07.09.2010.

## Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 02.07.2010 e quindi entro i termini contrattuali.

## Conto Finale

Redatto in data 21.07.2010, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 48.188,01 dal quale verranno dedotti due certificati di acconto, corrisposti per l'importo netto di € 47.947,00.

## Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 48.188,01
- acconti corrisposti	€ 47.947,00
Restano	€ 241,01

## Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

## Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

La somma autorizzata per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente a € 75.000,00

La somma complessivamente spesa risulta di:

- per lavori .....	€ 48.188,01
- per Iva 20% su €. 25.285,77 .....	€ 9.637,60
- per sp.tec.,on. Riflessi e irap .....	€ 1.312,44

Sommano € 59.138,05	€ 59.138,05
---------------------	-------------

Si ha quindi una economia di spesa di	€ 15.861,95
---------------------------------------	-------------

## Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti così come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dall'Inail e dall'Inps in data 20.07.2010, successivamente alla ultimazione dei lavori.

## Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

## Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella manutenzione ordinaria degli impianti comunali di illuminazione pubblica e si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla D.L.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Biagio GULINO nella qualità di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento dei lavori indicati in oggetto, esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

## CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa EURO SCAVI S.n.c. di BUSCEMA Rosario & C. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessivi € 48.188,01 da cui detratti n° 2 certificati d'acconto per complessive € 47.947,00, resta il residuo di € 241,01 oltre ad € 48,20 per I.V.A., per complessivi € 289,21 che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa


EURO SCAVI S.n.c. di BUSCEMA Rosario & C. come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 01.02.2011

**L'Impresa**

(EURO SCAVI S.n.c.)



**Il Direttore dei lavori**

(geom. Biagio GULINO)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA  
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

**Il Responsabile del procedimento**

(geom. Biagio GULINO)

