



Sett. IX
Reg. Albo
10-03-2011
Michele

CITTA' DI RAGUSA
Settore IX
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE IN DATA 08-03-2011 N. 344	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di pronto intervento per manutenzione immobili comunali nel centro storico e abbattimento barriere architettoniche.
N. 53 SETT. IX DATA. 21-02-11	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI: ART. 18 L.R. 61/81

Già Impegnata con D.D. n° 2499 del 03/11/2009

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2506	1	8	1	1459/08-1459/08

IL RAGIONIERE CAPO

[Signature]

L'anno duemilaundici (2011), il giorno VESTO del mese di Febbraio nell'Ufficio del Settore IX, il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

Con Det. Dir. n° 2499 del 3-11-2008, si approvava il progetto per i lavori di pronto intervento per manutenzione immobili comunali nel centro storico e abbattimento barriere architettoniche.

Con Det. Dir. N° 243 del 23/02/2010 si aggiudicavano i lavori alla ditta Galota Salvatore con il ribasso d'asta del 27,471%.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 29/01/2010 e i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 18/01/2011. Il conto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva, dall'impresa in data 03/02/2011 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €.79.707,11, di detta somma sono stati corrisposti acconti per complessive €. 79.300,00 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di €. 407,11 oltre IVA.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L.;

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 04/02/2011.

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare il conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale per i lavori di pronto intervento per manutenzione immobili comunali nel centro storico e abbattimento barriere architettoniche.
- 2) Prendere atto dell'avvenuta erogazione all'impresa Galota Salvatore degli stati di avanzamento per l'importo complessivo di €. 79.300,00 IVA esclusa.
- 3) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa Galota Salvatore per il saldo finale di €. 407,11 oltre IVA, per un totale di €.447,82.
- 4) Svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa Galota Salvatore.
- 5) Finanziare la spesa di €.447,82 IVA compresa per il saldo finale già impegnata con ~~delibera di~~ Det. Dir. n° 2499 del 03/11/2009.
- 6) Prendere atto che tra l'importo complessivo autorizzato di €.90.000,00 e l'importo complessivo utilizzato di €.90.000,00 non è stata realizzata nessuna economia.

7) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa in pareggio.

Cert. Regolare esecuzione, stato finale, fattura, *originale della ragioneria*

Ragusa li

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Visto:

Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 28/02/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e d averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 16 MAR. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATO

(Salomè Francesca)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 MAR. 2011 al 23 MAR. 2011

Ragusa 24 MAR. 2011

IL MESSO COMUNALE

RAGUSA
Provincia di Ragusa

n. 5/lecciale
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 344 del 08-03-2011

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di pronto intervento per manutenzione immobili comunali nel centro storico e abbattimento barriere architettoniche. - Importo €. 70.000,00

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: Galota Salvatore

Contratto in data 28/01/2010 rep. n. 01/IX/ registrato a Modica in data 05/03/2010 al n. 411 di euro 61 000.00

Data Offerta:	19/12/2009	IMPORTO DEL PROGETTO:	61 000.00
Data Consegna:	29/01/2010	Somme a Disposizione:	9 000.00
Data Inizio Lavori:	29/01/2010	Importo per la Sicurezza:	1 830.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	28/01/2010	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 02.02.10	Controfodera eseguita con intelaiatura metallica in profilati di lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm e rivestimento con lastra di gesso dello spessore non inferiore a 13 ... 50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura SOMMANO al m²	68,06	34,10	2'320,85
2 07.02.01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SOMMANO al m²	80,00	7,20	576,00
3 07.02.02	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SOMMANO al m²	80,00	0,53	42,40
4 07.02.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: --- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base SOMMANO al m²	80,00	2,27	181,60
5 09.08	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SOMMANO al m²	12,00	19,50	234,00
6 11.01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compres ... izio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SOMMANO al m²	2'535,66	4,29	10'877,99
7 11.02	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto SOMMANO al m²	3,30	19,80	65,34
8 12.01.03	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore ... gni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: --- per ogni m2 di proiezione orizzontale. SOMMANO al m²	73,44	12,70	932,69
9 12.02.04.01	Fornitura e posa in opera di isolamento termo-acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1,0 m2, in ... 'altezza, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore del pannello cm 3 SOMMANO al m²	47,29	21,10	997,82
10 21.01.18	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto . . SOMMANO al m²	433,29	3,93	1'702,83
11 21.01.19	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto SOMMANO al m²	433,29	4,32	1'871,81
12 21.02.18	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ... vo trattamento, compreso il ponteggio di servizio per interventi posti fino a m 3,50, escluso il trasporto a rifiuto . . SOMMANO al m²	2'535,66	3,95	10'015,86
13 21.03.01.01	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm: per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SOMMANO m2*cm	12,00	98,80	1'185,60
14 21.08.01	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o se ... rese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: --- per ogni m2 di infisso . SOMMANO al m²	66,69	113,20	7'549,31
	A R I P O R T A R E			38'554,10

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			38'554,10
15 21.08.02	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO al m²	296,03	33,70	9'976,22
16 A.P.2	Operaio Qualificato			
	SOMMANO h	284,00	27,49	7'807,16
17 A.P.3	Operaio Comune			
	SOMMANO h	144,00	24,85	3'578,40
18 N.P.1	Fornitura e posa in opera di liulemu			
	SOMMANO m2	23,35	17,20	401,62
19 N.P.10	Fornitura e posa in opera di un infisso in alluminio completo di vetro anti-rottura completo di serratura e di minigione antipanico compreso smontaggio di infissi vecchio in vetro per dare l'opera completa a regola d'arte.			
	SOMMANO a corpo	1,00	1'795,00	1'795,00
20 N.P.11	Fornitura e posa in opera di cancello e n° 5 grade per mettere in sicurezza l'archivio al esterno di piazza S. Giovanni completo di pitturazione e serratura e e formica per l'opera completa a regola d'arte.			
	SOMMANO a corpo	1,00	2'760,00	2'760,00
21 N.P.12	Fornitura e posa in opera di cavo telefonico a 11 coppie completo di canalina, tubazione dentro il controsoffitto con collari a fascette, per prolunghietti dati, e stallazione di patch panel per dare l'opera a regola d'arte.			
	SOMMANO a corpo	1,00	1'352,00	1'352,00
22 N.P.13	Fornitura e posa in opera di vortice con Kit vetro completo di canalina e cavo di alimentazione completo di tutto le sue parti per dare l'opera a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	1,00	228,00	228,00
23 N.P.14	Fornitura e installazione di plafoniere sotto scala di 2x18 w completo di tubazione e raccorderia per dare l'opera completa regola d'arte.			
	SOMMANO a corpo	1,00	354,50	354,50
24 N.P.2	Fornitura e posa in opera di plafoniere a soffitto			
	SOMMANO cadauno	68,00	86,00	5'848,00
25 N.P.3	Fornitura e posa in opera di controsoffitto REI 180			
	SOMMANO m2	433,29	43,00	18'631,47
26 N.P.4	Fornitura e posa in opera di pavimento in legno			
	SOMMANO m2	43,18	34,50	1'489,71
27 N.P.5	Riparazione di serranda avvolgibile ufficio turismo.			
	SOMMANO a corpo	1,00	610,00	610,00
28 N.P.6	Fornitura e posa in opera di due pluviale griglia pietre per canale di scolo per acque piovane in piazza S. Giovanni come esistenti.			
	SOMMANO cadauno	1,00	690,00	690,00
29 N.P.7	Modifiche dell'impianto elettrico nei piani 1 e 2 piani per sostituzione di plafoniere di 4x18 con la fornitura di tubi fluorescenti con relativo collegamenti e cavetti, fili per l ... i staffaggio, cavi elettrici, gas, tubazione di ramee conausiglio di cestello per dare l'opera completa a regola d'arte.			
	SOMMANO a corpo	1,00	9'660,00	9'660,00
30 N.P.8	Fornitura e posa in opera di materiale plastico.			
	SOMMANO a corpo	1,00	276,00	276,00
31 N.P.9	Fornitura e istallazione di motorizzazione automatico nel cancello ingresso palazzo comunale con comando a distanza completo di tutto le sue parti per dare l'opera completa a regola d'arte.			
	SOMMANO a corpo	1,00	4'650,00	4'650,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			108'662,18
	RIBASSO del 27,471% da considerare su euro			108'662,18
	TOTALE euro			108'662,18
	A RIPIORTARE			108'662,18

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
STATO FINALE DEI LAVORI



CITTÀ DI RAGUSA


www.comune.ragusa.it

SETTORE IX

Decoro urbano - Manutenzione e Gestione Infrastrutture

P.zza San Giovanni - Tel. 0932/676560

E-mail f.civello@comune.ragusa.it



OGGETTO: Lavori di pronto intervento per manutenzione immobili comunali nel centro storico e abbattimento barriere architettoniche.

IMPRESA: Galota Salvatore - Modica

CONTRATTO: n° 1/IX/2010 di Racc. del 28/01/2010

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto, redatto in data 21/10/2009 dal geom. Franco Civello, fu approvato con det. dir. n° 2499 del 03/11/2009 per l'importo complessivo di €.70.000,00 così ripartito:

Importo dei lavori a base d'asta	€	61.000,00
IVA 10%	€	6.100,00
Spese tecniche	€	1.303,57
Assicurazioni	€	500,00
Per imprevisti e arrotondamenti	€	1.096,43
Sommano	€	70.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Con det. dir. n°2499 del 03/11/2009 è stato finanziato il progetto di che trattasi per l'importo complessivo di €.70.000,00.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del cottimo appalto in data 24/11/2009 rimase aggiudicataria l'Impresa Galota Salvatore con sede a Modica in Via Iacopo Ruffini n.14 per l'importo complessivo di €.44.745,41 a seguito del ribasso del 27,471% sull'importo a base d'asta di € 61.000,00.

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 28/01/2010 con il n. 01/IX/2010 di racc. per l'importo complessivo di €.44.745,41 oltre IVA.

Perizia di variante e suppletiva:

In data 15/11/2010 è stata approvata una perizia di variante per l'importo complessivo di € 90.000,00 così ripartito:

1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 108.662,18
	Oneri della sicurezza al 3%			€ 3.259,87
	Importo dei lavori a netto di ribasso			€ 76.447,24
	Sommano i Lavori			€ 79.707,11
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
3	- I.V.A. 10%	€ 7.970,71		
4	- Spese tecniche	€ 2.322,18		
5	SOMMANO	€ 10.292,89		
6	TOTALE			€ 90.000,00

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Franco Civello
I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal geom. Franco Civello.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati in via d'urgenza il giorno 29/01/2010 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 14 del capitolato speciale di appalto mesi dodici naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 28/01/2011.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non vi sono state sospensioni dei lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non fu concessa nessuna proroga.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 18/01/2011, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 18/01/2011 e pertanto in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non vi furono ritardi nell'esecuzione dei lavori

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto fu convenuto numero due verbali concordamento nuovi prezzi, approvati da responsabile del procedimento, dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.

Lavori in economia:

Non sono occorsi lavori in economia al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Conto finale:

Il conto finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 03/02/2011 e riporta le seguenti annotazioni:

Importo dei lavori al lordo	TOTALE	€	108.662,18
A detrarre gli oneri di sicurezza		€	3.259,87
Importo lordo al netto degli oneri di sicurezza		€	105.402,31
A DETRARRE IL RIBASSO DEL			
importo al netto del ribasso d'asta	27,471%	-€	28.955,07
A sommare gli oneri della sicurezza		€	76.447,24
		€	3.259,87
RESTANO NETTE		€	79.707,11
A DETRARRE			
1° S.A.L.		€	23.400,00
2° S.A.L.		€	36.800,00
3° S.A.L.		€	19.100,00
RESTA A CREDITO DELL'IMPRESA		€	79.300,00

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo complessivo autorizzato	€.	90.000,00
- Importo complessivo utilizzato	€.	90.000,00
Resta un'economia di	€.	00,00

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 1256820 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

La Cassa Edile con nota n° 12559006 del 24/11/2010 ha trasmesso il DURC, dal quale si evince la regolarità contributiva sulla liquidazione finale e regolare esecuzione dell'impresa.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 04/02/2011 e oltre a sottoscritti Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa :

1) sig. Galota Salvatore - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

Lavori di pronto intervento per manutenzione immobili comunali nel centro storico e abbattimento barriere architettoniche

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie, con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità

dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;

c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;

d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;

e) che l'ammontare dell'importo complessivo utilizzato € 90.000,00 è uguale all'importo complessivo autorizzato € 90.000,00;

f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;

h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;

i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di pronto intervento per manutenzione immobili comunali nel centro storico e abbattimento barriere architettoniche, eseguiti dall'Impresa Galota Salvatore con sede in Modica, Via Iacopo Ruffini 14 per conto del Comune di Ragusa in base al contratto in data 28/01/2010 n. 1/IX/2010 di racc. sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale € 79.707,11

- A dedurre:

a) per n. 3 acconti già corrisposti € 79.300,00

Restano € 407,11

Resta il credito dell'Impresa in nette € 407,11 (diconsi euro QUATTROCENTOZEROSETTE/11) che possono essere corrisposte all'Impresa Galota Salvatore a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, lì 04/02/2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI
.....



Impresa Edile
GALOTA SALVATORE
Via I. Ruffini n. 14
97015 Modica (RG)
C.F.: GLT SVT 65A01 F258M
Partita IVA: 00985210889

COD. CUENTE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione di ingegnere
N. 344 del 08-03-2011

A MEZZO

00180270886

BANCA

FATTURA n. 02 14/02/2011

Spett. COMUNE di Repose.
Corso Italia. n. 72

(RAGUSA)

1) Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. 2) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta in porto franco. 3) Per qualsiasi controversia viene eletta l'autorità Giudiziaria competente nel territorio della ditta Venditrice. 4) In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi commerciali consueti.

[illegible]

PAGAMENTI